



รายงาน

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระได้
จัดทำรายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ครั้งที่ ๑ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในคราวประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ประกาศรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุภชัย เพ็ชรนอก)

ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

สรุปรวมรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

- โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ได้รับการอนุมัติโครงการทั้งหมด จำนวน ๕๓ โครงการ ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน
มีดังต่อไปนี้

ผลการดำเนินการ	จำนวนโครงการ	ร้อยละของผลการดำเนินการ
<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ	จำนวน ๕๗ โครงการ	๖๑%
<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๘ โครงการ	๙%
<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๒๖ โครงการ	๒๘%
<input checked="" type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	จำนวน ๒ โครงการ	๒%

- โครงการที่ใช้จ่ายเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ได้รับการอนุมัติโครงการทั้งหมด จำนวน ๔๑ โครงการ ผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน
มีดังต่อไปนี้

ผลการดำเนินการ	จำนวนโครงการ	ร้อยละของผลการดำเนินการ
<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ	จำนวน ๓๐ โครงการ	๗๓%
<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน - โครงการ	-
<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๑๑ โครงการ	๒๗%
<input checked="" type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ	จำนวน - โครงการ	-

- ✦ รวมโครงการทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๑๓๔ โครงการ
- ✦ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๗ โครงการ
- ✦ คิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณทั้งหมด

*** ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ***

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง

- ๑.๑ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน การปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆ ด้าน ได้แก่ การสนับสนุนองค์การประชาชนส่งเสริมการมี
 (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้แผนการดำเนินงาน							ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ
				พ.ศ. ๒๕๖๖							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ		
				๕ ๕	๕ ๖	๕ ๗	๕ ๘	๕ ๙	๕ ๑๐	๕ ๑๑					
๑	โครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ และทักษะอาชีพและสร้างทางเลือกในการหารายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐,๐๐๐								✓				
	รวม	๑	๑๐,๐๐๐												

- ๑.๑ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน การปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆ ด้าน ได้แก่ การสนับสนุนองค์การประชาชนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ชีวภาพอื่น ๆ	จัดกิจกรรมสำรวจทรัพยากรท้องถิ่น เก็บรวบรวมตัวอย่าง ทำรหัส จัดทำทะเบียน พืช สัตว์ ชีวภาพอื่น ๆ	๑๐,๐๐๐									✓			
	รวม		๑๐,๐๐๐												

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความรู้ความสามารถในการแข่งขัน

- ๒.๑ กลยุทธ์เสริมสร้างความรู้ด้านสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ โรคระบาด

(๑) แผนงานสาธารณสุข

๑	โครงการควบคุมโรคติดต่อฉุกเฉินและโรคอุบัติใหม่	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ วิธีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ ให้แก่ ผู้นำชุมชน อสม. ประชาชน และนักเรียนในเขตตำบลหนองพระ	๒๐,๐๐๐									✓			
---	---	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน										ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ		
				ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน										ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
				พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๙	พ.ศ. ๒๕๗๐	พ.ศ. ๒๕๗๑	พ.ศ. ๒๕๗๒	พ.ศ. ๒๕๗๓	พ.ศ. ๒๕๗๔	พ.ศ. ๒๕๗๕							
๔	โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสอนนาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์พื้นบ้าน	อุดหนุนโรงเรียนบ้านแจ่มจันทร์หนอง	๓๐,๐๐๐																๓๐,๐๐๐.๐๐	
๕	โครงการส่งเสริมศักยภาพคนตรีนาฏศิลป์	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตะกู	๓๐,๐๐๐																๓๐,๐๐๐.๐๐	
๖	โครงการส่งเสริมสมรรถนะทางอาชีพ	อุดหนุนโรงเรียนชนบทพระไต่	๓๐,๐๐๐																๓๐,๐๐๐.๐๐	
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สำหรับอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.))	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	๔,๐๐๔,๐๐๐																๒,๐๕๕,๒๔๐.๐๐	
๘	โครงการอาหารเสริม (นมโรงเรียน)	จัดซื้ออาหารเสริม (นมโรงเรียน) ให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒,๐๒๕,๖๐๐																๑,๒๔๐,๕๕๖.๗๘	
๙	โครงการท้องถิ่นชนพระรักการอ่าน	จัดซื้อหนังสือ วารสาร ต่าง ๆ และจัดสถานที่อ่านหนังสือให้ประชาชน	๒๐,๐๐๐																๑,๒๐๐.๐๐	
๑๐	โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยพานักเรียนของ ศพด.สังกัด อบต. ชนงพระ ไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน	๕๐,๐๐๐																	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน												งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ
				ผลการดำเนินงาน													
				ยังไม่ดำเนินการ		ดำเนินการแล้วเสร็จ		ยกเลิกโครงการ									
๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อแสดงนิทรรศการมีชีวิตโลกหนองน้ำแดง	ปรับปรุงภูมิทัศน์ โลกหนองน้ำแดง ๓ งาน ประกอบด้วย - งานปรับปรุงอาคาร ๑ หลัง - งานจัดทำกระถางต้นไม้ ๑ จุด - งานจัดทำกระถางต้นไม้ ๒ หลัง - งานจัดทำสะพานไม้ ๑ จุด - งานปลูกหญ้าฉนวนน้อย พื้นที่ ๕๕๕ ตร.ม.	๒๕๐,๐๐๐	พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	๒๕๐,๐๐๐.๐๐			
รวม																	

๔.๖ กลยุทธ์การพัฒนาแบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การพัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อการเกษตร

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑	โครงการก่อสร้างขุมประดูเฉลิมพระเกียรติฯ	ก่อสร้างขุมประดูเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ที่ ๗ บ้านประดู่บาก (บริเวณหนองผักแว่น) ขนาดกว้าง ๘ เมตร สูง ๖ เมตร	๕๐๐,๐๐๐														
---	---	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้เป็นแผนการดำเนินงาน										ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ			
				พ.ศ. ๒๕๖๖		พ.ศ. ๒๕๖๗								ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			ยกเลิกโครงการ		
				๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒	๑๓	๑๔							๑๕	
๑๕	โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๕	จัดหาระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน - ระยะที่ ๑ หมู่ ๖ และ หมู่ ๗ รายละเอียดดังนี้ ๑) หมู่ที่ ๖ บ้านขับสอง ประกอบด้วยอุปกรณ์ขยายมิเตอร์ ๑.๕๐๐ วัตต์ ๑ เครื่อง ชุดปากคอกยูนิ คลายลำโพง ๒๖ ชุด รายการจ้าง เหน็ดติดตั้งเสียงตามสายหมู่ ๖ บ้านขับสอง สาย Drop Wire ทองแดงแท้ ๑ งาน ไมค์พร้อมขา ๑ ชุด รายละเอียดตามข้อกำหนดการบริหารส่วนตำบลชนงพระเทือกทาบ ๒) หมู่ที่ ๗ บ้านประตูบาก ประกอบด้วยอุปกรณ์ขยายมิเตอร์ ๑.๕๐๐ วัตต์ ๑ เครื่อง ชุดปากคอกยูนิ คลายลำโพง ๒๖ ชุด รายการจ้าง เหน็ดติดตั้งเสียงตามสายหมู่ ๗ บ้านประตูบาก สาย Drop Wire ทองแดงแท้ ๑ งาน ไมค์พร้อมขา ๑ ชุด																			
๑๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) หมู่ที่ ๑ บ้านชนงพระเทือก (คุ้มฝั่ง ๑๕), (คุ้มคลองเลือ), (คุ้มชนงพระเทือก) จำนวน ๕๕ ต้น	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) หมู่ที่ ๑ บ้านชนงพระเทือก (คุ้มฝั่ง ๑๕), (คุ้มคลองเลือ), (คุ้มชนงพระเทือก) จำนวน ๕๕ ต้น	๕๐๐,๐๐๐																	๕๖๕,๐๐๐.๐๐	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้บนแผนการดำเนินงาน										ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ
				พ.ศ. ๒๕๖๖										ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
				ย-ธ	ก-ม	ก-ย	พ-ค	พ-ค	พ-ค	พ-ค	พ-ค	พ-ค	พ-ค					
๑๗	โครงการติดตั้งแผงแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) หมู่ที่ ๑๐ บ้านตะเคียนทอง (สำนักงานที่ดิน, สี่แยกคุ้มบ่อโยก,หนองหิน, คุ้มปตท.)	ติดตั้งแผงแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) หมู่ที่ ๑๐ บ้านตะเคียนทอง (สำนักงานที่ดิน, สี่แยกคุ้มบ่อโยก, หนองหิน, คุ้มปตท.) จำนวน ๕๕ ต้น	๕๐๐,๐๐๐	↕											✓		๕๖๙,๐๐๐.๐๐	
๑๘	โครงการติดตั้งแผงแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) หมู่ที่ ๑๔ บ้านปันทอง (สายถนนมิตรภาพ ๒ - หมู่ที่ ๑๓ บ้านประดู่งาม) จำนวน ๕๘ ต้น	ติดตั้งแผงแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) หมู่ที่ ๑๔ บ้านปันทอง (สายถนนมิตรภาพ ๒ - หมู่ที่ ๑๓ บ้านประดู่งาม) จำนวน ๕๘ ต้น	๕๐๐,๐๐๐	↕											✓		๕๖๙,๐๐๐.๐๐	
๑๙	โครงการติดตั้งแผงแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) หมู่ที่ ๔ บ้านคลองหินลาด (สายบ้านคลองหินลาด เชื่อมบ้านซับสวอง หมู่ ๖) จำนวน ๕๕ ต้น	ติดตั้งแผงแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) หมู่ที่ ๔ บ้านคลองหินลาด (สายบ้านคลองหินลาด เชื่อมบ้านซับสวอง หมู่ ๖) จำนวน ๕๕ ต้น	๕๐๐,๐๐๐	↕											✓		๕๖๙,๐๐๐.๐๐	
๒๐	โครงการติดตั้งแผงแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) หมู่ที่ ๗ บ้านประดู่บาก สายสามแยกประชาส หมู่ที่ ๑๒ บ้านผาสุก, ม.๑ ของพระเหนือ	ติดตั้งแผงแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) หมู่ที่ ๗ บ้านประดู่บาก สายสามแยกประชาส หมู่ที่ ๑๒ บ้านผาสุก, ม.๑ ของพระเหนือ จำนวน ๕๕ ต้น	๕๐๐,๐๐๐	↕											✓		๕๖๙,๐๐๐.๐๐	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้แบบแผนการดำเนินงาน										งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ			
				ผลการดำเนินการ														
				ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ											
๒	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานด้านวิชาการ คณะผู้บริหาร/สมาชิก สภา/พนักงานส่วนตำบล/ ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง อบต.ชนบท	จัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดู งานด้านวิชาการคณะผู้บริหาร/ สมาชิกสภา/พนักงานส่วนตำบล/ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต.ชนบท	๒๐๐,๐๐๐	พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๙	พ.ศ. ๒๕๗๐	พ.ศ. ๒๕๗๑	พ.ศ. ๒๕๗๒	พ.ศ. ๒๕๗๓	พ.ศ. ๒๕๗๔	พ.ศ. ๒๕๗๕	พ.ศ. ๒๕๗๖	พ.ศ. ๒๕๗๗	✓		
				๒๕	๒๖	๒๗	๒๘	๒๙	๓๐	๓๑	๓๒	๓๓	๓๔	๓๕				
				๒๕	๒๖	๒๗	๒๘	๒๙	๓๐	๓๑	๓๒	๓๓	๓๔	๓๕				
				๒๕	๒๖	๒๗	๒๘	๒๙	๓๐	๓๑	๓๒	๓๓	๓๔	๓๕				
				๒๕	๒๖	๒๗	๒๘	๒๙	๓๐	๓๑	๓๒	๓๓	๓๔	๓๕				
				๒๕	๒๖	๒๗	๒๘	๒๙	๓๐	๓๑	๓๒	๓๓	๓๔	๓๕				
				๒๕	๒๖	๒๗	๒๘	๒๙	๓๐	๓๑	๓๒	๓๓	๓๔	๓๕				
				๒๕	๒๖	๒๗	๒๘	๒๙	๓๐	๓๑	๓๒	๓๓	๓๔	๓๕				
				๒๕	๒๖	๒๗	๒๘	๒๙	๓๐	๓๑	๓๒	๓๓	๓๔	๓๕				
				๒๕	๒๖	๒๗	๒๘	๒๙	๓๐	๓๑	๓๒	๓๓	๓๔	๓๕				
รวม			๒๐๐,๐๐๐															

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำกับดูแลการดำเนินงาน										ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ		
				พ.ศ. ๒๕๖๖										ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ				
				๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒	๑๓	๑๔						๑๕	
๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) หมู่ที่ ๘ (คุ้มบ้านหนองกรวด บ้านหนองกรวด เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๔ บ้านคลองหินลาด)	คำติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) หมู่ที่ ๘ (คุ้มบ้านหนองกรวด เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๔ บ้านคลองหินลาด) จำนวน ๕๘ ต้น	๕๐๐,๐๐๐																๕๖๙,๐๐๐.๐๐	
๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) ภายในตำบลขุนพระ (คุ้มบ่อแดง ขุนพระ (คุ้มบ่อแดง ม. ๑๕ และสายคุ้มตะเคียน ม. ๑๕ เชื่อมคุ้มหนองกรวด ม.๘) จำนวน ๕๘ ต้น	คำติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) ภายในตำบลขุนพระ (คุ้มบ่อแดง ม.๑๕ และสายคุ้มตะเคียน ม.๑๕ เชื่อมคุ้มหนองกรวด ม.๘) จำนวน ๕๘ ต้น	๕๐๐,๐๐๐																๕๖๙,๐๐๐.๐๐	
๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) หมู่ที่ ๙ บ้านเขาจันทร์หอม (บริเวณโรงเรียนเขาจันทร์หอม - วัดถ้ำอติวิโส โรงเรียนเขาจันทร์หอม - วัดถ้ำอติวิโส และติดตั้งเสริมภายในหมู่บ้าน)	คำติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) หมู่ที่ ๙ บ้านเขาจันทร์หอม (บริเวณโรงเรียนเขาจันทร์หอม - วัดถ้ำอติวิโส และติดตั้งเสริมภายในหมู่บ้าน) จำนวน ๕๘ ต้น	๕๐๐,๐๐๐																๕๖๙,๐๐๐.๐๐	
๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนน้ำ (คุ้มบ้านโคกน้อยเชื่อมตำบลหนองน้ำแดง)	คำติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนน้ำ (คุ้มบ้านโคกน้อยเชื่อมตำบลหนองน้ำแดง) จำนวน ๕๘ ต้น	๕๐๐,๐๐๐																๕๖๙,๐๐๐.๐๐	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำกับเทคโนโลยีในแผนการดำเนินงาน										ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ		
				พ.ศ. ๒๕๖๖										ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ				
				ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.							
๑๑	โครงการวางระเบียบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านหนองพระเหนือ (ซอย นางรอง - หนานบ้านสอบต.สมบอง)	วางระเบียบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพัก ระยะทาง ๑๔๓ ม. (พร้อมคืนผิวเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก)	๕๐๐,๐๐๐																	
๑๒	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านหนองพระใต้ (สายที่ ๑ ซอยศาลเจ้าพ่อ) (สายที่ ๒ ซอยนายเข้ม)	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (สายที่ ๑ ซอยศาลเจ้าพ่อ) ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๑๗ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๕๑ ตร.ม. (สายที่ ๒ ซอยนายเข้ม) ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๒๖ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม. รวมทั้งผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๕๐๔ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐																	
๑๓	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านหนองพระใต้ (ซอย ๑ หน้าฟาร์มต้นโพธิ์)	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐																	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๒ บ้านหนองพระใต้ (ซอย อารีเข้าใหญ่แยกซ้าย)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ใต้ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตร.ม. พร้อมวางระเบียบน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. จำนวน ๙ ท่อน	๕๐๐,๐๐๐																	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้แผนการดำเนินงาน										ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ
				พ.ศ. ๒๕๖๖		พ.ศ. ๒๕๖๗						ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ			
				๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒					๑๓		
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองพระใต้ (สายที่ ๑-๓ ขอยดักลับ), (สายที่ ๒ ขอยดักลับ), (สายที่ ๓ ขอยร่มโพธิ์), (สายที่ ๔ ขอยชวยตปี่), (สายที่ ๕ ขอยตาเข้ม ช่วงที่ ๒)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายที่ ๑ ขอยดักลับ) กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๓๐ ม. ทน ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๕ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. จำนวน ๑๖ ท่อน พร้อมบ่อ พัก จำนวน ๑ บ่อ และคืนผิวเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๘๐ ม. ยาว ๒.๘ ม. ทน ๐.๑๕ ม. (สายที่ ๒ ขอยร่มโพธิ์) ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๗๒ ม. ทน ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตร.ม. (สายที่ ๓ ขอยตปี่) ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๖๕ ม. ทน ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๙๕ ตร.ม. (สายที่ ๔ ขอยตาเข้ม ช่วงที่ ๒) ผิวจราจรกว้าง ๔.๐ ม. ยาว ๗๐ ม. ทน ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐															

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน										ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ								
				ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน										ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			ยกเลิกโครงการ							
				พ.ศ. ๒๕๖๕	ธ.ค.	ก.ม.	ก.ค.	ก.พ.	ม.ค.	ธ.ค.	พ.ศ. ๒๕๖๖	ก.ม.	ก.ค.							ก.พ.	ม.ค.	ธ.ค.				
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านเมรุสุข (ซอยตาพงษ์)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๖๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตร.ม.	๑๐๕,๐๐๐																							
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านเมรุสุข (ซอยป่าศรีไพร)	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๑๕ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐																							
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านประดู่งาม (ซอยพงษ์เพชร)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านประดู่งาม (ซอยพงษ์เพชร) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๑ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๔ ตร.ม.	๓๗๐,๐๐๐																							
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านประดู่งาม (บ้านประดู่งาม - หมู่บ้านวินนิพร)	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๕๕ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๗๐ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐																							
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านประดู่งาม (ซอย ๑๐ ประดู่งาม)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตร.ม.	๒๒๐,๐๐๐																							
๓๓	โครงการย้ายถังขยะเปียก (พร้อมทาสีถังใหม่) หมู่ที่ ๑๐ บ้านตะเคียนทอง (บริเวณวัดตะเคียนทอง)	ย้ายถังขยะเปียก พร้อมทาสีถังใหม่ ขนาดความจุ ๑๐ ลูกบาศก์ม. ย้ายถัง มาติดตั้งใหม่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชนบท พร้อมฐานราก พร้อมติดตั้งระบบและเชื่อมต่อ	๒๐๐,๐๐๐																							

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน										ผลการดำเนินการ			งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ		
				พ.ศ. ๒๕๖๖		พ.ศ. ๒๕๖๗						ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ					
				๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖	๒๕๖					๒๕๖				
๓๘	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต กคอนกรีต หมู่ที่ ๑๕ บ้านทรัพย์ศรีมงคล (สามแยกบ้านนายสมมาตร - คุ้มบ่อขาว)	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐																	
๓๙	โครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต กคอนกรีต หมู่ที่ ๑๕ บ้านทรัพย์ศรีมงคล (สายที่ ๑ ซอย ๑ คุ้มคลองสมบูรณ์) ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตร.ม. (สายที่ ๒ คุ้มสี่แยกพัฒนา) ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๔๘ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๙๒ ตร.ม.	เสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (สายที่ ๑ ซอย ๑ คุ้มคลองสมบูรณ์) ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตร.ม. (สายที่ ๒ คุ้มสี่แยกพัฒนา) ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๔๘ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๙๒ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐																	
๔๐	โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายโดยการติดตั้งเครื่องขยายเสียง หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๕, หมู่ที่ ๘, หมู่ที่ ๙, หมู่ที่ ๑๓, หมู่ที่ ๑๕	ปรับปรุงระบบเสียงตามสายโดยการติดตั้งเครื่องขยายเสียง หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๕, หมู่ที่ ๘, หมู่ที่ ๙, หมู่ที่ ๑๓, หมู่ที่ ๑๕	๓๕๐,๐๐๐																๒๗๒,๓๐๐.๐๐	

ภาคผนวก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ที่ นม ๗๑๒๐๑/๓๔๔ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ ในคราวประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยได้เสนอรายงานฯ ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ตามบันทึกข้อความฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ นม ๗๑๒๐๑/๓๔๓ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอเสนอให้ดำเนินการดังนี้

๑. ประกาศรายงานผลการติดตามฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
๒. พิจารณานำเสนอรายงานผลการติดตามฯ ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระทราบ
๓. พิจารณานำเสนอรายงานผลการติดตามฯ ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระทราบ

ทั้งนี้ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผนได้เสนอร่างประกาศและแบบเสนอญัตติพร้อมนี้แล้ว หากเห็นควรดำเนินการตามข้อเสนอดังกล่าว โปรดลงนามในเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายณัฐพล ศรีม่วง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน

เห็นควรพิจารณา ปรากฏ ๗๓๗ ๑๗๔๐๕ ๑ นำเสนอ ๒๐๕๗ ๑
ในสภา อบต. ชนงพระ รวมถึงคณะกรรมการพัฒนาฯ ทราบ

(นางสาวชลธิชา เทศกุล)

หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน

/ความเห็น...

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ส่งไปตจวท/ผอวตจ

พรณวรี ๒๕๖๓

(นางสาวพรณวรีท ชาญเจริญ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ให้ดำเนินการ

ประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ

เสนอญัตติให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลของพระทราบ

เสนอให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลของพระทราบ

ชะลอไว้ก่อน เนื่องจาก

~~(นายสุภชัย เพ็ชรนอก)~~

~~ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทน~~

~~ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน~~

~~นายกองค์การบริหารส่วนตำบลของพระ~~



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระได้
จัดทำรายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ครั้งที่ ๑ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในคราวประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ประกาศรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุภชัย เพ็ชรนอก)

ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

ปลัด อบต.
หน. สำนักปลัด
จนท.
พิมพ์/ทาน

แบบขอเสนอญัตติ

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

วันที่...๓...เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ. ๒๕๖๗.....

เรื่อง ขอเสนอญัตติ

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ทราบ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระเพื่อพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอ

(นายสุภชัย เพ็ชรนอก)

ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

หมายเหตุ : จำนวนผู้รับรองให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับการประชุมได้กำหนดไว้

