



2  
0  
2  
3

อบต. ขนงพระ

# รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
แหล่งงบประมาณ : ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนลด/โอน เพิ่ม)	งบประมาณที่ใช้ไป	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วันเริ่ม โครงการ	วันสิ้นสุด โครงการ	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง</b>										
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>										
๑	โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๙๙๔.๐๐	๖.๐๐	-	-	✔	๓๐ มี.ค. ๖๖	๕ เม.ย. ๖๖	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</b>										
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>										
๒	โครงการเด็กดับเพลิง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๙๖๕.๐๐	๓๕.๐๐	-	-	✔	๒๒ มี.ย. ๖๖	๒๒ มี.ย. ๖๖	
๓	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันภัยจากธรรมชาติ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✔	๑๗ ก.ค. ๖๖	๑๗ ก.ค. ๖๖	
๔	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาการป้องกันและระงับอัคคีภัย	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✔	๕ ก.ย. ๖๖	๕ ก.ย. ๖๖	
๕	โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๘๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	-	-	✔	๒๙ ธ.ค. ๖๕	๖ ม.ค. ๖๖	
๖	โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๖๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	-	-	✔	๑๑ เม.ย. ๖๖	๑๗ เม.ย. ๖๖	
๗	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครท้องถิ่นป้องกันไฟป่า	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	✘	-	-			ใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจดำเนินการ (ตามรายงานผลการใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หน้า ๒๖)

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
แหล่งงบประมาณ : ใช้อัตถุติงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนลด/โอน เพิ่ม)	งบประมาณที่ใช้ไป	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วันเริ่ม โครงการ	วันสิ้นสุด โครงการ	
๘	โครงการอุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนอำเภอปากช่อง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✔	๒๘ พ.ย. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</b>										
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>										
๙	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✔	๑ พ.ค. ๖๖	๓๐ มิ.ย. ๖๖	
๑๐	โครงการป้องกันการจมน้ำ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๗,๙๐๐.๖๘	๒๒,๐๙๙.๓๒	-	-	✔	๒๙ ส.ค. ๖๖	๒๙ ส.ค. ๖๖	
๑๑	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๑,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	-	-	✔	๑ ก.พ. ๖๖	๓๐ มิ.ย. ๖๖	
๑๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไอโอดีน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๙,๕๑๐.๐๐	๒๐,๔๙๐.๐๐	-	-	✔	๑๒ ก.ย. ๖๖	๑๒ ก.ย. ๖๖	
๑๓	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบ การแพทย์ฉุกเฉิน	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๕,๘๔๕.๐๐	๑๕๕.๐๐	-	-	✔	๖ ก.พ. ๖๖	๖ ก.พ. ๖๖	
๑๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✔	๑ พ.ค. ๖๖	๓๑ พ.ค. ๖๖	
๑๕	โครงการพัฒนาความรู้ในการคัดแยกขยะสิ่งปฏิกูล และ น้ำเสีย	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๖๐๐.๐๐	๑๓,๔๐๐.๐๐	-	-	✔	๒๑ ก.ค. ๖๖	๒๑ ก.ค. ๖๖	
๑๖	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์เฝ้าระวังมลพิษจัดการคุณภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐.๐๐	๖,๘๑๐.๐๐	๒๓,๑๙๐.๐๐	-	-	✔	๑๔ ก.ย. ๖๖	๑๔ ก.ย. ๖๖	
๑๗	โครงการควบคุมโรคติดต่อฉุกเฉินและโรคอุบัติใหม่	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๓,๔๕๐.๐๐	๑,๕๕๐.๐๐	-	-	✔	๓๐ พ.ค. ๖๖	๓๐ พ.ค. ๖๖	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน</b>										
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>										
๑๘	โครงการชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่าง ยั่งยืน	๑๑,๑๐๐.๐๐	๑๑,๐๗๐.๐๐	๓๐.๐๐	-	-	✔	๒๘ พ.ย. ๖๕	๒๘ พ.ย. ๖๕	

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
แหล่งงบประมาณ : ใช้อัตถุติงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนลด/โอน เพิ่ม)	งบประมาณที่ใช้ไป	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วันเริ่ม โครงการ	วันสิ้นสุด โครงการ	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน</b>										
<b>แผนงานการเกษตร</b>										
๑๙	โครงการมันไม่แคร์เปลี่ยน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๖๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	-	-	✔	๑๔ มี.ค. ๖๖	๑๔ มี.ค. ๖๖	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม</b>										
<b>แผนงานการศึกษา</b>										
๒๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน)	๘๓๑,๐๙๓.๐๐	๘๒๙,๘๔๙.๐๐	๑,๒๔๔.๐๐	-	-	✔	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	
๒๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.))	๓๘๕,๓๒๓.๐๐	๓๒๖,๓๖๖.๐๐	๕๘,๙๕๗.๐๐	-	-	✔	๑ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	
๒๒	โครงการซ่อมแซมป้องกันอัคคีภัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๔,๙๙๐.๐๐	๑๐.๐๐	-	-	✔	๒๔ ก.ค. ๖๖	๒๗ ก.ค. ๖๖	
๒๓	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✔	๑๔ มี.ค. ๖๖	๑๔ มี.ค. ๖๖	
๒๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สำหรับอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.))	๓,๙๐๖,๒๐๐.๐๐	๓,๖๘๓,๓๐๒.๐๐	๒๒๒,๘๙๘.๐๐	-	-	✔	๑๘ ต.ค. ๖๕	๓๐ ก.ย. ๖๖	
๒๕	โครงการสนับสนุนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✔	๒๒ พ.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม</b>										
<b>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>										
๒๖	โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตำบลหนองพระ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๙,๖๙๐.๙๐	๓๐๙.๑๐	-	-	✔	๓ มี.ค. ๖๖	๘ เม.ย. ๖๖	

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
 แหล่งงบประมาณ : ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนลด/โอน เพิ่ม)	งบประมาณที่ใช้ไป	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วันเริ่ม โครงการ	วันสิ้นสุด โครงการ	
๒๗	โครงการแข่งขันกีฬาภายในเชื่อมสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๙๔๕.๐๐	๕๕.๐๐	-	-		๓ ก.พ. ๖๖	๓ ก.พ. ๖๖	
๒๘	โครงการประเพณีวันสงกรานต์	๓๒๔,๓๐๐.๐๐	๓๒๔,๑๒๕.๐๐	๑๗๕.๐๐	-	-		๑๓ เม.ย. ๖๖	๑๓ เม.ย. ๖๖	

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
แหล่งงบประมาณ : ใช้อัตถุติงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนลด/โอน เพิ่ม)	งบประมาณที่ใช้ไป	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วันเริ่ม โครงการ	วันสิ้นสุด โครงการ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม										
แผนงานเคหะและชุมชน										
๒๙	โครงการอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค โดยการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณหมู่ที่ ๑๒ บ้านผาสุข ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	๑๓๗,๐๐๐.๐๐	๑๓๖,๖๖๒.๙๐	๓๓๗.๑๐	-	-	✔	๒๘ มี.ค. ๖๖	๒๘ มี.ค. ๖๖	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม										
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
๓๐	โครงการก่อสร้างรั้วรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ	๑๗๑,๐๐๐.๐๐	๑๕๘,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	-	-	✔	๙ ต.ค. ๖๕	๑๕ ธ.ค. ๖๕	
๓๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารจอดรถ (หน้าห้องประชุม ๒) องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✔	๘ มี.ค. ๖๖	๒๑ เม.ย. ๖๖	
๓๒	โครงการทาสีอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๑,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	-	-	✔	๒ มี.ค. ๖๖	๓๑ มี.ค. ๖๖	
๓๓	โครงการรื้อถอนโรงจอดรถเดิมและก่อสร้างเพิ่มเติม (สถานที่ใหม่) พร้อมติดตั้งใหม่	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๗๙,๒๓๗.๑๗	๒๐,๗๖๒.๘๓	-	-	✔	๒๘ ก.พ. ๖๖	๒๘ เม.ย. ๖๖	
๓๔	โครงการก่อสร้างป้ายโครงเหล็กทางเข้า - ออกหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านคลองหินลาด	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐		-	-	✔	๒๑ ก.พ. ๖๖	๒๑ เม.ย. ๖๖	
๓๕	โครงการก่อสร้างป้ายโครงเหล็กเข้า - ออกหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านเขาจันทน์หอม	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐		-	-	✔	๑๗ พ.ย. ๖๕	๒๐ มี.ค. ๖๖	
๓๖	โครงการก่อสร้างป้ายโครงเหล็กเข้า - ออก หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านทรัพย์ศรีมงคล	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐		-	-	✔	๒๘ ธ.ค. ๖๕	๒๕ ก.พ. ๖๖	
๓๗	โครงการติดตั้งป้ายชื่อ (ซอย) จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๔๓๒,๐๗๖.๑๐	๖๗,๔๒๓.๙๐	-	-	✔	๒๙ มี.ค. ๖๖	๒๗ พ.ค. ๖๖	
๓๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านซับสวอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๓,๗๕๐.๖๓	๖,๒๔๙.๓๗	-	-	✔	๑๓ เม.ย. ๖๖	๒๗ พ.ค. ๖๖	

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แหล่งงบประมาณ : ใช้อัตถุญติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนลด/โอน เพิ่ม)	งบประมาณที่ใช้ไป	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วันเริ่ม โครงการ	วันสิ้นสุด โครงการ	
๓๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตะกู่ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✓	๑๔ เม.ย. ๖๖	๒๗ พ.ค. ๖๖	
๔๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านเขาจันทน์หอม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๘,๖๓๙.๑๕	๑,๓๖๐.๘๕	-	-	✓	๓๑ ส.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๖	
๔๑	โครงการติดตั้งกันสาดบริเวณหน้าห้องกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - ห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✓	๕ ก.ย. ๖๖	๓๐ ต.ค. ๖๖	
๔๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๕ บ้านทรัพย์ศรีมงคล	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✓	๘ ก.ย. ๖๖	๑๐ พ.ย. ๖๖	
๔๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย หมู่ที่ ๓ บ้านบุกระเจ็ด	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๗,๓๖๐.๓๗	๒,๖๓๙.๖๓	-	-	✓	๑๗ มี.ย. ๖๖	๑๖ ก.ค. ๖๖	
๔๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยยกปรับระดับผาตะแกรงเหล็กพร้อมติดตั้งใหม่ จำนวน ๒๗ ผา และขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓.๕๐ ตารางเมตร บริเวณสามแยกคลองกระโดด หมู่ที่ ๒ บ้านชนงพระใต้ (บริเวณถนนสามแยกชนงพระใต้ - สามแยกคลองกระโดด)	๖๓,๐๐๐.๐๐	๖๓,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✓	๙ มี.ค. ๖๖	๙ เม.ย. ๖๖	
๔๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และรั้วเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ	๓๐๙,๐๐๐.๐๐	๓๐๙,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✓	๙ มี.ย. ๖๖	๒๙ ก.ค. ๖๖	
๔๖	โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บของสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๒๑๓,๐๐๐.๐๐	๒๑๓,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✓	๒๐ ก.ค. ๖๖	๑๙ ก.ย. ๖๖	

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
แหล่งงบประมาณ : ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (หลังโอนลด/โอน เพิ่ม)	งบประมาณที่ใช้ไป	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วันเริ่ม โครงการ	วันสิ้นสุด โครงการ	
๔๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑ บ้านขงพระเหนือ (ซอยคุ้มพลเมืองดี)	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✓	๑๕ ก.ย. ๖๖	๑๘ ต.ค. ๖๖	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</b>										
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>										
๔๘	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๖,๓๕๐.๐๐	๓,๖๕๐.๐๐	-	-	✓	๒ มิ.ย. ๖๖	๘ มิ.ย. ๖๖	
๔๙	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๙๙๖.๐๐	๔.๐๐	-	-	✓	๑๕ มิ.ย. ๖๖	๒๐ มิ.ย. ๖๖	
๕๐	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันจากสารเสพติด	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๙๒๐.๐๐	๘๐.๐๐	-	-	✓	๑ ก.ย. ๖๖	๖ ก.ย. ๖๖	
๕๑	โครงการสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว	๑๐,๐๐๐.๐๐	๖,๓๕๐.๐๐	๓,๖๕๐.๐๐	-	-	✓	๕ ก.ค. ๖๖	๑๐ ก.ค. ๖๖	
๕๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพยาเสพติดในโรงเรียน และชุมชนในเขตตำบลขงพระ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	-	-	✓	๒๕ ก.ค. ๖๖	๒๕ ก.ค. ๖๖	
๕๓	โครงการรณรงค์และป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของเด็กและเยาวชน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๘,๓๗๕.๐๐	๑,๖๒๕.๐๐	-	-	✓	๑๘ ก.ค. ๖๖	๒๑ ก.ค. ๖๖	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ</b>										
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>										
๕๔	โครงการจ้างที่ปรึกษา วิจัยประเมินผล หรือพัฒนา ระบบต่างๆ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✓	๑๕ ส.ค. ๖๖	๒๙ ก.ย. ๖๖	
๕๕	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๒๐๐.๐๐	๑๓๙,๘๐๐.๐๐	-	-	✓	๒๔ เม.ย. ๖๖	๒๔ เม.ย. ๖๖	
๕๖	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขงพระ (ITA)	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-	✓	๑๗ ก.พ. ๖๖	๑๗ ก.พ. ๖๖	
<b>รวมได้รับอนุมัติงบประมาณจากข้อบัญญัติฯ ๕๖ โครงการ</b>		<b>๑๑,๓๖๑,๕๑๖.๐๐</b>	<b>๑๐,๗๐๔,๗๒๙.๙๐</b>	<b>๖๕๕,๗๘๖.๑๐</b>	<b>๑</b>	<b>-</b>	<b>๕๕</b>			



รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แหล่งงบประมาณ : เงินสะสม

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันเริ่มโครงการ	วันสิ้นสุดโครงการ	
โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖										
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านชนงพระเหนือ (ซอยฝั่ง ๑๕)	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-	-	✔	๑๗ พ.ค. ๖๖	๓๐ มิ.ย. ๖๖	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านชนงพระเหนือ (บริเวณสามแยกบ้านใหญ่ ธรรมชาติ - บ้านป่าสุพรรณ)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✔	๒๐ เม.ย. ๖๖	๔ มิ.ย. ๖๖	
๓	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านชนงพระใต้ (สายที่ ๑ ซอยตาอั้น) (สายที่ ๒ ซอยตาพล คุ่มหลังโบสถ์)	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✔	๒๓ มิ.ย. ๖๖	๖ ส.ค. ๖๖	
๔	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านชนงพระใต้ (สายที่ ๑ ซอยตาทอง) (สายที่ ๒ ซอยตาช่วง)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✔	๒๐ มิ.ย. ๖๖	๓ ส.ค. ๖๖	
๕	โครงการขยายผิวจราจรโดยการถมดินคันทางบดอัด แน่นบริเวณข้างวัดชนงพระใต้	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✔	๑๑ ส.ค. ๖๖	๙ ต.ค. ๖๖	
๖	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านชนงพระกลาง (คุ่มสายหมอก)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	-	-	✔	๑ มิ.ย. ๖๖	๑๕ ก.ค. ๖๖	
๗	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ บ้านซับ สวอง (ซอย ๔ บ้านเนินเขา ๒)	๒,๖๘๐,๐๐๐.๐๐	๑,๖๖๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✔	๒๘ มิ.ย. ๖๖	๒๖ ส.ค. ๖๖	
๘	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ บ้าน ประดู่บาก (ซอยลานมันพงษ์ศักดิ์)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๔๒,๐๐๐.๐๐	๕๘,๐๐๐.๐๐	-	-	✔	๑ มิ.ย. ๖๖	๑๕ ก.ค. ๖๖	
๙	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตะกู่ (บริเวณซอย ดร.ศิริลักษณ์)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✔	๒๓ มิ.ย. ๖๖	๒๒ ก.ค. ๖๖	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านตะเคียนทอง (บริเวณซอย ๔ - บ้านนายชุ่ม ปู่ หล่อ)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✔	๒ มิ.ย. ๖๖	๑๖ ก.ค. ๖๖	

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แหล่งงบประมาณ : เงินสะสม

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันเริ่มโครงการ	วันสิ้นสุดโครงการ	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านโพนันฆ่า (ซอยพนิดา)	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✓	๒๕ พ.ค. ๖๖	๘ ก.ค. ๖๖	
๑๒	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ บ้านผาสุข (ซอยจรรยา ถึงสามแยกสนามบิน)	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๒๘,๐๐๐.๐๐	๖๗,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑ มิ.ย. ๖๖	๓๐ ก.ค. ๖๖	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านประดู่งาม (บริเวณหน้าสำนักสงฆ์ประดู่ทรงธรรม)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✓	๒๐ พ.ค. ๖๖	๓๓ ก.ค. ๖๖	
๑๔	โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๓ บ้านประดู่งาม (สายบ้านบุกระเจด - ประดู่งาม)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✓	๒๐ มิ.ย. ๖๖	๑๘ ส.ค. ๖๖	
๑๕	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๓ บ้านประดู่งาม (บริเวณสามแยกถนนนิคม - ซับพลู - สำนักสงฆ์ประดู่ทรงธรรม)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✓	๗ มิ.ย. ๖๖	๒๑ ก.ค. ๖๖	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านปันทอง (ถนนสายบ้านปันทอง - ปากช่องแคมป์)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✓	๒ มิ.ย. ๖๖	๑๖ ก.ค. ๖๖	
๑๗	โครงการขยายท่อเมนประปาท่อ PE หมู่ที่ ๑๔ บ้านปันทอง (ซอยเมฆา แยก ๑)	๙๔,๐๐๐.๐๐	๙๔,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✓	๑๗ พ.ค. ๖๖	๑๕ มิ.ย. ๖๖	
๑๘	โครงการติดตั้งถังแชมเปลู หมู่ที่ ๑๔ บ้านปันทอง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✓	๒๕ เม.ย. ๖๖	๒๓ มิ.ย. ๖๖	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านทรัพย์ศรีมงคล (บ้านไร่เขาจันทน์หอม)	๑,๔๔๔,๐๐๐.๐๐	๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๔,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๔ ส.ค. ๖๖	๒ ต.ค. ๖๖	










รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แหล่งงบประมาณ : เงินสะสม

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันเริ่มโครงการ	วันสิ้นสุดโครงการ	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านทรัพย์ศรีมงคล (สายที่ ๑ ซอยอาจารย์นพคุณ) (สายที่ ๒ ซอยนางดำ) (สายที่ ๓ ซอยจันทรา)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✓	๑๐ มี.ย. ๖๖	๒๔ ก.ค. ๖๖	
๒๑	โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๕ บ้านชนงพระกลาง (สามแยกโบนันซ่า - คุ้มหนองครก เชื่อม ตำบลหนองน้ำแดง)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐		-	-	✓	๖ ก.ค. ๖๖	๑๙ ส.ค. ๖๖	
รวม ๒๑ โครงการ		๑๓,๒๐๗,๐๐๐.๐๐	๑๑,๗๕๘,๐๐๐.๐๐	๑,๔๔๙,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๑			

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แหล่งงบประมาณ : เงินสะสม

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันเริ่มโครงการ	วันสิ้นสุดโครงการ	
โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖										
๑	โครงการขยายท่อเมนประปา ๒ จุด หมู่ที่ ๑ บ้านขงพระเหนือ	๙๕,๐๐๐.๐๐	-	๙๕,๐๐๐.๐๐		-	-			มีการปรับเปลี่ยน หัวงระยะเวลาใน การดำเนินการ
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านขงพระเหนือ คุ้มคลองเสือ (ซอยนายประสิทธิ์)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-		๔ ก.ค. ๖๖	๑๗ ส.ค. ๖๖	
๓	โครงการปรับปรุงระบบท่อเมนประปา หมู่ที่ ๓ บ้านบุกระเจ็ด (สามแยกคุ้มแก่งกลางดงสตาร์แลนด์ บ่อหลวง คุ้มทุ่งลี)	๒๗๕,๐๐๐.๐๐	๒๖๗,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	-	-		๑๙ ก.ค. ๖๖	๑๗ ส.ค. ๖๖	
๔	โครงการติดตั้งถังแชมเปญ หมู่ที่ ๗ บ้านประดู่บาก	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-		๖ ก.ค. ๖๖	๓ ก.ย. ๖๖	
๕	โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตะกูด (คุ้มหนองกรวดทางขึ้นเขาจันทร์หอม)	๒๒,๐๐๐.๐๐	-	๒๒,๐๐๐.๐๐	-		-			
๖	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ บ้านเขาจันทร์หอม	๑๔๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๔๕,๐๐๐.๐๐		-	-			มีการปรับเปลี่ยน หัวงระยะเวลาใน การดำเนินการ
๗	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ ๑๐ บ้านตะเคียนทอง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-		๔ ก.ค. ๖๖	๒ ส.ค. ๖๖	
๘	โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ ๑๑ บ้านโพนินชำ (บริเวณกลุ่มโคกน้อยหน้าบ้านนางเสนห์)	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๕,๐๐๐.๐๐		-	-			มีการปรับเปลี่ยน หัวงระยะเวลาใน การดำเนินการ
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านผาสุข	๔๗๘,๐๐๐.๐๐	๔๗๘,๐๐๐.๐๐	-	-	-		๖ ก.ย. ๖๖	๑๙ ต.ค. ๖๖	

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แหล่งงบประมาณ : เงินสะสม

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่อนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันเริ่มโครงการ	วันสิ้นสุดโครงการ	
๑๐	โครงการติดตั้งกิ่งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านผาสุข (คุ้มฝั่ง ๑๔) (คุ้มบ้านโคกระเวียง - บ้านเงิน)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✓	๒๙ มี.ย. ๖๖	๑๒ ส.ค. ๖๖	
๑๑	โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ที่ ๑๓ บ้านประดู่งาม	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✗	-	-			มีการปรับเปลี่ยน หัวงระยะเวลาใน การดำเนินการ
๑๒	โครงการขยายเขตประปา และวางท่อเมน หมู่ที่ ๑๔ บ้านปันทอง	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	✗	-	-			มีการปรับเปลี่ยน หัวงระยะเวลาใน การดำเนินการ
รวม ๑๒ โครงการ		๓,๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๓๕,๐๐๐.๐๐	๑,๐๘๕,๐๐๐.๐๐	๕	๑	๖			
โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖										
๑	โครงการขยายท่อเมนประปา PE ขนาด ๒ นิ้ว หมู่ที่ ๑๕ บ้านทรัพย์ศรีมงคล (คุ้มสี่แยกพัฒนาบ้านนายอำนาจ)	๘๙,๐๐๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๕ ส.ค. ๖๖	๓ ก.ย. ๖๖	
๒	โครงการติดตั้งกิ่งโคมไฟโซล่าเซลล์ทางแยก ทางโค้ง และจุดอันตรายทั้งหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้านทรัพย์ศรีมงคล	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✓	๒๒ ก.ค. ๖๖	๔ ก.ย. ๖๖	
รวม ๒ โครงการ		๕๘๙,๐๐๐.๐๐	๕๗๒,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	-	-	๒			
รวมได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมทั้งสิ้น ๓๕ โครงการ		๑๗,๓๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๔,๗๖๕,๐๐๐.๐๐	๒,๕๕๑,๐๐๐.๐๐	๕	๑	๒๙			

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แหล่งงบประมาณ : เงินทุนสำรองเงินสะสม

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันเริ่มโครงการ	วันสิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กภายในตำบลนางพระ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๖ ม.ค. ๖๖	๔ ก.พ. ๖๖	
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านนางพระเหนือ (บริเวณบ้านอดีตผู้ใหญ่สมยศ อ่อนจันทิก)	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✓	๒๕ เม.ย. ๖๖	๘ มิ.ย. ๖๖	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านนางพระใต้ (ซอยนายแดง น้อยนาค และซอยศาลเจ้าพ่อ แยก ๑)	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๑๓,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๒๕ พ.ย. ๖๕	๘ ม.ค. ๖๖	
๔	โครงการก่อสร้างถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านนางพระใต้ (ซอยนายเข้มแยก๑ และ สายที่๒ ซอยนายเข้ม)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๓ ธ.ค. ๖๕	๑๖ ม.ค. ๖๖	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านนางพระใต้ (ซอยนายนคร)	๔๕๓,๐๐๐.๐๐	๔๓๗,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๓ ธ.ค. ๖๕	๑๖ ม.ค. ๖๖	
๖	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านบุกระเจ็ด (สายคูขนานมอเตอร์เวย์)	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๒๙ พ.ย. ๖๕	๑๒ ม.ค. ๖๖	
๗	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริม บ้านบุกระเจ็ด หมู่ที่ ๓ (ถนนสาย๑ ซ.นายข้าง สาย๒ ซ.นายดำ สาย๓ ซ.ตาพงษ์ สาย๔ ซอยนายมา)	๔๓๕,๐๐๐.๐๐	๔๓๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✓	๑๑ พ.ย. ๖๕	๒๔ ม.ค. ๖๖	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านคลองหินลาด (ซอยนายเจียม)	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๒๕ พ.ย. ๖๕	๘ ม.ค. ๖๖	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านคลองหินลาด (บริเวณสี่แยกวัดคลองหินลาด)	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✓	๑๙ พ.ย. ๖๕	๒ ม.ค. ๖๖	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านคลองหินลาด (บริเวณคุ้มตะเคียนคู่)	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๘๓,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๘ พ.ย. ๖๕	๒๒ ธ.ค. ๖๕	
๑๑	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านนางพระกลาง (ซอยสุจิบุรี)	๑๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✓	๓๑ ม.ค. ๖๖	๑๖ มี.ค. ๖๖	

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แหล่งงบประมาณ : เงินทุนสำรองเงินสะสม

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันเริ่มโครงการ	วันสิ้นสุดโครงการ	
๑๒	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านชนงพระกลาง (บริเวณคุ้มหนองครก)	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๒๗,๐๐๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๗ ธ.ค. ๖๕	๒๐ มี.ค. ๖๖	
๑๓	โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ บ้านซับสอง (ซอย ๔ บ้านเนินเขา)	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๒๗,๐๐๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๗ ธ.ค. ๖๕	๒๐ มี.ค. ๖๖	
๑๔	โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ (สายโรงเรียนนิคม ๕ เชื่อมซอย ๔)	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๒๗,๐๐๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๗ ธ.ค. ๖๕	๒๐ มี.ค. ๖๖	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๖ บ้านซับสอง (ซอยกำนันโจ้ แยก ๑)	๔๑๕,๐๐๐.๐๐	๔๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✓	๒๕ พ.ย. ๖๕	๘ มี.ค. ๖๖	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตะกู่ (ซอยยายเรียบ)	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๔๔,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๒๕ ธ.ค. ๖๕	๒๖ ก.พ. ๖๖	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตะกู่ (ซอยนายอุทัย)	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✓	๑๔ มี.ค. ๖๖	๒๗ ก.พ. ๖๖	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านเขาจันทน์หอม (ซอยบ้านนายสิงห์โต จริ่งพิมาย)	๒๐๘,๐๐๐.๐๐	๒๐๘,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✓	๑๔ มี.ค. ๖๖	๒๗ ก.พ. ๖๖	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านเขาจันทน์หอม สายที่ ๑ (ซอยบ้านผู้ใหญ่สุพล) สายที่ ๒ (ซอยบ้านนางสายยนต์ บุตบุตร)	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✓	๒๕ เม.ย. ๖๖	๘ มี.ย. ๖๖	
๒๐	โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๒ บ้านชนงพระใต้ (ช่วงที่ ๑)	๙๓,๕๐๐.๐๐	๙๑,๙๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	-	-	✓	๒๐ ธ.ค. ๖๕	๑๘ มี.ค. ๖๖	
๒๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ยาว ๑๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑๐ บ้านตะเคียนทอง (บริเวณหนองหินแยกประทุน)	๓๙๕,๐๐๐.๐๐	๓๙๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✓	๒๑ มี.ค. ๖๖	๑๖ มี.ค. ๖๖	
๒๒	โครงการติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณ หมู่ที่ ๑๐ บ้านตะเคียนทอง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✓	๒๓ ธ.ค. ๖๕	๒๑ มี.ค. ๖๖	

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แหล่งงบประมาณ : เงินทุนสำรองเงินสะสม

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันเริ่มโครงการ	วันสิ้นสุดโครงการ	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านตะเคียนทอง (ซอยอากาศดี)	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑๘ มี.ค. ๖๖	๓ มี.ย. ๖๖	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านตะเคียนทอง (บริเวณสามแยกคุ้มหนองหิน)	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✓	๑๘ มี.ค. ๖๖	๓ มี.ค. ๖๖	
๒๕	โครงการติดตั้งถังแชมเปญ หมู่ที่ ๑๐ บ้านตะเคียนทอง	๖๖๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๕,๐๐๐.๐๐	๒๐๕,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๒๒ พ.ย. ๖๕	๒๐ มี.ค. ๖๖	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านโพนันซ่า (ซอยนายบุญส่ง)	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✓	๑๔ มี.ค. ๖๖	๒๗ ก.พ. ๖๖	
๒๗	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านโพนันซ่า (ซอยสไบทอง)	๓๙๐,๐๐๐.๐๐	๓๗๒,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๓๑ มี.ค. ๖๖	๑๖ มี.ค. ๖๖	
๒๘	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ บ้านโพนันซ่า (บริเวณคุ้มหนองครก หมู่ที่ ๑๑)	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๗๓,๐๐๐.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๒๘ ธ.ค. ๖๕	๑๐ ก.พ. ๖๖	
๒๙	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๓ บ้านประดู่งาม (สายบลูสกายเชื่อมทางมอเตอร์เวย์)	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๒๙ พ.ย. ๖๕	๒๒ มี.ค. ๖๖	
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านประดู่งาม (หมู่ที่ ๑๓ เชื่อมมอเตอร์เวย์)	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๘๘,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑๙ พ.ย. ๖๕	๒ มี.ค. ๖๖	
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านปันทอง (ซอยสามแยกมิตรภาพ ๒ - บ้านปันทอง หมู่ที่ ๑๔)	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✓	๑๙ พ.ย. ๖๕	๒ มี.ค. ๖๖	
๓๒	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านปันทอง (หน้าฟาร์มแหลมทอง)	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	✓	๒๑ มี.ค. ๖๖	๖ มี.ค. ๖๖	



รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แหล่งงบประมาณ : เงินทุนสำรองเงินสะสม

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันเริ่มโครงการ	วันสิ้นสุดโครงการ	
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านทรัพย์ศรีมงคล (คุ้มสี่แยกพัฒนา - บ้านนายอานวย)	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	-	-		๒๑ มี.ค. ๖๖	๑๖ มี.ค. ๖๖	
๓๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (Sola cell) หมู่ที่ ๔ บ้านคลองหินลาด (สี่แยกวัดคลองหินลาด-ห้าแยกคลองหินลาด) (ช่วงที่ ๑)	๑๐๒,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	-	-		๒๐ ธ.ค. ๖๕	๑๘ มี.ค. ๖๖	
๓๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (Sola cell) หมู่ที่ ๑๑ บ้านโพนันซ่า (สามแยกภูทธา) (ช่วงที่ ๑)	๑๐๒,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	-	-		๒๓ ธ.ค. ๖๕	๒๑ มี.ค. ๖๖	
รวมได้รับอนุมัติให้ใช้เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๓๕ โครงการ		๑๓,๑๘๔,๐๐๐.๐๐	๑๒,๕๗๖,๙๐๐.๐๐	๖๐๗,๑๐๐.๐๐	-	-	๓๕			

รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
แหล่งงบประมาณ : เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	วันเริ่มโครงการ	วันสิ้นสุดโครงการ	
๑	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านชนงพระเหนือ,บ้านชนงพระกลาง หมู่ที่ ๑,๕ ตำบลชนงพระ องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	๓,๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๓,๔๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-		๔ เม.ย. ๖๖	๓ ก.ค. ๖๖	
๒	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	๑๘,๗๐๐.๐๐	๑๘,๗๐๐.๐๐	-	-	-		๙ ก.พ. ๖๖	๑๑ มี.ค. ๖๖	
รวมได้รับอนุมัติให้ใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๒ โครงการ		๓,๔๔๘,๗๐๐.๐๐	๓,๔๔๘,๗๐๐.๐๐	-	-	-	๒			

รายงานโครงการที่มีการยกเลิก หรือโอนงบประมาณออกไปตั้งจ่ายเป็นรายการอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
แหล่งงบประมาณ : ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	๑๐,๐๐๐.๐๐	โอนลดงบประมาณทั้งหมด ไปตั้งจ่ายเป็นโครงการอื่น
๒	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่นผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐.๐๐	โอนลดงบประมาณทั้งหมด ไปตั้งจ่ายเป็นโครงการอื่น
๓	โครงการตั้งด่านชุมชนช่วง ๗ วันอันตรายลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	๑๐,๐๐๐.๐๐	โอนลดงบประมาณทั้งหมด ไปตั้งจ่ายเป็นโครงการอื่น
๔	โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๑๐,๐๐๐.๐๐	โอนลดงบประมาณทั้งหมด ไปตั้งจ่ายเป็นโครงการอื่น
๕	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	โอนลดงบประมาณทั้งหมด ไปตั้งจ่ายเป็นโครงการอื่น
๖	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	๒๒๕,๐๐๐.๐๐	โอนลดงบประมาณทั้งหมด ไปตั้งจ่ายเป็นโครงการอื่น
๗	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้านภายในตำบล	๑๐,๐๐๐.๐๐	- โอนลด ๘,๐๐๐.๐๐ บาท - คงเหลือ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท
๘	โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน	๑๐,๐๐๐.๐๐	โอนลดงบประมาณทั้งหมด ไปตั้งจ่ายเป็นโครงการอื่น
๙	โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมตำบลชนงพระ	๓๐,๐๐๐.๐๐	โอนลดงบประมาณทั้งหมด ไปตั้งจ่ายเป็นโครงการอื่น
๑๐	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการผลิตปุ๋ยอัดเม็ดตำบลชนงพระ	๓๐,๐๐๐.๐๐	โอนลดงบประมาณทั้งหมด ไปตั้งจ่ายเป็นโครงการอื่น
๑๑	โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน	๓๐,๐๐๐.๐๐	โอนลดงบประมาณทั้งหมด ไปตั้งจ่ายเป็นโครงการอื่น
๑๒	โครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา	๘๐,๐๐๐.๐๐	โอนลดงบประมาณทั้งหมด ไปตั้งจ่ายเป็นโครงการอื่น
๑๓	โครงการวันสำคัญของชาติ	๒๐,๐๐๐.๐๐	โอนลดงบประมาณทั้งหมด ไปตั้งจ่ายเป็นโครงการอื่น
๑๔	โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	โอนลดงบประมาณทั้งหมด ไปตั้งจ่ายเป็นโครงการอื่น
๑๕	โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น	๒๐,๐๐๐.๐๐	โอนลดงบประมาณทั้งหมด ไปตั้งจ่ายเป็นโครงการอื่น
๑๖	โครงการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลชนงพระ	๓๐,๐๐๐.๐๐	โอนลดงบประมาณทั้งหมด ไปตั้งจ่ายเป็นโครงการอื่น
๑๗	โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย	๒๐,๐๐๐.๐๐	โอนลดงบประมาณทั้งหมด ไปตั้งจ่ายเป็นโครงการอื่น
๑๘	โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	โอนลดงบประมาณทั้งหมด ไปตั้งจ่ายเป็นโครงการอื่น

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
๑๙	โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐.๐๐	โอนลดงบประมาณทั้งหมด ไปตั้งจ่ายเป็นโครงการอื่น
๒๐	โครงการประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	โอนลดงบประมาณทั้งหมด ไปตั้งจ่ายเป็นโครงการอื่น
๒๑	โครงการวิเคราะห์น้ำบาดาล	๑๐,๐๐๐.๐๐	โอนลดงบประมาณทั้งหมด ไปตั้งจ่ายเป็นโครงการอื่น
๒๒	โครงการถ่ายทอดความรู้วิทยากรดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น	๕,๐๐๐.๐๐	โอนลดงบประมาณทั้งหมด ไปตั้งจ่ายเป็นโครงการอื่น
๒๓	โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานตั้งกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตร	๕,๐๐๐.๐๐	โอนลดงบประมาณทั้งหมด ไปตั้งจ่ายเป็นโครงการอื่น
๒๔	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	โอนลดงบประมาณทั้งหมด ไปตั้งจ่ายเป็นโครงการอื่น
๒๕	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ ๑๕ บ้านทรัพย์ศรีมงคล (คุ้มบ่อแดง)	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	โอนลดงบประมาณทั้งหมด ไปตั้งจ่ายเป็นโครงการอื่น
๒๖	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนแบบมาตรฐาน (บริเวณที่ทำการ อบต.หนองพระ) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	โอนลดงบประมาณทั้งหมด ไปตั้งจ่ายเป็นโครงการอื่น
๒๗	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มทักษะและเพิ่มรายได้ในอาชีพให้กับประชาชนตำบลหนองพระ	๒๐,๐๐๐.๐๐	โอนลดงบประมาณทั้งหมด ไปตั้งจ่ายเป็นโครงการอื่น
๒๘	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างอบต.หนองพระ	๕๐,๐๐๐.๐๐	โอนลดงบประมาณทั้งหมด ไปตั้งจ่ายเป็นโครงการอื่น
๒๙	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านวิชาการ คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต.หนองพระ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	โอนลดงบประมาณทั้งหมด ไปตั้งจ่ายเป็นโครงการอื่น
๓๐	โครงการกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐.๐๐	โอนลดงบประมาณทั้งหมด ไปตั้งจ่ายเป็นโครงการอื่น
๓๑	โครงการจัดทำค่าพิกิตแนวเขตองค์การบริหารส่วนตำบล	๑๐,๐๐๐.๐๐	โอนลดงบประมาณทั้งหมด ไปตั้งจ่ายเป็นโครงการอื่น
๓๒	โครงการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม/ชุมชน	๑๐,๐๐๐.๐๐	โอนลดงบประมาณทั้งหมด ไปตั้งจ่ายเป็นโครงการอื่น

แหล่งงบประมาณ : เงินสะสม

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองพระกลาง (บริเวณโค้งบ่อปลา)	-	ยกเลิกโครงการไปอนุมัติจ่ายเป็นโครงการอื่น

## ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

### ปัญหาและอุปสรรค

๑. ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระมีการโอน/ย้ายบุคลากร หลายตำแหน่ง ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรม/โครงการพัฒนาต่าง ๆ ได้ล่าช้า
๒. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีการโอนงบประมาณหลายรายการ ในช่วงปลายปีงบประมาณ ทำให้ต้องเร่งรีบดำเนินการให้ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ

### ข้อเสนอแนะ

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระควรดำเนินโครงการให้เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระควรพิจารณาดำเนินโครงการต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ