



รายงานแสดงความก้าวหน้า
การดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน

ประจำปี 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง

๑.๑ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน การปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆ ด้าน ได้แก่ การสนับสนุนองค์กรประชาชนส่งเสริมการมี

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน												ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ
				พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗									ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๑	โครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้และทักษะอาชีพและสร้างทางเลือกในการหารายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐,๐๐๐															✓			
รวม	๑	๑๐,๐๐๐																			

๑.๑ กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน การปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆ ด้าน ได้แก่ การสนับสนุนองค์กรประชาชนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	จัดกิจกรรมสำรวจทรัพยากรท้องถิ่น เก็บรวบรวมตัวอย่าง ทำรหัส จัดทำทะเบียน พืช สัตว์ ชีวภาพอื่น ๆ	๑๐,๐๐๐															✓			
รวม		๑๐,๐๐๐																			

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

๒.๑ กลยุทธ์เสริมสร้างความรู้ด้านสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ โรคระบาด

(๑) แผนงานสาธารณสุข

๑	โครงการควบคุมโรคติดต่อฉุกเฉินและโรคอุบัติใหม่	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ วิธีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ให้แก่ ผู้นำชุมชน อสม. ประชาชน และนักเรียนในเขตตำบลชนงพระ	๒๐,๐๐๐															✓			
---	---	---	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน											ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ			
				พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.		
๒	โครงการป้องกันโรค ไข้เลือดออก	จัดกิจกรรมควบคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา และ โรคที่มีการระบาดโดยมียุ่งกลายเป็น พาหะร่วมกับ รพ.สต.	๑๐๐,๐๐๐						←	→								✓					
๓	โครงการป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ความ เข้าใจและฝึกทักษะการปฏิบัติงาน ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อสร้าง อาสาสมัครปศุสัตว์ใหม่และทบทวน ความรู้แก่อาสาสมัครปศุสัตว์เดิม	๔๐,๐๐๐						←	→								✓					
๔	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาไอโอดีน	จัดกิจกรรม - ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องเกลือไอโอดีน ดี ให้ผู้นำชุมชน อสม.และภาคี เครือข่ายการทำงาน - สำรองร้านค้าจำหน่ายเกลือ และ ตรวจสอบคุณภาพเกลือ - ให้ความรู้แก่ประชาชนและ สนับสนุนให้ประชาชนบริโภคเกลือ ไอโอดีน	๒๐,๐๐๐							←	→							✓					
๕	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และโรค ต่าง ๆ	๓๐๐,๐๐๐						←	→								✓					
๖	โครงการพัฒนาความรู้ใน การคัดแยกขยะ สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ใน การคัดแยกขยะมูลฝอยให้แก่ ประชาชนตำบลชนงพระ	๓๐,๐๐๐			←	→											✓					

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน											ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ					
				พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.				
๗	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ เผ่าละโว้ลพิษจัดการ คุณภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ ปลูก จิตสำนึก และรณรงค์ให้ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของ ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างการมีส่วนร่วม ของชุมชนในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ	๒๐,๐๐๐																						
๘	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	จัดกิจกรรม - สสำรวจประชากรสุนัขและแมวใน พื้นที่ตำบลชนงพระ - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ สัตว์เลี้ยง	๓๐๐,๐๐๐																						
รวม			๔๓๐,๐๐๐																						

๒.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมด้านสุขภาพให้กับประชาชน

(๑) แผนงานงบกลาง

๑	เงินสมทบกองทุนระบบ หลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	จ่ายเงินสมทบกองทุนระบบ หลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร ส่วนตำบลชนงพระ	๓๐๐,๐๐๐																							
รวม			๓๐๐,๐๐๐																							

๒.๓ กลยุทธ์พัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพของ อสม.

(๑) แผนงานสาธารณสุข

๑	โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานและบริหาร จัดการระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ใน การบริหารระบบการแพทย์ฉุกเฉิน แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน การแพทย์ฉุกเฉิน/อาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐																						
---	---	---	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน											ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ			
				พ.ศ. ๒๕๖๖					พ.ศ. ๒๕๖๗						ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.		
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน	จ่ายเงินอุดหนุนให้อาสาสมัคร สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน	๒๒๕,๐๐๐				←										✓						
รวม			๒๕๕,๐๐๐																				

๒.๕ กลยุทธ์เสริมสร้างความรู้และทักษะในการป้องกันเหตุสาธารณภัย ภัยพิบัติ และช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดภัยพิบัติในพื้นที่

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

๑	โครงการฝึกอบรม หลักสูตรอาสาสมัคร ท้องถิ่นป้องกันไฟฟ้า	จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร อาสาสมัครท้องถิ่นป้องกันไฟฟ้า ให้แก่ผู้นำชุมชน/ประชาชน	๑๐,๐๐๐				↔										✓						
๒	โครงการเพิ่มศักยภาพ บุคลากรด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	จัดกิจกรรมซักซ้อมการดำเนินงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่บุคลากรด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐														↔	✓					
๓	โครงการฟื้นฟูและ ช่วยเหลือประชาชนใน สถานการณ์ภัยพิบัติและ ผู้ประสบสาธารณภัยอื่น ๆ	ดำเนินการช่วยเหลือฟื้นฟูและ เยียวยาประชาชนในสถานการณ์ ภัยพิบัติและ ผู้ประสบสาธารณภัยอื่น ๆ	๕๐,๐๐๐	←													↔	✓					
๔	โครงการอบรมให้ความรู้ ด้านการป้องกันภัยจาก ธรรมชาติ	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน การป้องกันภัยจากธรรมชาติแก่ ประชาชน ผู้นำหมู่บ้าน และสมาชิก สภา อบต.	๑๐,๐๐๐														↔	✓					
๕	โครงการอุดหนุนศูนย์ ช่วยเหลือประชาชน อำเภอปากช่อง	จ่ายเงินอุดหนุนให้ศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชนอำเภอปากช่อง	๑๐,๐๐๐	←	↔														✓				๑๐,๐๐๐.๐๐
๖	โครงการจัดตั้งอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จัดกิจกรรมฝึกอบรม อปพร.	๑๐๐,๐๐๐														↔	✓					

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน											ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ				
				พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ						
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.			
๗	โครงการเด็กดับเพลิง	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะการดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่นักเรียน	๑๐,๐๐๐															✓						
รวม			๒๒๐,๐๐๐																					

๒.๕ กลยุทธ์เสริมสร้างความรู้และทักษะในการป้องกันเหตุสาธารณภัย ภัยพิบัติ และช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดภัยพิบัติในพื้นที่

(๒) แผนงานสาธารณสุข

๑	โครงการป้องกันการจมน้ำ	จัดกิจกรรม ฝึกอบรมให้ความรู้ ฝึกทักษะการช่วยชีวิตคนตกน้ำ ฝึกเทคนิคการลอยตัวในน้ำ	๕๐,๐๐๐															✓						
รวม			๕๐,๐๐๐																					

๒.๖ กลยุทธ์ในการอำนวยความสะดวก รักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงเทศกาล

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

๑	โครงการจัดตั้งศูนย์ อำนวยความสะดวกและ แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	กิจกรรมตั้งจุดบริการประชาชนและ รถรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๑๐,๐๐๐																✓					๔,๘๐๐.๐๐
๒	โครงการจัดตั้งศูนย์ อำนวยความสะดวกและ แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	กิจกรรมตั้งจุดบริการประชาชนและ รถรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์	๑๐,๐๐๐																✓					
รวม			๒๐,๐๐๐																					

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน											ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ
				พ.ศ. ๒๕๖๖					พ.ศ. ๒๕๖๗						ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ และขบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร

(๑) แผนงานการเกษตร

๑	โครงการฝึกอบรมเกษตรกรผสมผสานยูวเกษตรตำบล ชนงพระ	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรผสมผสานให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลชนงพระ	๑๕,๐๐๐															✓						
๒	โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรตำบลชนงพระ	จัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเกษตรกรให้ประชาชนในตำบลชนงพระ	๓๐,๐๐๐															✓						
รวม			๔๕,๐๐๐																					

๓.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมอาชีพหลัก สร้างอาชีพเสริม จัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้ได้รับโอกาสขยายพืชผลและเพิ่มพูนมูลค่าสู่ท้องตลาด และลดต้นทุนการผลิต เช่น การปลูกพืชปลอดสารพิษ การใช้ปุ๋ยหมักอินทรีย์

(๑) แผนงานการเกษตร

๑	โครงการผลิตปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	๓๐,๐๐๐															✓						
๒	โครงการอบรมและศึกษาดูงานการผลิตปุ๋ยอัดเม็ดตำบลชนงพระ	จัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานการผลิตปุ๋ยอัดเม็ดให้แก่เกษตรกรในตำบลชนงพระ	๓๐,๐๐๐															✓						
รวม			๖๐,๐๐๐																					

๓.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมอาชีพหลัก สร้างอาชีพเสริม จัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้ได้รับโอกาสขยายพืชผลและเพิ่มพูนมูลค่าสู่ท้องตลาด และลดต้นทุนการผลิต เช่น การปลูกพืชปลอดสารพิษ การใช้ปุ๋ยหมักอินทรีย์

(๓) แผนงานสังคมสงเคราะห์

๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์กรบริหารส่วนตำบลชนงพระ	ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	๖๐,๐๐๐															✓						
รวม			๖๐,๐๐๐																					

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน											ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ
				พ.ศ. ๒๕๖๖					พ.ศ. ๒๕๖๗						ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

๔.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุน จารีต ประเพณี วัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและเผยแพร่ไปให้เป็นที่รู้จัก

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๑	โครงการประเพณีกวนข้าวทิพย์	จัดงานประเพณีกวนข้าวทิพย์ ที่วัด ชนงพระเหนือโดยมีประชาชน ร่วมงาน จำนวน ๑๕ หมู่	๕๐,๐๐๐	↔														✓		๔๙,๔๑๐.๐๐	
๒	โครงการประเพณีวัน สงกรานต์	จัดงานประเพณีสงกรานต์ ที่ อบต. ชนงพระ โดยมีประชาชนร่วมงาน จำนวน ๑๕ หมู่	๑๐๐,๐๐๐							↔								✓			
๓	โครงการส่งเสริม พระพุทธศาสนา	จัดกิจกรรมในวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา	๕๐,๐๐๐											↔				✓			
๔	ชุมนุมเฉลิมพระเกียรติ	ติดตั้งชุมนุมเฉลิมพระเกียรติ บริเวณ หน้าสำนักงาน จำนวน ๑ ชุด	๓๐๐,๐๐๐	↔															✓		๓๐๐,๐๐๐.๐๐
รวม			๕๐๐,๐๐๐																		

๔.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาทางการศึกษา และเทคโนโลยี เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาที่ดี มีมาตรฐาน และทันสมัย

(๑) แผนงานการศึกษา

๑	โครงการเด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออก เขียนได้ ลายมือ สวย คิดเลขเป็น	อุดหนุนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ลำตะคอง ๕	๓๐,๐๐๐	↔															✓		๓๐,๐๐๐.๐๐
๒	โครงการปลูกผักปลอด สารพิษในโรงเรียนวัดชนง พระเหนือ	อุดหนุนโรงเรียนวัดชนงพระเหนือ	๓๐,๐๐๐	↔															✓		๓๐,๐๐๐.๐๐
๓	โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม	จัดอบรมโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็ก และเยาวชน ตำบลชนงพระ	๓๐,๐๐๐											↔					✓		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน											ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ	
				พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.
๔	โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย และนาฏศิลป์พื้นบ้าน	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาจันทร์หอม	๓๐,๐๐๐		↔													✓		๓๐,๐๐๐.๐๐	
๕	โครงการส่งเสริมศักยภาพดนตรีนาฏศิลป์	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตะกู	๓๐,๐๐๐		↔													✓		๓๐,๐๐๐.๐๐	
๖	โครงการส่งเสริมสมรรถนะทางอาชีพ	อุดหนุนโรงเรียนของพระไต่	๓๐,๐๐๐		↔													✓		๓๐,๐๐๐.๐๐	
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สำหรับอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.))	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	๔,๐๐๔,๐๐๐	←														✓		๒,๐๕๕,๒๔๐.๐๐	
๘	โครงการอาหารเสริม (นมโรงเรียน)	จัดซื้ออาหารเสริม (นมโรงเรียน) ให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒,๐๒๕,๖๐๐	←														✓		๑,๒๔๐,๕๙๖.๗๘	
๙	โครงการห้องถิ่นของพระรักการอ่าน	จัดซื้อหนังสือ วารสาร ต่าง ๆ และจัดสถานที่อ่านหนังสือให้ประชาชน	๒๐,๐๐๐		↔													✓		๑,๒๐๐.๐๐	
๑๐	โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยพานักเรียนของ ศพด.สังกัด อบต.ของพระ ไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน	๕๐,๐๐๐											↔				✓			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน											ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ		
				พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.	
๑๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติที่ อบต. ขนงพระ โดยมีเด็ก และประชาชน ร่วมงาน จำนวน ๑๕ หมู่	๕๐,๐๐๐				↔											✓			๓๙,๖๗๐.๐๐	
๑๒	โครงการซ่อมแซมป้องกัน อัคคีภัยสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	จัดโครงการซ่อมแซมป้องกัน อัคคีภัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ ศพด.สังกัด อบต.ขนงพระ จำนวน ๔ แห่ง	๒๐,๐๐๐											↔	✓							
๑๓	โครงการวันสำคัญของชาติ	จัดสถานที่และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงานวัน สำคัญของชาติของ ศพด.สังกัด อบต.ขนงพระ	๒๐,๐๐๐	←											✓							
๑๔	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวัน)	จัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันให้แก่ ศพด. สังกัด อบต.ขนงพระ	๑,๒๘๗,๗๒๐	←												✓					๖๐๕,๐๕๒.๐๐	
๑๕	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)) และจัดท้าววัสดุ อุปกรณ์ทางการ ศึกษาให้แก่ ศพด.สังกัด อบต.ขนง พระ	จัดกิจกรรมโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)) และจัดท้าววัสดุ อุปกรณ์ทางการ ศึกษาให้แก่ ศพด.สังกัด อบต.ขนง พระ	๔๕๔,๗๙๐											↔		✓						

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน											ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ									
				พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ											
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.								
๑๖	โครงการสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น	จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรม ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น ให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชน ตำบลขนงพระ	๒๐,๐๐๐															↔					✓						
๑๗	ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อน กระจกสูง	จัดซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อน กระจกสูง จำนวน ๑ ตู้	๘,๐๐๐	↔																									๘,๐๐๐.๐๐
๑๘	พัดลมระบายอากาศ ๒๔ นิ้ว	จัดซื้อพัดลมระบายอากาศ ๒๔ นิ้ว จำนวน ๔ ตัว	๓๐,๐๐๐	↔																									
๑๙	เครื่องขยายเสียงบลูทูธ พร้อมไมโครโฟน	จัดซื้อเครื่องขยายเสียงบลูทูธพร้อม ไมโครโฟนจำนวน ๓ เครื่อง	๓๕,๒๕๐	↔																									๓๕,๒๕๐.๐๐
๒๐	กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	จัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัล จำนวน ๑ ตัว	๒๘,๐๐๐	↔																									๒๘,๐๐๐.๐๐
รวม			๘,๒๓๓,๓๖๐																										

๔.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา และเทคโนโลยี เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาที่ดี มีมาตรฐาน และทันสมัย

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๑	โครงการแข่งขันกีฬา ภายในเชื่อมสัมพันธ์ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบล ขนงพระ	จัดการแข่งขันกีฬาให้ ศพด.สังกัด อบต.ขนงพระ จำนวน ๔ แห่ง	๓๐,๐๐๐																										
๒	โครงการแข่งขันกีฬา สัมพันธ์ตำบลขนงพระ	จัดการแข่งขันกีฬาให้ประชาชนใน เขตตำบลขนงพระ จำนวน ๑๕ หมู่	๑๐๐,๐๐๐																										๑๐๕,๖๔๐.๐๐
รวม			๑๓๐,๐๐๐																										

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน											ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ
				พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						

๔.๕ กลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๑	โครงการถ่ายทอดความรู้ วิทยาการดำเนินงานฐาน ทรัพยากรท้องถิ่น	จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการดำเนินโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	๕,๐๐๐				←	→										✓		โอนลดงบประมาณ ทั้งหมด
รวม			๕,๐๐๐																	

๔.๖ กลยุทธ์การพัฒนากระบวนกรสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ การพัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อการเกษตร

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

๑	โครงการวิเคราะห์น้ำ บาดาล	จ้างผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์น้ำบาดาล ในการวัดค่าคุณภาพให้ปลอดภัย สำหรับประชาชนผู้ใช้น้ำอุปโภค บริโภคหรือใช้ในเกษตรกรรม และ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพน้ำ สำหรับประปาหมู่บ้านให้ได้ มาตรฐาน	๓๐,๐๐๐				←	→								✓					
๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ ๑๓ บ้านประดุงาม (บริเวณบ่อน้ำสาธารณะ)	ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ ๑๓ บ้านประดุงาม (บริเวณบ่อน้ำ สาธารณะ)	๕๐๐,๐๐๐												←	→	✓				

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน											ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ
				พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						
๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อแสดงนิทรรศการมีชีวิต โคกหนองนาโมเดล องค์การบริหารส่วนตำบล หนองพระ	ปรับปรุงภูมิทัศน์ โคกหนองนา โมเดล อบต.หนองพระ พื้นที่ ๓ งาน ประกอบด้วย - งานปรับปรุงอาคาร ๑ หลัง - งานจัดทำระหัดวิดน้ำ ๑ จุด - งานจัดทำกระท่อมปลา จำนวน ๒ หลัง - งานจัดทำสะพานไม้ ๑ จุด - งานปลูกหญ้าฉนวนน้อย พื้นที่ ๕๕๕ ตร.ม.	๒๕๐,๐๐๐		←	→													๒๕๐,๐๐๐.๐๐	
รวม			๗๘๐,๐๐๐																	

๔.๖ กลยุทธ์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การพัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อการเกษตร

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑	โครงการก่อสร้างซุ้มประตู เฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ที่ ๗ บ้านประดู่ปาก (บริเวณ หนองผักแว่น)	ก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ที่ ๗ บ้านประดู่ปาก (บริเวณ หนองผักแว่น) ขนาดกว้าง ๘ เมตร สูง ๖ เมตร	๕๐๐,๐๐๐		←	→														
---	---	---	---------	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน											ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ			
				พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.		
๒	โครงการก่อสร้างซุ้มประตู เฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ที่ ๙ บ้านเขาจันทน์หอม (บริเวณคุ้มเจริญจิตร)	ก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร สูง ๖ เมตร	๕๐๐,๐๐๐		←	→																	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านผาสุข (สามแยก ป่อเปียว - วัดผาสุข)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วง ที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง หินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้าง ละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหิน คลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๒๔ ตารางเมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐			←	→																

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน											ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ					
				พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.				
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านทรัพย์ศรีมงคล (สายที่ ๑ ซอยตาเสงี่ยม ลีสันเทียะ) (สายที่ ๒ ซอยตาแสง)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายที่ ๑ ซอยตาเสงี่ยม ลีสันเทียะ) ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร โหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร (สายที่ ๒ ซอยตาแสง) ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๒ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร โหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๑๖ ตารางเมตร	๔๔๐,๐๐๐																						
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านซับสวาง (ซอย ๓ กำนันใจ)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๓ ท่อน	๔๘๐,๐๐๐																						
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านซับสวาง (ซอยบุญรักษา)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านซับสวาง (ซอยบุญรักษา) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร โหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร	๒๕๖,๐๐๐																						

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน											ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ					
				พ.ศ. ๒๕๖๖					พ.ศ. ๒๕๖๗						ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ							
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.				
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตะกู่ (ซอย บ้านต้นกล้า)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โหลดทางหินคลุกกว้าง ข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร	๑๖๐,๐๐๐									←→													
๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตะกู่ (ซอย บ้านยายลิ้นจี่)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๑๘ ตร.ม.	๒๐๐,๐๐๐									←→													
๙	โครงการก่อสร้างป้ายโครง เหล็กเข้าออกหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๕ บ้านขงพระกลาง (คุ้มหนองครก)	ก่อสร้างป้ายโครงเหล็ก เข้า - ออก หมู่บ้าน (คุ้มหนองครก)	๒๘๐,๐๐๐	←→																					
๑๐	โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอย ๑๕ หมู่บ้าน ภายใน ตำบลขงพระ	ติดตั้งป้ายชื่อซอย ๑๕ หมู่บ้าน	๕๐๐,๐๐๐			←→												✓						๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
๑๑	โครงการติดตั้งป้ายเหล็ก เข้าออกหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านซ็บสวาง (บริเวณ ทางเข้าหมู่บ้าน)	ติดตั้งป้ายเหล็กทางเข้า ออก หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านซ็บสวาง (บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน)	๓๐๐,๐๐๐								←→														

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน											ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ	
				พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.
๑๒	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านชนงพระใต้ (สายที่ ๑ ซอยตาบัว) (สายที่ ๒ ซอยตาเล็ก)	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (สายที่ ๑ ซอยตาบัว) ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๔๙๘ ตารางเมตร (สายที่ ๒ ซอยตาเล็ก คุ่มหลังโบสถ์) ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๑ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๔๔ ตารางเมตร (คิดงานพื้นที่ทางคอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร) ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๔๘ ตารางเมตร	๔๙๕,๐๐๐				↔										✓			๔๖๖,๐๐๐.๐๐	
๑๓	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านชนงพระเหนือ (บริเวณโรงจอดรถที่ทำการ อบต.)	ก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๖๑ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร		↔													✓			๓๘๙,๐๐๐.๐๐	
๑๔	โครงการติดตั้งการจราจร หมู่ที่ ๖ (บริเวณหน้าโรงเรียนนิคม ๕ และสามแยก ซอย ๑)	คำติดตั้งการจราจร หมู่ที่ ๖ บริเวณหน้าโรงเรียนนิคม ๕ ยาว ๒๖ เมตร และสามแยก ซอย ๑ ยาว ๒๖ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระกำหนด												✓							

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน											ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ	
				พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.
๑๕	โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๕	จัดหาระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน - ระยะที่ ๑ หมู่ ๖ และ หมู่ ๗ รายละเอียดดังนี้ ๑) หมู่ที่ ๖ บ้านซับสวอง ประกอบด้วยอุปกรณ์ขยายมิกเซอร์ ๑,๕๐๐ วัตต์ ๑ เครื่อง ชุดปากคอยูนิต คลายลำโพง ๒๖ ชุด รายการจ้างเหมาติดตั้งเสียงตามสายหมู่ ๖ บ้านซับสวอง สาย Drop Wire ทองแดงแท้ ๑ งาน ไมค์พร้อมขา ๑ ชุด รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระกำหนด ๒) หมู่ที่ ๗ บ้านประดู่บาก ประกอบด้วยอุปกรณ์ขยายมิกเซอร์ ๑,๕๐๐ วัตต์ ๑ เครื่อง ชุดปากคอยูนิต คลายลำโพง ๒๖ ชุด รายการจ้างเหมาติดตั้งเสียงตามสายหมู่ ๗ บ้านประดู่บาก สาย Drop Wire ทองแดงแท้ ๑ งาน ไมค์พร้อมขา ๑ ชุด																		๓๔๗,๘๐๘.๕๑	
๑๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) หมู่ที่ ๑ บ้านชนงพระเหนือ (คุ้มฝั่ง ๑๕) (คุ้มคลองเสือ), (คุ้มชนงพระเหนือ) จำนวน ๕๘ ต้น	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) หมู่ที่ ๑ บ้านชนงพระเหนือ (คุ้มฝั่ง ๑๕) (คุ้มคลองเสือ), (คุ้มชนงพระเหนือ) จำนวน ๕๘ ต้น	๕๐๐,๐๐๐																	๕๖๙,๐๐๐.๐๐	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน											ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ	
				พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.
๑๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) หมู่ที่ ๑๐ บ้านตะเคียนทอง (สำนักงานที่ดิน, สีแฉกคุ่มบ่อโยก, หนองหิน, คุ่มปตท.)	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) หมู่ที่ ๑๐ บ้านตะเคียนทอง (สำนักงานที่ดิน, สีแฉกคุ่มบ่อโยก, หนองหิน, คุ่มปตท.) จำนวน ๕๘ ต้น	๕๐๐,๐๐๐	←	→													✓		๕๖๙,๐๐๐.๐๐	
๑๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) หมู่ที่ ๑๔ บ้านปิ่นทอง (สายถนนมิตรภาพ ๒ - หมู่ที่ ๑๓ บ้านประดู่งาม) จำนวน ๕๘ ต้น	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) หมู่ที่ ๑๔ บ้านปิ่นทอง (สายถนนมิตรภาพ ๒ - หมู่ที่ ๑๓ บ้านประดู่งาม) จำนวน ๕๘ ต้น	๕๐๐,๐๐๐	←	→													✓		๕๖๙,๐๐๐.๐๐	
๑๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) หมู่ที่ ๔ บ้านคลองหินลาด (สายบ้านคลองหินลาด เชื่อมบ้านซับสวอง หมู่ ๖) จำนวน ๕๘ ต้น	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) หมู่ที่ ๔ บ้านคลองหินลาด (สายบ้านคลองหินลาด เชื่อมบ้านซับสวอง หมู่ ๖) จำนวน ๕๘ ต้น	๕๐๐,๐๐๐	←	→													✓		๕๖๙,๐๐๐.๐๐	
๒๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) หมู่ที่ ๗ บ้านประดู่ปากสายสามแยกประภาส เชื่อม หมู่ที่ ๑๒ บ้านผาสุข, ม.๑ ชนงพระเหนือ	ตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) หมู่ที่ ๗ บ้านประดู่ปากสายสามแยกประภาส เชื่อม หมู่ที่ ๑๒ บ้านผาสุข, ม.๑ ชนงพระเหนือ จำนวน ๕๘ ต้น	๕๐๐,๐๐๐	←	→													✓		๕๖๙,๐๐๐.๐๐	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน											ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ		
				พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.	
๒๑	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ บ้าน ผาสุข ถนนสายสี่แยกฝั่ง ๑๔ เชื่อมหมู่ที่ ๗ บ้าน ประตูบาก ช่วงที่ ๓	ก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ บ้านผาสุข ถนนสายสี่แยกฝั่ง ๑๔ เชื่อมหมู่ที่ ๗ บ้านประตูบาก ช่วงที่ ๓ ผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๑๔๐ ตารางเมตร	๖๓๔,๐๐๐					↔									✓					
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านชนงพระใต้ (ซอย ข้างวัดชนงพระใต้)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านชนงพระใต้ (ซอยข้าง วัดชนงพระใต้) ขนาดพื้นที่ ๕๙๘ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๙๘ ตารางเมตร พร้อมวางท่อขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อม บ่อพัก ระยะทาง ๑๒๕ เมตร (พร้อมคืนผิวเป็นคอนกรีตเสริม เหล็ก)	๖๗๐,๐๐๐					↔									✓					

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน											ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ			
				พ.ศ. ๒๕๖๖					พ.ศ. ๒๕๖๗						ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.		
๒๓	ค่าปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ดำเนินการปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ตามที่ obot.ขงพระกำหนด	๔๖๘,๘๕๐			←												✓				๑๘๒,๔๐๐.๐๐	
รวม			๙,๓๘๓,๘๕๐																				

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต และด้านการส่งเสริมสวัสดิการ เด็ก สตรีผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๑	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติดใน โรงเรียนและชุมชนในเขต ตำบลชนงพระ	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดในโรงเรียนและ ชุมชนในเขตตำบลชนงพระ	๒๐,๐๐๐															✓					
๒	โครงการรณรงค์และ ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อน วัยอันควรของเด็กและ เยาวชน	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ใน การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน ควรให้แก่เด็กและเยาวชน	๑๐,๐๐๐															✓					
๓	โครงการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันโรคเรื้อรัง การ ดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจ การ ออกกำลังกาย การเลือก รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การพักผ่อน แก่ผู้สูงอายุ	๑๐,๐๐๐															✓					
๔	โครงการสร้างความ เข้มแข็งในครอบครัว	จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ เกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้าใจ ที่ดีต่อสมาชิกในครอบครัว การ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความรัก ความสามัคคี ในครอบครัว	๑๐,๐๐๐															✓					

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน												ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ			
				พ.ศ. ๒๕๖๖				พ.ศ. ๒๕๖๗								ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.									
๕	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มทักษะและเพิ่มรายได้ในอาชีพให้กับประชาชนตำบลชนงพระ	จัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะ สร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มอาชีพ ให้กับประชาชนตำบลชนงพระ	๒๐,๐๐๐															✓						
รวม			๗๐,๐๐๐																					

๕.๒ กลยุทธ์ด้านการพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๑	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ	๑๐,๐๐๐															✓						
รวม			๑๐,๐๐๐																					

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๖.๑ กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือขององค์กร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่และสมาชิกสภาอบต.ชนงพระ	จัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่และสมาชิกสภาอบต.ชนงพระ	๒๐,๐๐๐																	✓				โอนลดงบประมาณทั้งหมด
๒	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลชนงพระ (ITA)	จัดกิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมและแนวทางเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลชนงพระ เพื่อยกระดับ (ITA)	๑๐,๐๐๐																	✓				๕,๒๙๐.๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน											ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ				
				พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ						
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.			
๓	โครงการจัดทำคำพิถัดแนวเขตองค์การบริหารส่วนตำบล	จัดทำคำพิถัดแนวเขต อบต.ชนงพระ จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐	←													✓							
๔	โครงการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม/ชุมชน	กิจกรรมพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระให้มีความรู้การจัดทำผังเมืองรวมชุมชนงานอาคารงานพัฒนาสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการผังเมืองและองค์ความรู้ด้านการวางผังเมืองและด้านการช่าง	๑๐,๐๐๐	←														✓						
รวม			๕๐,๐๐๐																					

๖.๓ กลยุทธ์การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต.ชนงพระ	จัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต.ชนงพระ	๔๐๐,๐๐๐														←	→	✓						
---	---	---	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	--	--	--	--	--	--

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน											ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ		
				พ.ศ. ๒๕๖๖					พ.ศ. ๒๕๖๗						ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.	
๒	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานด้านวิชาการ คณะผู้บริหาร/สมาชิก สภา/พนักงานส่วนตำบล/ ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง อบต.ชนงพระ	จัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดู งานด้านวิชาการคณะผู้บริหาร/ สมาชิกสภา/พนักงานส่วนตำบล/ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต.ชนงพระ	๒๐๐,๐๐๐					←	→							✓						
รวม			๒๐๐,๐๐๐																			

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการที่ใช้จ่ายเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

๔.๖ กลยุทธ์การพัฒนาาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การพัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อการเกษตร

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน												ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ
				พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗									ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) หมู่ที่ ๓ บ้านบุกระเดด (บริเวณวัดแก่งกลางดง - คุ่มทุ่งลี), (บริเวณถนนบ้านชนงพระเหนือ - คุ่มทุ่งลี) จำนวน ๕๘ ต้น	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) หมู่ที่ ๓ บ้านบุกระเดด (บริเวณวัดแก่งกลางดง - คุ่มทุ่งลี), (บริเวณถนนบ้านชนงพระเหนือ - คุ่มทุ่งลี) จำนวน ๕๘ ต้น	๕๐๐,๐๐๐	←	→															๕๖๙,๐๐๐.๐๐	
๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) หมู่ที่ ๖ บ้านซับสวอง (ซอย ๑), (ซอย ๒),(ซอย ๓),(ซอย ๔), (ซอยประปา) จำนวน ๕๘ ต้น	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) หมู่ที่ ๖ บ้านซับสวอง (ซอย ๑), (ซอย ๒),(ซอย ๓),(ซอย ๔), (ซอยประปา) จำนวน ๕๘ ต้น	๕๐๐,๐๐๐	←	→															๕๖๙,๐๐๐.๐๐	
๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) หมู่ที่ ๗ บ้านประดู่บาก สายบ้านประดู่บาก เชื่อม หมู่ที่ ๑๒ บ้านผาสุข จำนวน ๕๘ ต้น	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) หมู่ที่ ๗ บ้านประดู่บาก สายบ้านประดู่บาก เชื่อม หมู่ที่ ๑๒ บ้านผาสุข จำนวน ๕๘ ต้น	๕๐๐,๐๐๐	←	→															๕๖๙,๐๐๐.๐๐	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน											ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ	
				พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.
๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) หมู่ที่ ๘ (คุ้มบ้านหนองกรวด เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๔ บ้านคลองหินลาด)	คำติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) หมู่ที่ ๘ (คุ้มบ้านหนองกรวด เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๔ บ้านคลองหินลาด) จำนวน ๕๘ ต้น	๕๐๐,๐๐๐															✓		๔๖๙,๐๐๐.๐๐	
๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) ภายในตำบลชนงพระ (คุ้มบ่อแดง ม.๑๕ และสาย คุ้มซับตะเคียน ม.๑๕ เชื่อมคุ้มชนงพระ (คุ้มบ่อแดง ม.๑๕ และสายคุ้มซับตะเคียน ม.๑๕ เชื่อมคุ้มหนองกรวด ม.๘)	คำติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) ภายในตำบลชนงพระ (คุ้มบ่อแดง ม.๑๕ และสาย คุ้มซับตะเคียน ม.๑๕ เชื่อมคุ้มหนองกรวด ม.๘) จำนวน ๕๘ ต้น	๕๐๐,๐๐๐															✓		๔๖๙,๐๐๐.๐๐	
๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) หมู่ที่ ๙ บ้านเขาจันทน์หอม (บริเวณโรงเรียนเขาจันทน์หอม - วัดถ้ำอติปิโส และติดตั้งเสริมภายในหมู่บ้าน)	คำติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) หมู่ที่ ๙ บ้านเขาจันทน์หอม (บริเวณโรงเรียนเขาจันทน์หอม - วัดถ้ำอติปิโส และติดตั้งเสริมภายในหมู่บ้าน) จำนวน ๕๘ ต้น	๕๐๐,๐๐๐															✓		๔๖๙,๐๐๐.๐๐	
๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) หมู่ที่ ๑๑ บ้านโบนันซ่า (คุ้มบ้านโคกน้อยเชื่อมตำบลหนองน้ำแดง) จำนวน ๕๘ ต้น	คำติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) หมู่ที่ ๑๑ บ้านโบนันซ่า (คุ้มบ้านโคกน้อยเชื่อมตำบลหนองน้ำแดง) จำนวน ๕๘ ต้น	๕๐๐,๐๐๐															✓		๔๖๙,๐๐๐.๐๐	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน											ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ			
				พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.		
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านชนพระเหนือ (ขอยพลเมือง ดี แยก ๑)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๘๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐				↔										✓						
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านชนพระเหนือ (สายที่ ๑ ซอย บ้านใหญ่ ธรรมชาติแยก ๑) (สายที่ ๒ ซอย คุ่มคลอง เสือ ช่วงที่ ๒) (สายที่ ๓ ซอยหน้าวัด ชนพระเหนือ)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ ๑ ซอยบ้านใหญ่ธรรมชาติแยก ๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐ ตร.ม. สายที่ ๒ ซอยคุ่มคลองเสือ ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๓ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๕๒ ตร.ม. สายที่ ๓ ซอยหน้าวัดชนพระเหนือ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๗๔ ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. (ถมดินขนาด กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๐ ม. สูง ๐.๘๐ ม.) หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๒๒ ตร.ม.	๓๕๐,๐๐๐				↔											✓					
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านชนพระเหนือ (ขอย สบายใจ)	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพัก ระยะทาง ๑๙๕ ม. ตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๑๙๕ ม. (พร้อมคืนผิวเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก)	๕๐๐,๐๐๐				↔											✓					

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน											ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ		
				พ.ศ. ๒๕๖๖				พ.ศ. ๒๕๖๗							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.	
๑๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านชนงพระเหนือ (ซอย นางรอง - หน้าบ้าน ส.อบต.สมปอง)	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพัก ระยะทาง ๑๔๓ ม. (พร้อมคั้นผิวเป็นคอนกรีต เสริมเหล็ก)	๕๐๐,๐๐๐				↔									✓						
๑๒	โครงการเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ ที่ ๒ บ้านชนงพระใต้ (สายที่ ๑ ซอยศาล เจ้า พ่อ) (สายที่ ๒ ซอย นาย เข้ม)	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (สายที่ ๑ ซอยศาลเจ้าพ่อ) ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๑๗ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๖๕๑ ตร.ม. (สายที่ ๒ ซอยนายเข้ม) ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๒๖ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. รวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อย กว่า ๕๐๔ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐				↔									✓						
๑๓	โครงการซ่อมสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้าน ชนงพระใต้ (ซอย ๑ หน้า ฟาร์มต้นโพธิ์)	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐				↔									✓						
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๒ บ้านชนงพระใต้ (ซอย อารีย์เขาใหญ่แยกซ้าย)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๖ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ ม. หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๓๐ ตร.ม. พร้อม วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. จำนวน ๙ ท่อน	๕๐๐,๐๐๐				↔									✓						

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน												ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ			
				พ.ศ. ๒๕๖๖				พ.ศ. ๒๕๖๗								ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.									
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านชนงพระใต้ (สายที่ ๑ ซอยตลับ),(สายที่ ๒ ซอยร่มโพธิ์),(สายที่ ๓ ซอยตาปี),(สายที่ ๔ ซอยตาเข้มช่วงที่ ๒)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายที่ ๑ ซอยตลับ) กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๕ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. จำนวน ๑๖ ท่อน พร้อมบ่อ พัก จำนวน ๑ บ่อ และคืนผิวเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๘๐ ม. ยาว ๒๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (สายที่ ๒ ซอยร่มโพธิ์) ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๗๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตร.ม. (สายที่ ๓ ซอยตาปี) ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๖๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๙๕ ตร.ม. (สายที่ ๔ ซอยตาเข้ม ช่วงที่ ๒) ผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐					↔																

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน											ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ		
				พ.ศ. ๒๕๖๖				พ.ศ. ๒๕๖๗							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.	
๑๖	โครงการเสริมผลผลิตยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ ที่ ๓ บ้านบุกระแฉะ (ซอย จามูกิจ)	เสริมผลผลิตยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๙ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๓๖ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๖๓ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๕๐ ตร.ม. ช่วงที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๒๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐				↔									✓						
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านคลอง หินลาด (ซอยแสงทอง)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๕๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๖๕ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐				↔									✓						
๑๘	โครงการเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ ที่ ๕ บ้านชนงพระกลาง (สายที่ ๑ ซอย ๔ ร่มเกล้า) (สายที่ ๒ ซอยผู้ช่วยสุ ชาติ) (สายที่ ๓ ซอยคุ้ม แก่นนคร)	สายที่ ๑ ซอย ๔ ร่มเกล้า ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๘๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๔ ตร.ม. สายที่ ๒ ซอยผู้ช่วยสุชาติ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๑๖ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๔๘ ตร.ม. สายที่ ๓ ซอยคุ้มแก่นนคร ช่วงที่ ๑ ขนาดผิว จราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๑๓ ม. หนา ๐.๐๕ ม. เสริมดินกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๐ ม. สูง ๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๓๙ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๓ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๙ ตร.ม.	๔๕๐,๐๐๐				↔									✓						

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน											ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ			
				พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.		
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. บ้านซับสอง (ซอยบุญรักษา)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตร.ม.	๒๕๖,๐๐๐					↔								✓							
๒๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับสอง	ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับสอง ได้แก่ งานซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียน, งานก่อสร้างโคมสนามเด็กเล่น ฯลฯ	๕๐๐,๐๐๐					↔								✓							
๒๑	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ ๗ บ้านประดู่บาก (สำนักพรหมณี - ซอยนายประภาส)	ปรับปรุงท่อเมนประปา ท่อ PE ขนาด ๒ นิ้ว ระยะทาง ๖๔๐ ม. บอลวาล์ว ๒ นิ้ว ๒ จุด	๑๒๐,๐๐๐			↔												✓				๑๐๕,๐๐๐.๐๐	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตะกั่ว (ซอยอุทัย ช่วงที่ ๒)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๒๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๐๘ ตร.ม.	๓๐๐,๐๐๐					↔								✓							
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๙ บ้านเขาจันทน์หอม (ซอยสมัยคณาโรจน์ ๒)	ก่อสร้างถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๘๐ ม. หนา ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ ตร.ม.	๔๑๐,๐๐๐					↔								✓							
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านเขาจันทน์หอม (ซอยสมัยคณาโรจน์)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๗๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๒๘ ตร.ม.	๑๔๐,๐๐๐					↔								✓							

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน											ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ		
				พ.ศ. ๒๕๖๖				พ.ศ. ๒๕๖๗							ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.	
๒๕	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐				↔										✓					
๒๖	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๓๘ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๒๘ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐				↔										✓					
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม. ช่วงที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๕๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๒๔ ตร.ม. รวมพื้นที่ผิวจราจรทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐					↔									✓					

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน											ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ		
				พ.ศ. ๒๕๖๖				พ.ศ. ๒๕๖๗							ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.	
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตร.ม. (ซอยตาพงษ์)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตร.ม.	๑๐๕,๐๐๐				↔									✓						
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๑๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตร.ม. (ซอยป่าศรีไพร)	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๑๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๖๐ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐				↔									✓						
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านประดู่งาม (ซอยพงษ์เพชร)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านประดู่งาม (ซอยพงษ์เพชร) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า ๖๐๔ ตร.ม.	๓๗๐,๐๐๐					↔								✓						
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๓ บ้านประดู่งาม (บ้านประดู่งาม - หมู่บ้านวินทร)	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๗๐ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐				↔									✓						
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านประดู่งาม (ซอย ๑๐ ประดู่งาม)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตร.ม.	๒๒๐,๐๐๐					↔								✓						
๓๓	โครงการย้ายถังแชมเปญ (พร้อมทาสีถังใหม่) หมู่ที่ ๑๐ บ้านตะเคียนทอง (บริเวณวัดตะเคียนทอง)	ย้ายถังแชมเปญ พร้อมทาสีถังใหม่ ขนาดความจุ ๑๐ ลูกบาศก์ม. ย้ายถัง มาติดตั้งใหม่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ พร้อมฐานราก พร้อมติดตั้งระบบและเชื่อมต่อ	๒๐๐,๐๐๐			↔												✓				๑๙๖,๐๐๐.๐๐

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน												ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ		
				พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗									ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านประดู่งาม (สายบ้านประดู่งาม - สะพานมอเตอร์เวย์)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๖๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐					↔									✓						
๓๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Sola Cell) หมู่ที่ ๑๓ บ้านประดู่งาม (ภายในหมู่บ้าน)	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Sola Cell) ภายในหมู่บ้าน จำนวน ๔๓ ต้น	๕๐๐,๐๐๐				↔										✓						
๓๖	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านปันทอง (บริเวณสามแยกฟาร์มแหลมทอง - สนามฟุตบอลแหลมทองอารีน่า)	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพักระยะทาง ๑๓๗ ม. (พร้อมคืนผิวเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก)	๕๐๐,๐๐๐					↔									✓						
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านทรัพย์ศรีมงคล (สายที่ ๑ ซอยตาเส้งยม ลีสันเทียะ) (สายที่ ๒ ซอยตาเส้งยม ลีสันเทียะ) (สายที่ ๒ ซอยตาเส้งยม ลีสันเทียะ)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายที่ ๑ ซอยตาเส้งยม ลีสันเทียะ) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๓๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตร.ม. (สายที่ ๒ ซอยตาเส้งยม ลีสันเทียะ) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๘๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๖๑ ตร.ม.	๔๖๗,๐๐๐					↔									✓						

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน												ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ			
				พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗									ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.									
๓๘	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐				↔										✓							
๓๙	โครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	เสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (สายที่ ๑ ซอย ๑ คุ่มคลองสมบูรณ์) ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตร.ม. (สายที่ ๒ คุ่มสี่แยกพัฒนา) ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๔๘ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๙๒ ตร.ม.	๔๐๐,๐๐๐				↔										✓							
๔๐	โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายโดยการติดตั้งเครื่องขยายเสียง หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๕, หมู่ที่ ๘, หมู่ที่ ๙, หมู่ที่ ๑๓, หมู่ที่ ๑๕	ปรับปรุงระบบเสียงตามสายโดยการติดตั้งเครื่องขยายเสียง หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๕, หมู่ที่ ๘, หมู่ที่ ๙, หมู่ที่ ๑๓, หมู่ที่ ๑๕	๓๕๐,๐๐๐				↔												✓				๒๗๒,๓๐๐.๐๐	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน												ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ (บาท)	หมายเหตุ
				พ.ศ. ๒๕๖๖						พ.ศ. ๒๕๖๗						ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๔๑	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร (ไฟกระพริบโซล่าเซลล์) บริเวณจุดเสี่ยงภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๕, หมู่ที่ ๖, หมู่ที่ ๙, หมู่ที่ ๑๓, หมู่ที่ ๑๕	ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร (ไฟกระพริบโซล่าเซลล์) บริเวณจุดเสี่ยงภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๕, หมู่ที่ ๖, หมู่ที่ ๙, หมู่ที่ ๑๓, หมู่ที่ ๑๕	๕๐๐,๐๐๐			↔											✓		๔๙๒,๓๖๐.๐๐		
รวม	๔๑ โครงการ		๑๗,๖๓๘,๐๐๐																		