

รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอบางบาล จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แหล่งงบประมาณ : งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับ (หลังโอนลด/ โอนเพิ่ม)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ว/ด/ป		หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ	
๑	โครงการสร้างอาชีพสร้าง รายได้ตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๗/๓/๖๗	๗/๓/๖๗	
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ	๔๗,๐๐๐.๐๐	๓๙,๐๔๔.๐๐	๗,๙๕๖.๐๐	-	-	✓	๒๒/๔/๖๗	๒๒/๔/๖๗	
๓	โครงการควบคุมโรคติดต่อ ฉุกฉินและโรคอุบัติใหม่	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๘๖๐.๐๐	๘,๑๔๐.๐๐	-	-	✓	๑๒/๒/๖๗	๑๒/๒/๖๗	
๔	โครงการป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑๖/๘/๖๗	๑๖/๘/๖๗	
๕	โครงการป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	✗	-	-			
๖	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาไอโอดีน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๑๙,๖๔๐.๐๐	-	-	✓	๙/๕/๖๗	๙/๕/๖๗	
๗	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	✗	-	-			
๘	โครงการพัฒนาความรู้ใน การคัดแยกขยะสิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๑,๘๑๐.๐๐	๘,๑๙๐.๐๐	-	-	✓	๓/๙/๖๗	๓/๙/๖๗	
๙	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ เผ่าระวังมลพิษจัดการ คุณภาพ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	✗	-	-			

รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม									
๑๐	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๖,๔๕๐.๐๐	๑๘๓,๕๕๐.๐๐	-	-	✓	๔/๖/๖๗	๔/๖/๖๗	
๑๑	โครงการขับเคลื่อนอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	๑๐,๐๐๐.๐๐ (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	๔,๔๑๐.๐๐	๕,๕๙๐.๐๐	-	-	✓	๘/๒/๖๗	๘/๒/๖๗	
๑๒	เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๑๓/๑๐/๖๖	๑๓/๑๐/๖๖	
๑๓	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	๑๐,๐๐๐.๐๐	๘,๒๕๐.๐๐	๑,๗๕๐.๐๐	-	-	✓	๑๒/๓/๖๗	๑๒/๓/๖๗	
๑๔	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๓๕๐.๐๐	๑๐,๖๕๐.๐๐	-	-	✓	๑๓/๕/๖๗	๑๓/๕/๖๗	
๑๕	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	๒๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	✗	-	-			โอนลด ๒๐๐,๐๐๐
๑๖	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครท้องถิ่นป้องกันไฟป่า	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๖๑๒.๐๐	๓๘๘.๐๐	-	-	✓	๑๘/๒/๖๗	๑๘/๒/๖๗	
๑๗	โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๖,๘๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	-	-	✓	๑๕/๕/๖๗	๑๕/๕/๖๗	
๑๘	โครงการฟื้นฟูและช่วยเหลือประชาชนใน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๓,๕๐๐.๐๐	๒๖,๕๐๐.๐๐	-	-	✓	๑๓/๑๐/๖๖	๒๙/๙/๖๗	

รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

	สถานการณ์ภัยพิบัติและผู้ประสบสาธารณภัยอื่นๆ									
๑๙	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันภัยจากธรรมชาติ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	✗	-	-			
๒๐	โครงการอุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนอำเภอปากช่อง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๕/๑๐/๖๖	๕/๑๐/๖๖	
๒๑	โครงการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	✗	-	-			
๒๒	โครงการเด็กดับเพลิง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๘,๒๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	-	-	✓	๑๕/๕/๖๗	๑๕/๕/๖๗	
๒๓	โครงการป้องกันการจมน้ำ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๒๕๐.๐๐	๓๕,๗๕๐.๐๐	-	-	✓	๓/๔/๖๗	๓/๔/๖๗	
๒๔	โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๑๐,๐๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๓๐/๑๒/๖๖	๕/๑/๖๗	โอนลด ๔,๘๐๐
๒๕	โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๑๒/๔/๖๗	๑๘/๔/๖๗	โอนลด ๔,๘๐๐
๒๖	โครงการฝึกอบรมเกษตรกรผสมผสานยุวเกษตรกรตำบลชนงพระ	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๑,๗๑๕.๐๐	๓,๒๘๕.๐๐	-	-	✓	๑๓/๖/๖๗	๑๓/๖/๖๗	
๒๗	โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรกรมตำบลชนงพระ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	✗	-	-			
๒๘	โครงการผลิตปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๙๖๕.๐๐	๑๘,๐๓๕.๐๐	-	-	✓	๕/๓/๖๗	๕/๓/๖๗	

รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๒๙	โครงการอบรมและศึกษาดูงานการผลิตปุ๋ยอัดเม็ดตำบลชนงพระ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	✗	-	-			โอนลด ๒๐,๐๐๐
๓๐	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	✗	-	-			
๓๑	โครงการประเพณีกวนข้าวทิพย์	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๔๑๐.๐๐	๕๙๐.๐๐	-	-	✓	๑๓/๗/๖๗	๑๓/๗/๖๗	
๓๒	โครงการประเพณีวันสงกรานต์	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	✗	-	-			โอนลด ๗๐,๐๐๐
๓๓	โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	✗	-	-			
๓๔	ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๑๖/๕/๖๗	๑๔/๘/๖๗	
๓๕	โครงการเด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย คิดเลขเป็น	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๑๒/๑๑/๖๖	๑๒/๑๑/๖๖	
๓๖	โครงการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียนชนงพระ วัดชนงพระเหนือ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๑๒/๑๑/๖๖	๑๒/๑๑/๖๖	
๓๗	โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๑๒/๑๑/๖๖	๑๒/๑๑/๖๖	
๓๘	โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พื้นบ้าน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๑๒/๑๑/๖๖	๑๒/๑๑/๖๖	

รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๓๙	โครงการส่งเสริมศักยภาพ ดนตรีนาฏศิลป์	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๑๒/๑๑/๖๖	๑๒/๑๑/๖๖	
๔๐	โครงการส่งเสริมสมรรถนะ ทางอาชีพ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๑๒/๑๑/๖๖	๑๒/๑๑/๖๖	
๔๑	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (สำหรับ อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.))	๔,๐๐๔,๐๐๐.๐๐	๓,๘๗๔,๙๑๙.๐๐	๑๒๙,๐๘๑.๐๐	-	-	✓	๒/๑๐/๖๖	๓๐/๙/๖๗	
๔๒	โครงการอาหารเสริม (นม โรงเรียน)	๒,๐๒๕,๖๐๐.๐๐	๑,๘๘๕,๕๐๖.๐๖	๑๔๐,๐๙๓.๙๔	-	-	✓	๒/๑๐/๖๖	๓๐/๙/๖๗	
๔๓	โครงการท้องถิ่นชนงพระ รักการอ่าน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๑๒/๙/๖๗	๑๒/๙/๖๗	โอนลด ๑๘,๘๐๐.๐๐
๔๔	โครงการพัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	✗	-	-			
๔๕	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๙,๖๗๐.๐๐	๑๐,๓๓๐.๐๐	-	-	✓	๑๐/๑/๖๗	๑๐/๑/๖๗	
๔๖	โครงการซ่อมแซมป้องกัน อัคคีภัยสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐.๐๐	๕,๒๖๕.๐๐	๑๔,๗๓๕.๐๐	-	-	✓	๒๕/๓/๖๗	๒๕/๓/๖๗	
๔๗	โครงการวันสำคัญของชาติ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๖๔๐.๐๐	๒,๓๖๐.๐๐	-	-	✓	๑๙/๔/๖๗	๑๙/๔/๖๗	
๔๘	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวัน)	๑,๒๘๗,๗๒๐.๐๐	๑,๒๔๐,๒๔๔.๐๐	๔๗,๔๗๖.๐๐	-	-	✓	๒/๑๐/๖๖	๓๐/๙/๖๗	

รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๖

๔๙	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.))	๔๕๔,๗๙๐.๐๐	๒๘๒,๙๓๓.๐๐	๑๗๑,๘๕๗.๐๐	-	-	✓	๒/๑๐/๖๖	๓๐/๙/๖๗	
๕๐	ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อน กระจกสูง	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๒๓/๓/๖๗	๒๕/๓/๖๗	
๕๑	พัดลมระบายอากาศ ๒๔ นิ้ว	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓,๒๐๐.๐๐	✗	-	-			โอนลด ๑๖,๘๐๐.๐๐
๕๒	พัดลมระบายอากาศ ขนาด ๑๒ นิ้ว	๑๖,๘๐๐.๐๐ (ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่)	๑๖,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๐๔/๐๗/๖๗	๑๘/๐๗/๖๗	
๕๓	เครื่องขยายเสียงบลูทูธ พร้อมไมโครโฟน	๓๕,๒๕๐.๐๐	๓๕,๒๕๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๒๔/๑๐/๖๖	๒๕/๑๐/๖๖	
๕๔	กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	๒๘,๐๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๒๔/๑๐/๖๖	๓๑/๑๐/๖๖	
๕๕	โครงการสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	✗	-	-			
๕๖	โครงการแข่งขันกีฬาภายใน เชื่อมสัมพันธ์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลชนงพระ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	✗	-	-			โอนลด ๒๐,๐๐๐.๐๐
๕๗	โครงการแข่งขันกีฬา สัมพันธ์ตำบลชนงพระ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๒,๑๓๐.๐๐	๑๓๗,๘๗๐.๐๐	-	-	✓	๑๒/๒/๖๗	๓/๓/๖๗	โอนเพิ่ม ๔๐๐,๐๐๐.๐๐
๕๘	โครงการถ่ายทอดความรู้ วิทยาการดำเนินงานฐาน ทรัพยากรท้องถิ่น	๕,๐๐๐.๐๐	๘๕,๘๘๑.๐๑	๑๔,๑๑๘.๙๙	-	-	✓	๒๕/๒/๖๗	๒๕/๒/๖๗	โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ โอนลด ๕,๐๐๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๕๙	โครงการวิเคราะห์น้ำบาดาล	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	✖	-	-			
๖๐	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่ที่ ๑๓ บ้านประดู่งาม (บริเวณบ่อน้ำสาธารณะ)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	✖	-	-			
๖๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อแสดงนิทรรศการมีชีวิตโคกหนองนาโมเดลองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ	๒๕๐,๐๐๐.๐๐ (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๐๑/๑๑/๖๖	๑๔/๑๑/๖๖	
๖๒	โครงการก่อสร้างขุมประตุน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ที่ ๗ บ้านประดู่ปาก (บริเวณหนองผักแว่น)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	✖	-	-			โอนลด ๓๙๒,๐๐๐.๐๐
๖๓	โครงการก่อสร้างขุมประตุน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ที่ ๙ บ้านเขาจันทน์หอม (บริเวณคุ้มเจริญจิตร์)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	✖	-	-			โอนลด ๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๖๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านผาสุข (สามแยกบ่อเขียว - วัดผาสุข)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	↻	-	๑๒/๐๔/๖๘	๑๐/๐๖/๖๘	โอนลด ๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๖๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านทรัพย์ศรีมงคล (สายที่ ๑ ซอยตาเสียมลีสันเทียะ) (สายที่ ๒ ซอยตาแสง)	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	↻	-	๒๔/๐๔/๖๘	๒๒/๐๖/๖๘	โอนลด ๔๔๐,๐๐๐.๐๐
๖๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่	๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	✖	-	-			โอนลด ๙๘๐,๐๐๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ณ

	๖ บ้านซับสวอง (ซอย ๓ ก้านโจ้)									
๖๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านชนงพระใต้ (ซอย ข้างวัดชนงพระใต้)	๖๗๐,๐๐๐.๐๐ (ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่)	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๑๗/๐๘/๖๗	๒๗/๑๑/๖๗	โอนลด ๓๗,๐๐๐.๐๐ ผูกพัน ๖๓๓,๐๐๐.๐๐
๖๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านซับสวอง (ซอยบุญ รักษา)	๒๕๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	↻	-	๒๙/๐๓/๖๘	๒๗/๐๕/๖๗	โอนลด ๒๕๖,๐๐๐.๐๐
๖๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตะกั่ว (ซอย บ้านต้นกล้า)	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	✗	-	-			โอนลด ๑๖๐,๐๐๐.๐๐
๗๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตะกั่ว (ซอย บ้านยายลิ้นจี่)	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	✗	-	-			โอนลด ๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๗๑	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ ดี กคอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ บ้าน ผาสุข ถนนสายสี่ แยกฝั่ง ๑๔ เชื่อมหมู่ที่ ๗ บ้าน ประดู่ปาก ช่วงที่ ๓	๖๓๔,๐๐๐.๐๐ (ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่)	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๐๖/๐๘/๖๗	๑๗/๑๐/๖๗	โอนลด ๑๒๖,๘๐๐.๐๐ ผูกพัน ๕๐๗,๒๐๐.๐๐
๗๒	โครงการก่อสร้างป้ายโครง เหล็กเข้าออกหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านชนงพระกลาง (คุ้ม หนองครก)	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	✗	-	-			โอนลด ๒๘๐,๐๐๐.๐๐

๗๓	โครงการติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑ บ้านชนงพระเหนือ (คุ้มฝั่ง๑๕) , (คุ้มคลองเสือ)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๒๕/๑๐/๖๖	๑๕/๑๑/๖๖	โอนลด ๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๗๔	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านตะเคียนทอง (ข้างสำนักงานที่ดิน,คุ้มบ่อโยก,คุ้มหนองหิน)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๐๗/๑๑/๖๖	๒๑/๑๒/๖๖	โอนลด ๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๗๕	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๔ บ้านปิ่นทอง (ถนนมิตรภาพ ๒ - ค่ายลูกเสือปากช่องแคมป์)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๒๗/๑๐/๖๖	๒๘/๑๑/๖๖	โอนลด ๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๗๖	โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอย ๑๕ หมู่บ้าน ภายในตำบลชนงพระ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๒๐/๑๑/๖๖	๑๕/๐๑/๖๗	
๗๗	โครงการติดตั้งป้ายเหล็กเข้าออกหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านซับสวอง (บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน)	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๑๙/๐๗/๖๗	๒๔/๐๙/๖๗	โอนลด ๒๔,๐๐๐.๐๐
๗๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (Sola cell) หมู่ที่ ๔ บ้านคลองหินลาด (สี่แยกวัดคลองหินลาด – ห้าแยกคลองหินลาด)	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๑๐/๑๑/๖๖	๒๑/๑๒/๖๖	โอนลด ๔๕๐,๐๐๐.๐๐
๗๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Sola cell) หมู่ที่ ๑ บ้านชนงพระเหนือ (คุ้มฝั่ง ๑๕),	๕๐๐,๐๐๐.๐๐ (ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๒๖/๑๐/๖๖	๑๕/๑๑/๖๖	โอนลด ๕๐๐,๐๐๐.๐๐

	(คุ้มคลองเสือ), (คุ้มชนงพระเหนือ)									
๘๐	โครงการติดตั้งเสาไฟถนน หมู่ที่ ๓ บ้านบุกระเจด (บริเวณวัดแก่งกลางดง - คุ้มทุ่งลี), (บริเวณถนนบ้านชนงพระเหนือ - คุ้มทุ่งลี)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๒๘/๑๐/๖๖	๒๘/๑๑/๖๖	โอนลด ๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๘๑	โครงการเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านชนงพระใต้ (สายที่ ๑ ซอยตาบัว) (สายที่ ๒ ซอยตาเล็ก)	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๖๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๑/๑๒/๖๖	๕/๓/๖๖	โอนลด ๒๙,๐๐๐.๐๐
๘๒	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านชนงพระเหนือ (บริเวณโรงจอดรถที่ทำการ อบต.)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐ (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	๓๘๙,๐๐๐.๐๐	๖๐,๖๐๐.๐๐	-	-	✓	๑๔/๑๑/๖๖	๒๐/๑๒/๖๖	โอนลด ๕๐,๔๐๐.๐๐
๘๓	โครงการติดตั้งการ์ดเรล หมู่ที่ ๖ บ้านซับสวอง (บริเวณหน้าโรงเรียนนิคม ๕ และสามแยก ซอย ๑)	๑๒๐,๐๐๐.๐๐ (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๗/๖/๖๗	๕/๘/๖๗	
๘๔	โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๕	๓๕๐,๐๐๐.๐๐ (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	๓๔๗,๘๐๘.๕๑	๒,๑๙๑.๔๙	-	-	✓	๒๓/๑๑/๖๖	๒๕/๑๒/๖๖	
๘๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Sola cell) หมู่ที่ ๑ บ้าน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐ (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	๔๖๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๒๖/๑๑/๖๖	๑๕/๑๑/๖๖	โอนลด ๓๑,๐๐๐.๐๐

	ชนงพระเหนือ (คุ้มฝาง ๑๕), (คุ้มคลองเสือ), (คุ้มชนง พระเหนือ)									
๘๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง สว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Sola cell) หมู่ที่ ๑๐ บ้าน ตะเคียนทอง (สำนักงาน ที่ดิน,สี่แยกคุ้มบ่อโยก, หนองหิน,คุ้มปตท.)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐ (ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่)	๐.๐๐	๐.๐๐		-		๗/๑๑/๖๖	๒๑/๑๒/๖๖	โอนลด ๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๘๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง สว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Sola cell) หมู่ที่ ๑๔ บ้าน ปิ่นทอง (สายถนนมิตรภาพ ๒ - หมู่ที่ ๑๓ บ้านประดู่ งาม)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐ (ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่)	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-		๒๗/๑๐/๖๖	๒๘/๑๑/๖๖	โอนลด ๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๘๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง สว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Sola cell) หมู่ที่ ๔ บ้าน คลองหินลาด (สายบ้าน คลองหินลาดเชื่อมบ้าน ซับสวอง หมู่ที่ ๖)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐ (ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่)	๔๖๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-		๑๐/๑๑/๖๖	๒๑/๑๒/๖๖	โอนลด ๓๑,๐๐๐.๐๐
๘๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง สว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Sola cell) หมู่ที่ ๗ บ้าน ประดู่บาก สามสามแยก ประภาส เชื่อม หมู่ที่ ๑๒	๕๐๐,๐๐๐.๐๐ (ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่)	๔๖๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-		๔/๑๑/๖๖	๒๓/๑๑/๖๖	โอนลด ๓๑,๐๐๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๑๒

	บ้านผาสุข , หมู่ ๑ ชนงพระเหนือ									
๙๐	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (ภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๗ บ้านประดู่ปาก	๓๙๒,๐๐๐.๐๐ (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๑๘/๓/๖๘	๒๑/๔/๖๘	ผูกพัน ๓๙๒,๐๐๐.๐๐
๙๑	โครงการติดตั้งถังแชมเปญ หมู่ที่ ๙ บ้านเขาจันทน์หอม (บริเวณภายในหมู่บ้าน)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐ (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๒๖/๑๐/๖๗	๒๖/๑๒/๖๗	ผูกพัน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๙๒	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๔๖๘,๘๕๐.๐๐	๒๐๕,๒๕๕.๒๐	๒๖๓,๕๙๔.๘๐	-	-	✓	๙/๑๐/๖๖	๓๐/๙/๖๗	
๙๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนและชุมชนในเขตตำบลชนงพระ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๙๖๐.๐๐	๔๐.๐๐	-	-	✓	๒๙/๑/๖๗	๒๙/๑/๖๗	
๙๔	โครงการรณรงค์และป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของเด็กและเยาวชน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕,๒๒๖.๐๐	๔,๗๗๔.๐๐	-	-	✓	๑๑/๓/๖๗	๑๑/๓/๖๗	
๙๕	โครงการสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว	๑๐,๐๐๐.๐๐	๗,๐๒๕.๐๐	๒,๙๗๕.๐๐	-	-	✓	๕/๒/๖๗	๕/๒/๖๗	
๙๖	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มทักษะและเพิ่มรายได้ในอาชีพให้กับประชาชนตำบลชนงพระ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	✗	-	-			
๙๗	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๙๗๐.๐๐	๓๐.๐๐	-	-	✓	๙/๔/๖๗	๙/๔/๖๗	

รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๑๓

๙๘	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕,๖๗๕.๐๐	๔,๓๒๕.๐๐	-	-	✓	๑๑/๓/๖๗	๑๑/๓/๖๗	
๙๙	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม แก่คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภา อบต.ชนงพระ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	✗	-	-			โอนลด ๓๑,๐๐๐.๐๐
๑๐๐	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ (ITA)	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕,๒๙๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๑๐/๒/๖๗	๑๐/๒/๖๗	โอนลด ๔,๗๑๐.๐๐
๑๐๑	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต.ชนงพระ	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	✗	-	-			โอนลด ๓๗๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านวิชาการ คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต.ชนงพระ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	✗	-	-			โอนลด ๑๐๐,๐๐๐.๐๐

รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๑๔

๑๐๓	โครงการพัฒนา ประสิทธิภาพการ บริหารงานคลัง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	✗	-	-			โอนลด ๓๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๔	โครงการจ้างที่ปรึกษาวิจัย ประเมินผลหรือพัฒนา ระบบต่างๆ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๕/๑๐/๖๗	๓๐/๙/๖๗	
๑๐๕	เครื่องปรับอากาศ แบบติด ผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู (ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่)	๕๐,๔๐๐.๐๐	๕๐,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๒๑/๙/๖๗	๒๓/๙/๖๗	
๑๐๖	โต๊ะหมู่บูชา	๙,๔๐๐.๐๐	๙,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๒๖/๘/๖๗	๒๗/๘/๖๗	
๑๐๗	เครื่องตัดหญ้า (แบบข้อ แข็ง)	๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๘,๗๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	-	-	✓	๓/๘/๖๗	๓/๙/๖๗	
๑๐๘	ตู้เย็น ขนาด ๑๓ คิว	๑๘,๕๐๐.๐๐	๑๘,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๒๑/๗/๖๗	๒๓/๗/๖๗	
๑๐๙	เครื่องปั๊มรีสูบน้ำ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๒,๕๗๐.๐๐	๗,๔๒๙.๙๐	-	-	✓	๒๔/๑๐/๖๗	๒๕/๑๐/๖๗	
๑๑๐	ปั๊มรีสูบน้ำ (Submerse) ขนาด ๑ แรงม้า	๔๖,๐๐๐.๐๐	๔๒,๙๖๕.๘๕	๓,๐๓๔.๑๕	-	-	✓	๙/๔/๖๗	๑๐/๔/๖๗	
๑๑๑	ปั๊มรีสูบน้ำ (Submerse) ขนาด ๑๐๕ แรงม้า	๕๔,๐๐๐.๐๐	๕๓,๘๓๑.๗๐	๑๖๘.๓๐	-	-	✓	๔/๙/๖๗	๕/๙/๖๗	

๑๑๒	ตู้ควบคุมไฟฟ้าประกอบ สับเมอร์ส	๓๐๐,๐๐๐.๐๐ (ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่)	๒๔๖,๘๒๗.๖๐	๕๓,๑๗๒.๔๐	-	-		๒๐/๗/๖๗	๒๔/๗/๖๗	
๑๑๓	โครงการจัดทำค่าพิกัดแนว เขตองค์การบริหารส่วน ตำบล	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐		-	-			
๑๑๔	โครงการวางและปรับปรุง ผังเมือง/ชุมชน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐		-	-			

รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แหล่งที่มา : เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับ (หลังโอนลด/ โอนเพิ่ม)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ว/ด/ป		หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ	
๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ (Sola cell) หมู่ที่ ๓ บ้าน บุกระเจด (บริเวณวัดแก่งกลางดง - คุ่มทุ่งลี), (บริเวณถนนบ้านชนงพระ เหนือ - คุ่มทุ่งลี)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๖๙,๐๐๐.๐๐	๓๑,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๒๘/๑๐/๖๖	๒๘/๑๑/๖๖	
๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ (Sola cell) หมู่ที่ ๖ บ้าน ซับสวอง (ซอย ๑) (ซอย ๒) (ซอย๓) (ซอย ๔)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๖๙,๐๐๐.๐๐	๓๑,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๒๘/๑๐/๖๖	๒๘/๑๑/๖๖	
๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ (Sola cell) หมู่ที่ ๗ บ้าน ประดู่บาก สายบ้านประดู่บาก เชื่อม หมู่ที่ ๑๒ บ้านผาสุข	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๖๙,๐๐๐.๐๐	๓๑,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑๙/๑๐/๖๖	๓๑/๑๐/๖๖	
๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ (Sola cell) หมู่ที่ ๘ บ้าน หนองตะกู (คุ่มบ้านหนองกรวด เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๔ บ้านคลองหินลาด)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๖๙,๐๐๐.๐๐	๓๑,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๒๖/๑๐/๖๖	๑๖/๑๑/๖๖	
๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ (Sola cell) ภายในตำบล ชนงพระ (คุ่มบ่อแดง ม.๑๕ และสาย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๖๙,๐๐๐.๐๐	๓๑,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๔/๑๑/๖๖	๘/๑๒/๖๖	

รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๑๗

	คุ้มชัยตะเคียน ม.๑๕ เชื่อมคุ้มหนองกรวด ม.๘)									
๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Sola cell) หมู่ที่ ๙ บ้านเขาจันทร์หอม (บริเวณโรงเรียนเขาจันทร์หอม - วัดถ้ำอิติปิโส และติดตั้งเสริมภายในหมู่บ้าน)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๖๙,๐๐๐.๐๐	๓๑,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๗/๑๑/๖๖	๘/๑๒/๖๖	
๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Sola cell) หมู่ที่ ๑๑ บ้านโพนันฆ่า (คุ้มบ้านโคกน้อยเชื่อมตำบลหนองน้ำแดง)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๖๙,๐๐๐.๐๐	๓๑,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑๔/๑๑/๖๖	๒๐/๑๒/๖๖	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านชนงพระเหนือ (ซอยพลเมืองดี แยก ๑)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๒๑/๑๑/๖๗	๒๓/๑/๖๘	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านชนงพระเหนือ (สายที่ ๑ ซอยบ้านใหญ่ธรรมชาติแยก ๑) (สายที่ ๒ ซอยคุ้มคลองเสือ ช่วงที่ ๒) (สายที่ ๓ ซอยหน้าวัดชนงพระเหนือ)	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๒๑/๑๑/๖๗	๒๓/๑/๖๘	
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านชนงพระเหนือ (ซอยสบายใจ)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	✗	-	-			
๑๑	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านชนงพระเหนือ (ซอยนางรอง - หน้าบ้าน ส.อบต.สมบอง)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๑๔/๑๑/๖๗	๑๔/๑/๖๘	

๑๒	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านชนงพระใต้ (สายที่ ๑ ขอยศาลเจ้าพ่อ) (สายที่ ๒ ขอยนายเข้ม)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-		๑๔/๑๑/๖๗	๑๔/๑/๖๘	
๑๓	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านชนงพระใต้ (ขอย ๑ หน้าฟาร์มต้นโพธิ์)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-		๒/๑๑/๖๗	๒๓/๑/๖๘	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านชนงพระใต้ (ขอย อารีย์เข้าใหญ่แยกซ้าย)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-		-	๒๕/๓/๖๘	๒๓/๕/๖๘	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านชนงพระใต้ (สายที่ ๑ ขอยตาลับ) (สายที่ ๒ ขอยตาปี) (สายที่ ๓ ขอยตาปี) (สายที่ ๔ ขอยตาเข้มช่วงที่ ๒)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-		๒๑/๑๒/๖๗	๑๗/๓/๖๘	
๑๖	โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านบุกระเจด (ขอยจามูกิจ)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-		๑๑/๗/๖๗	๓/๙/๖๗	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านคลองหินลาด (ขอยแสงทอง)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-		๑๒/๑๑/๖๗	๑๖/๑/๖๘	
๑๘	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านชนงพระกลาง (สายที่ ๑ ขอย ๔ ร่วมเกล้า) (สายที่ ๒ ขอยผู้ช่วยสุชาติ) (สายที่ ๓ ขอยคุ้มแก่นนคร)	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-		๑๙/๗/๖๗	๑๗/๑๐/๖๗	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านซับสวอง (ขอยบุญรักษา)	๒๕๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-		-	๒๙/๓/๖๘	๒๗/๕/๖๗	

รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๑๙

๒๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับสวอง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		-	-			
๒๑	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ ๗ บ้านประดู่บาก (สำนักพรหมณ์ - ซอยนายประภาส)	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-		๘/๓/๖๗	๑๘/๓/๖๗	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตะกู (ซอยอุทัย ช่วงที่ ๒)	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-		๒๐/๑๑/๖๗	๒๓/๑/๖๘	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๙ บ้านเขาจันทน์หอม (ซอยสมัยคณาโรจน์ ๒)	๔๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-		-			ขั้นตอนการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านเขาจันทน์หอม (ซอยสมัยคณาโรจน์)	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-		๑๖/๑๑/๖๗	๑๗/๑/๖๘	
๒๕	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ บ้านตะเคียนทอง (บริเวณข้างสำนักงานที่ดิน)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-		๒๕/๗/๖๗	๑๗/๑๐/๖๗	
๒๖	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ บ้านโพนันฆ่า (คุ้มหนองครก)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-		๗/๑๑/๖๗	๒๓/๑/๖๘	
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านผาสุข (สามแยกบ่อเขียว - วัดผาสุข)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-		-	๑๒/๓/๖๘	๑๐/๖/๖๘	
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านผาสุข (ซอยตาพงษ์)	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-		-	๒๕/๓/๖๘	๒๓/๖/๖๘	

๒๙	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ดิโกนกริต หมู่ที่ ๑๒ บ้านผาสุข (ซอยป่าศรีไพร)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๙/๑๑/๖๗	๒๓/๑/๖๘	
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านประดู่งาม (ซอยพงษ์เพชร)	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	↻	-			อยู่ระหว่างการจ้างออกแบบ
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ดิโกนกริต หมู่ที่ ๑๓ บ้านประดู่งาม (บ้านประดู่งาม - หมู่บ้านวรินทร์)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	✗	-	-			
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านประดู่งาม (ซอย ๑๐ ประดู่งาม)	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๙/๑๑/๖๗	๒๓/๑/๖๘	
๓๓	โครงการย้ายถังแก๊สเปื้อน (พร้อมทาสีถังใหม่) หมู่ที่ ๑๐ บ้านตะเคียนทอง (บริเวณวัดตะเคียนทอง)	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๖,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑๙/๑/๖๗	๑๘/๓/๖๗	
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านประดู่งาม (สายบ้านประดู่งาม - สะพานมอเตอร์เวย์)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	↻	-			อยู่ระหว่างการจ้างออกแบบ
๓๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Sola cell) หมู่ที่ ๑๓ บ้านประดู่งาม (ภายในหมู่บ้าน)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	✗	-	-			
๓๖	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านปันทอง (บริเวณสามแยกฟาร์มแหลมทอง - สนามฟุตบอลแหลมทองอารีนา)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	↻	-			อยู่ระหว่างการจ้างออกแบบ
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านทรัพย์ศรีมงคล	๔๖๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	↻	-	๒๔/๓/๖๘	๒๒/๖/๖๘	

	(สายที่ ๑ ซอยตาแสงยม ลิ้นเทียะ) (สายที่ ๒ ซอยตาแสงง)									
๓๘	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๕ บ้านทรัพย์ศรีมงคล (สามแยกบ้านนายสมมาตร - คุ่มบ่อขาว)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๑๙/๑๑/๖๗	๔/๓/๖๘	
๓๙	โครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๕ บ้านทรัพย์ศรีมงคล (สายที่ ๑ ซอย ๑ คุ่มคลองสมบูรณ์) , (สายที่ ๒ คุ่มสี่แยกพัฒนา)	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๑๙/๗/๖๗	๑๗/๑๐/๖๗	
๔๐	โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายโดยการติดตั้งเครื่องขยายเสียง หมู่ที่ ๑,หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๕, หมู่ที่ ๘, หมู่ที่ ๙, หมู่ที่ ๑๓ , หมู่ที่ ๑๕	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๒,๓๐๐.๐๐	๗๗,๗๐๐.๐๐	-	-	✓	๒๙/๑๒/๖๖	๑๕/๑/๖๗	
๔๑	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร (ไฟกระพริบโซล่าเซลล์) บริเวณจุดเสี่ยงภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๕, หมู่ที่ ๖, หมู่ที่ ๙, หมู่ที่ ๑๓, หมู่ที่ ๑๕	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๒,๓๖๐.๐๐	๗,๖๔๐.๐๐	-	-	✓	๙/๑/๖๗	๒๓/๑/๖๗	

รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แหล่งที่มา : เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับ (หลังโอนลด/ โอนเพิ่ม)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ว/ด/ป		หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ	
๑	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณห้า แยกประปา - สีแยกเขาแม่ชี หมู่ที่ ๑ บ้านชนงพระเหนือ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๙ บ้านผิง ๑๓ ตำบลหนอง สาหร่าย	๙,๙๙๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-		-			
๒	โครงการเสริมผิวลาดยางแอส ฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านบุ กระเจด (ซอยจามูกิจ)	๔๗๔,๐๐๐.๐๐	๔๗๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-		๑๑/๗/๖๗	๓/๙/๖๗	
๓	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านบุกระเจด (สีแยกทุ่งลี - บ้านแก่งกลางดง หมู่ที่ ๓บ้านบุ กระเจด ตำบลชนงพระ อำเภอ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๔ บ้านวะกะเจียว ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปาก ช่อง จังหวัดนครราชสีมา)	๓,๑๔๗,๐๐๐.๐๐	๓,๑๔๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-		๒๖/๙/๖๗	๑๒/๑๒/๖๗	
๔	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมขยาย ไหล่ทางลาดยางแอสฟัลต์ติกค อนกรีต หมู่ที่ ๗ บ้านประดู่ปาก	๙,๙๙๙,๐๐๐	๙,๙๙๙,๐๐๐	๐.๐๐	-	-		๑๖/๑๐/๖๗	๑๘/๒/๖๘	

๕	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๕ บ้านทรัพย์ศรีมงคล (บริเวณหมู่ที่ ๑๕ บ้านทรัพย์ศรีมงคล - หน้า โรงเรียนหนองตะกู หมู่ที่ ๘ บ้าน หนองตะกู ตำบลชนงพระ อำเภอ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๗ บ้านทรายงาม ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปาก ช่อง จังหวัดนครราชสีมา)	๙,๙๒๗,๐๐๐.๐๐	๖,๗๘๐,๐๐๐.๐๐	๓,๑๔๗,๐๐๐.๐๐	-	-		๑/๖/๖๗	๓/๙/๖๗	
๖	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห ภัยแล้งอันเนื่องมาจาก สถานการณ์เอล นีโญ โดยการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านประดู่งาม หมู่ที่ ๑๓ องค์การ บริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	๖,๙๙๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-		-	๓/๘/๖๗	๓๐/๑๑/๖๗	อยู่ระหว่าง การแก้ไข ฐาน โครงสร้าง

ภาพการดำเนินกิจกรรม/โครงการ

โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗





โครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
(หลักสูตรการทำทอหมกบายอ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗



โครงการรณรงค์และป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗



กิจกรรมลงแขกดำนาปลูกข้าว ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗



โครงการเด็กดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗



โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗



กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๗



โครงการประเพณีกวนข้าวทิพย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน) สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗



โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗



โครงการป้องกันการจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗



โครงการพัฒนาความรู้ในการคัดแยกขยะสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

