

รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แหล่งงบประมาณ : งบประมาณผู้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับ (หลังโอนลด/ โอนเพิ่ม)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ว/ด/ป		หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการควบคุม โรคติดต่อฉุกเฉินและ โรคอุบัติใหม่	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๑๖๐.๐๐	๙,๘๔๐.๐๐	-	-	✓	๑๗/๐๙/๖๘	๑๗/๐๙/๖๘	
๒	โครงการป้องกันการ จมน้ำ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๔,๔๐๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	-	-	✓	๒๕/๐๙/๖๘	๒๕/๐๙/๖๘	
๓	โครงการป้องกันโรคไข้ เลือดออก	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๗,๑๖๐.๐๐	๒,๘๔๐.๐๐	-	-	✓	๐๑/๐๙/๖๘	๐๑/๐๙/๖๘	
๔	โครงการป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๑๐.๐๐	๓,๙๙๐.๐๐	-	-	✓	๑๐/๐๙/๖๘	๑๐/๐๙/๖๘	
๕	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาไอโอดีน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๖,๑๖๐.๐๐	๓,๘๔๐.๐๐	-	-	✓	๑๔/๐๘/๖๘	๑๔/๐๘/๖๘	
๖	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	✗	-	-	ไตรมาส ๓-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ไตรมาส ๓-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	
๗	โครงการพัฒนาความรู้ ในการคัดแยกขยะสิ่ง ปฏิกูลและน้ำเสีย	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๒๖๐.๐๐	๑๕,๗๔๐.๐๐	-	-	✓	๐๕/๐๘/๒๕๖๘	๐๕/๐๘/๒๕๖๘	
๘	โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานและบริหาร จัดการระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๔๖๐.๐๐	๔,๕๔๐.๐๐	-	-	✓	๐๑/๐๙/๖๘	๐๑/๐๙/๖๘	

รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๙	โครงการอนุรักษ์ผ้า ระวังมลพิษจัดการ คุณภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐		-	-	ไตรมาส ๓-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ไตรมาส ๓-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	
๑๐	โครงการสร้างเสริม สุขภาพเชิงรุกเพื่อลด ภาวะคลอดก่อนกำหนด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐		-	-	ไตรมาส ๒-๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ไตรมาส ๒-๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	
๑๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๗,๕๐๐.๐๐	๒๑๒,๕๐๐.๐๐	-	-		๒๑/๐๘/๖๘	๒๑/๐๘/๖๘	
๑๒	โครงการขับเคลื่อน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ โลก (อถล.)	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๘,๑๕๐.๐๐	๒๑,๘๕๐.๐๐	-	-		๒๖/๐๘/๖๘	๒๖/๐๘/๖๘	
๑๓	โครงการอุดหนุนศูนย์ ช่วยเหลือประชาชน อำเภอปากช่อง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-		๑๓/๐๑/๖๘	๑๓/๐๑/๖๘	
๑๔	โครงการเด็กดับเพลิง	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๘๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	-	-		๒๑/๐๔/๖๘	๒๑/๐๔/๖๘	
๑๕	โครงการฝึกอบรม หลักสูตรอาสาสมัคร ท้องถิ่นป้องกันไฟป่า	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๗๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	-	-		๒๘/๐๔/๖๘	๒๘/๐๔/๖๘	
๑๖	โครงการเพิ่มศักยภาพ บุคลากรด้านการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๒๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	-	-		๑๔/๐๕/๖๘	๑๔/๐๕/๖๘	







รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๑๗	โครงการฟื้นฟูและช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยพิบัติและผู้ประสบสาธารณภัยอื่นๆ	๖๕,๐๐๐.๐๐	๖๓,๕๗๕.๐๐	๑,๔๒๕.๐๐	-	-	✓	๒๗/๐๕/๖๘	๒๗/๐๕/๖๘	
๑๘	โครงการถ่ายทอดความรู้วิชาการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	✗	-	-	ไตรมาส ๒-๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ไตรมาส ๒-๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	
๑๙	โครงการวันต้นไม้แห่งชาติ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๕๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	-	-	✓	๐๙/๐๖/๖๘	๐๙/๐๖/๖๘	
๒๐	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๔,๑๐๐.๐๐	๒๕,๙๐๐.๐๐	-	-	✓	๒๖/๐๖/๖๘	๒๖/๐๖/๖๘	
๒๑	โครงการปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๘๓๗.๐๐	๔,๑๖๓.๐๐	-	-	✓	๐๘/๐๘/๖๘	๐๘/๐๘/๖๘	
๒๒	โครงการสำรวจข้อมูลด้านการเกษตร	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒,๗๘๓.๐๐	๒๒,๒๑๗.๐๐	-	-	✓	๒๑/๐๘/๖๘	๒๑/๐๘/๖๘	
๒๓	โครงการอบรมพัฒนาเกษตรกรทางเลือก	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	✗	-	-	ไตรมาส ๑-๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ไตรมาส ๑-๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	
๒๔	โครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๒,๖๘๒.๐๐	๑,๓๑๘.๐๐	-	-	✓	๓๐/๐๙/๖๘	๓๐/๐๙/๖๘	
๒๕	โครงการประเพณีวันสงกรานต์	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๘,๖๑๓.๔๐	๑,๓๘๖.๖๐	-	-	✓	๑๔/๐๔/๖๘	๑๔/๐๔/๖๘	

รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๒๖	โครงการส่งเสริม พระพุทธศาสนา	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	✘	-	-	ไตรมาส ๓-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ไตรมาส ๓-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	
๒๗	โครงการสืบสานภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๙๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	-	-	✔	๓๐/๐๔/๖๘	๓๐/๐๔/๖๘	
๒๘	โครงการแข่งขันกีฬา ภายในเชื่อมสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลชนงพระ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๙,๓๐๑.๐๐	๑๐,๖๙๙.๐๐	-	-	✔	๐๕/๐๓/๖๘	๐๕/๐๓/๖๘	
๒๙	โครงการแข่งขันกีฬา สัมพันธ์ตำบลชนงพระ	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๕,๑๑๐.๐๐	๓๔,๘๙๐.๐๐	-	-	✔	๒๔/๐๒/๖๘	๒๖/๐๔/๖๘	
๓๐	โครงการวันสำคัญของ ชาติ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	✘	-	-	ไตรมาส ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ไตรมาส ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	<u>โอนลด</u> ๒๐,๐๐๐
๓๑	โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็ก และเยาวชน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๙๘๐.๐๐	๒๐.๐๐	-	-	✔	๒๕/๐๓/๖๘	๒๕/๐๓/๖๘	
๓๒	โครงการซ่อมแซม ป้องกันอัคคีภัยสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	✘	-	-	ไตรมาส ๒-๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ไตรมาส ๒-๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	<u>โอนลด</u> ๒๐,๐๐๐
๓๓	โครงการท้องถิ่นชนง พระรักการอ่าน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	✘	-	-	ไตรมาส ๒-๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ไตรมาส ๒-๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	
๓๔	โครงการพัฒนา ศักยภาพการเรียนรู้ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๑,๐๐๐.๐๐	๒๖,๗๐๐.๐๐	๔,๓๐๐.๐๐	-	-	✔	๒๙/๐๔/๖๘	๒๙/๐๔/๖๘	

รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๓๕	โครงการพัฒนา ศักยภาพครูและ บุคลากรทางการศึกษา	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐		-	-	ไตรมาส ๓-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ไตรมาส ๓-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	
๓๖	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๒,๒๐๐.๐๐	๗,๘๐๐.๐๐	-	-		๑๑/๐๑/๖๘	๑๑/๐๑/๖๘	
๓๗	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (เงิน อุดหนุนสำหรับ สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.))	๔๕๔,๖๗๒.๐๐	๓๗๒,๕๓๒.๐๐	๘๒,๐๘๐.๐๐	-	-		๓๐/๐๙/๖๘	๓๐/๐๙/๖๘	
๓๘	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (เงิน อุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหาร กลางวัน)	๑,๑๙๙,๙๕๒.๐๐	๑,๑๑๑,๙๘๖.๐๐	๘๗,๙๖๖.๐๐	-	-		๓๐/๐๙/๖๘	๓๐/๐๙/๖๘	
๓๙	ค่าอาหารเสริม (นม)	๑,๙๗๖,๓๐๒.๐๐	๑,๘๘๑,๙๖๔.๔๒	๙๔,๓๓๗.๕๘	-	-		๓๐/๐๙/๖๘	๓๐/๐๙/๖๘	
๔๐	โครงการเด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ลายมือ สวยคิดแลชเป็น	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-		๐๖/๐๘/๖๘	๐๖/๐๘/๖๘	
๔๑	โครงการปลูกผักปลอด สารพิษในโรงเรียนของ พระไต้	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-		๐๖/๐๘/๖๘	๐๖/๐๘/๖๘	


รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๔๒	โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พื้นบ้าน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๒๓/๐๗/๖๘	๒๓/๐๗/๖๘	
๔๓	โครงการส่งเสริมศักยภาพดนตรีนาฏศิลป์	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๐๔/๐๖/๖๘	๐๔/๐๖/๖๘	
๔๔	โครงการส่งเสริมสมรรถนะทางอาชีพ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๑๖/๐๕/๖๘	๑๖/๐๕/๖๘	
๔๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สำหรับอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.))	๔,๓๗๓,๕๐๐.๐๐	๔,๓๖๙,๒๔๕.๐๐	๔,๒๕๕.๐๐	-	-	✓	๓๐/๐๙/๖๘	๓๐/๐๙/๖๘	
๔๖	โครงการมีคคเหตุก่น้อย	๑๐,๐๐๐.๐๐	๘,๖๔๕.๐๐	๑,๓๕๕.๐๐	-	-	✓	๑๕/๐๕/๖๘	๑๕/๐๕/๖๘	
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านตะเคียนทอง (บริเวณซอย ๓ - ซอย ๔)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	↻	-	ไตรมาส ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ไตรมาส ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ก่อนนี้ ผูกพัน ๕๐๐,๐๐๐
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านโพนินซ่า (ซอยผู้ใหญ่นาว)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	↻	-	ไตรมาส ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ไตรมาส ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ก่อนนี้ ผูกพัน ๕๐๐,๐๐๐

รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๔๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านปันทอง (ซอย ๑๐ คุ่มสามัคคี)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-		-	ไตรมาส ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ไตรมาส ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	<u>ก่อนนี้</u> <u>ผูกพัน</u> ๕๐๐,๐๐๐
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านคลองหินลาด (ซอยประปาตะเคียนคู่)	๑๖๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖๕,๐๐๐.๐๐	-		-	ไตรมาส ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ไตรมาส ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	<u>ก่อนนี้</u> <u>ผูกพัน</u> ๑๖๕,๐๐๐
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านชนงพระกลาง (ซอยนายติ่มศักดิ์)	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	-		-	ไตรมาส ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ไตรมาส ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	<u>ก่อนนี้</u> <u>ผูกพัน</u> ๒๒๐,๐๐๐
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ บ้านซับสวอง(ซอยนายชัยชนะ)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-		-	ไตรมาส ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ไตรมาส ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	<u>ก่อนนี้</u> <u>ผูกพัน</u> ๕๐๐,๐๐๐
๕๓	โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๓ บ้านประดู่งาม	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-		-	ไตรมาส ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ไตรมาส ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	<u>ก่อนนี้</u> <u>ผูกพัน</u> ๕๐๐,๐๐๐
๕๔	โครงการติดตั้งการ์ดเลนและไฟกระพริบ หมู่ที่ ๑๕ บ้านทรัพย์ศรีมงคล (คุ่มบ่อแดง จากสามแยกบ่อแดง - ศาลเจ้าแม่)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-		-	ไตรมาส ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ไตรมาส ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	<u>ก่อนนี้</u> <u>ผูกพัน</u> ๕๐๐,๐๐๐

รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๕๕	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านชนงพระเหนือ (บ้านนางบุญส่ง ลาสูงเนิน - ศาลเจ้าพ่อบุญลือ)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-		-	ไตรมาส ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ไตรมาส ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ก่อนนี้ ผูกพัน ๕๐๐,๐๐๐
๕๖	โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ ๑๒ บ้านผาสุข (บริเวณข้างวัดผาสุข)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-		-	ไตรมาส ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ไตรมาส ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ก่อนนี้ ผูกพัน ๕๐๐,๐๐๐
๕๗	โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน แบบบาดาล หมู่ที่ ๗ บ้านประตูบาก ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	๘๙๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘๙๓,๐๐๐.๐๐	-		-	ไตรมาส ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ไตรมาส ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ก่อนนี้ ผูกพัน ๘๙๓,๐๐๐
๕๘	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตะกู่ (บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๙,๒๕๗.๒๐	๙๐,๗๔๒.๘๐	-	-		๑๕/๐๕/๖๘	๑๔/๐๗/๖๘	
๕๙	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๙ บ้านเขาจันทน์หอม (บริเวณภายในหมู่บ้าน)	๓๙๒,๐๐๐.๐๐	๓๒๔,๖๙๒.๙๐	๖๗,๓๐๗.๑๐	-	-		๐๓/๐๓/๖๘	๐๒/๐๕/๖๘	

รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๖๐	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านชนงพระใต้ (ซอยหน้าฟาร์มแหลมทอง)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-		-	ไตรมาส ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ไตรมาส ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ก่อนนี้ ผูกพัน ๕๐๐,๐๐๐
๖๑	โครงการติดตั้งถังแชมเปญ (เปลี่ยนถังใหม่) หมู่ที่ ๓ บ้านบุกระแฉด (บริเวณวัดแก่งกลางดง)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	-		-	ไตรมาส ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ไตรมาส ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ก่อนนี้ ผูกพัน ๔๘๕,๐๐๐
๖๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตะกุก	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-		-	ไตรมาส ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ไตรมาส ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ก่อนนี้ ผูกพัน ๒๐๐,๐๐๐
๖๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และระบบประปา หมู่ที่ ๑ บ้านชนงพระเหนือ	๘๕๐,๐๐๐.๐๐ (ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่)	๐.๐๐	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	-		-	ไตรมาส ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ไตรมาส ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ก่อนนี้ ผูกพัน ๘๕๐,๐๐๐
๖๔	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดในความรับผิดชอบ อบต.ชนงพระ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-		-	ไตรมาส ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ไตรมาส ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ก่อนนี้ ผูกพัน ๕๐,๐๐๐
๖๕	โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ที่ ๔ บ้านคลองหินลาด (ภายในหมู่บ้าน)	๓๓๕,๐๐๐.๐๐	๒๗๔,๐๐๐.๐๐	๖๑,๐๐๐.๐๐	-	-		๒๔/๐๔/๖๘	๒๓/๐๖/๖๘	

รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๖๖	โครงการเปลี่ยนท่อเมน ประปา หมู่ที่ ๕ บ้าน ชนงพระกลาง (ภายใน หมู่บ้าน)	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๑๐/๐๒/๖๘	๐๙/๐๔/๖๘	
๖๗	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านการ ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตของ องค์การบริหารส่วน ตำบลชนงพระ	๕๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๖,๐๐๐.๐๐	✗	-	-	ไตรมาส ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ไตรมาส ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	
๖๘	โครงการส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้พิการ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๘๙๖.๐๐	๑๐๔.๐๐	-	-	✓	๐๙/๐๑/๖๘	๐๙/๐๑/๖๘	
๖๙	โครงการส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๘๘๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	-	-	✓	๒๗/๐๑/๖๘	๒๗/๐๑/๖๘	
๗๐	โครงการรณรงค์และ ป้องกันการตั้งครรภ์ ก่อนวัยอันควรของเด็ก และเยาวชน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๗,๑๖๕.๐๐	๒,๘๓๕.๐๐	-	-	✓	๒๑/๐๔/๖๘	๒๑/๐๔/๖๘	
๗๑	โครงการสร้างความ เข้มแข็งในครอบครัว	๑๐,๐๐๐.๐๐	๗,๐๒๕.๐๐	๒,๙๗๕.๐๐	-	-	✓	๒๗/๐๕/๖๘	๒๗/๐๕/๖๘	
๗๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๖,๓๐๔,๔๐๐.๐๐	๑๖,๑๔๒,๖๐๐.๐๐	๑๖๑,๐๑๒.๐๐	-	-	✓	๓๐/๐๙/๖๘	๓๐/๐๙/๖๘	
๗๓	เบี้ยยังชีพความพิการ	๔,๒๙๕,๒๘๐.๐๐	๔,๒๙๔,๖๐๐.๐๐	๖๘๐.๐๐	-	-	✓	๓๐/๐๙/๖๘	๓๐/๐๙/๖๘	
๗๔	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๒๔,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๓๐/๐๙/๖๘	๓๐/๐๙/๖๘	
๗๕	โครงการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมแก่ คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และสมาชิก สภาอบต.ชนงพระ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๔๕.๐๐	๕,๙๕๕.๐๐	-	-	✓	๑๙/๐๖/๖๘	๑๙/๐๖/๖๘	

รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๗๖	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	๕๑๔,๐๐๐.๐๐	๓๓๙,๐๒๓.๐๐	๑๗๔,๙๗๗.๐๐	-	-	✓	๒๑/๐๒/๖๘	๒๑/๐๒/๖๘	
๗๗	เงินสมทบกองทุนเงิน ทดแทน	๒๕,๐๐๐.๐๐	๘,๙๘๘.๐๐	๑๖,๐๑๒.๐๐	-	-	✓	๐๓/๐๓/๖๘	๐๓/๐๓/๖๘	
๗๘	เงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	๑,๐๘๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๐๓/๐๑/๖๘	๐๓/๐๑/๖๘	
๗๙	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานด้านวิชาการ คณะผู้บริหาร/สมาชิก สภา/พนักงานส่วน ตำบล/ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างอ.บ.ต. ชนงพระ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๔๕.๐๐	๕,๙๕๕.๐๐	-	-	✓	๐๓/๐๓/๖๘	๐๓/๐๓/๖๘	
๘๐	โครงการจัดทำค่าพิกิต แนวเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบล	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	✗	-	-	ไตรมาส ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ไตรมาส ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	
๘๑	โครงการวางและ ปรับปรุงผังเมืองรวม/ ชุมชน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	✗	-	-	ไตรมาส ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ไตรมาส ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	

รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แหล่งที่มา : เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับ (หลังโอนลด/ โอนเพิ่ม)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ว/ด/ป		หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุดโครงการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านชนงพระเหนือ (ซอยพลเมืองดี แยก ๑)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๑๔/๐๕/๖๘	๑๔/๐๕/๖๘	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านชนงพระเหนือ (สายที่ ๑ ซอยบ้านใหญ่ธรรมชาติ แยก ๑) (สายที่ ๒ ซอยคุ้มคลองเสือ ช่วงที่ ๒) (สายที่ ๓ ซอยหน้าวัดของพระเหนือ)	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๑๑/๐๖/๖๘	๑๑/๐๖/๖๘	
๓	โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านชนงพระเหนือ (ซอยสบายใจ)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๒๖/๐๖/๖๘	๒๖/๐๖/๖๘	
๔	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านชนงพระเหนือ (ซอยนางรอง - หน้าบ้านส.อบต.สมปอง)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๐๙/๐๗/๖๘	๐๙/๐๗/๖๘	




รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๕	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านชนงพระใต้ (สายที่ ๑ ซอยศาลเจ้าพ่อ) (สายที่ ๒ ซอยนายเข้ม)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๐๔/๐๘/๖๘	๐๔/๐๘/๖๘	ค่าปรับ ๕,๐๐๐ เบิกจ่าย ๔๙๕,๐๐๐
๖	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านชนงพระใต้ (ซอย ๑ หน้าฟาร์มต้นโพธิ์)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-	✓	๒๐/๐๘/๖๘	๒๐/๐๘/๖๘	ค่าปรับ ๑๘,๗๕๐ เบิกจ่าย ๔๘,๑๒๕
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านชนงพระใต้ (ซอยอารีย์เข้าใหญ่แยกซ้าย)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๖๙,๐๐๐.๐๐	๓๑,๐๐๐.๐๐	-	-	✓	๑๘/๐๔/๖๘	๑๘/๐๔/๖๘	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านชนงพระใต้ (สายที่ ๑ ซอยตาลับ) (สายที่ ๒ ซอยร่มโพธิ์) สายที่ ๓ ซอยตาปี) (สายที่ ๔ ซอยตาเข้ม ช่วงที่ ๒)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๓,๘๘๕.๐๐	๑๖,๑๑๕.๐๐	-	-	✓	๒๒/๐๙/๖๘	๒๒/๐๙/๖๘	
๙	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านบุกระแฉด (ซอยจามูกิจ)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	✗	-	-	ไตรมาส ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ไตรมาส ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ยกเลิก โครงการ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านคลองหินลาด (ซอยแสงทอง)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๗๘,๘๖๔.๕๗	๒๑,๑๓๕.๔๓	-	-	✓	๒๘/๐๔/๖๘	๒๘/๐๔/๖๘	






รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๑๑	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านชนงพระกลาง (สายที่ ๑ ซอยร่วมเกล้า) (สายที่ ๒ ซอยผู้ช่วยสุชาติ) (สายที่ ๓ ซอยคุ้มแก่นนคร)	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๑๘,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	-	-		๐๒/๐๔/๖๘	๐๒/๐๔/๖๘	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านซับสวอง (ซอยบุญรักษา)	๒๕๖,๐๐๐.๐๐	๒๕๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-		๑๐/๐๓/๖๘	๑๐/๐๓/๖๘	
๑๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับสวอง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	-		ไตรมาส ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ไตรมาส ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง กรรมการ จ้าง ออกแบบ
๑๔	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ ๗ บ้านประดู่บาก (สำนักพรหมณ์ - ซอยนายประภาส)	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-		๒๕/๐๔/๖๘	๒๕/๐๔/๖๘	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตะกู (ซอยอุทัย ช่วงที่ ๒)	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-		๐๖/๐๕/๖๘	๐๖/๐๕/๖๘	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๙ บ้านเขาชันทม่อม (ซอยสมัยคณาโรจน์ ๒)	๔๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๖๙,๐๐๐.๐๐	๑๔๑,๐๐๐.๐๐	-	-		๒๗/๐๕/๖๘	๒๗/๐๕/๖๘	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านเขาชันทม่อม (ซอยสมัยคณาโรจน์)	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๗,๓๖๓.๐๙	๒,๑๓๖.๙๑	-	-		๑๖/๐๙/๖๘	๑๖/๐๙/๖๘	




รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๑๘	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ บ้านตะเคียนทอง (บริเวณข้างสำนักงานที่ดิน)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-		๓๐/๐๙/๖๘	๓๐/๐๙/๖๘	
๑๙	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ บ้านโป้น้ำชา (คุ้มหนองครก)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-		๐๒/๐๗/๖๘	๐๒/๐๗/๖๘	ค่าปรับ ๑๓,๗๕๐ เบิกจ่าย ๔๘๖,๒๕๐
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านผาสุข (สามแยกบ่อเขียว - วัดผาสุข)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๗๑,๐๐๐.๐๐	๒๙,๐๐๐.๐๐	-	-		๑๔/๐๕/๖๙	๑๔/๐๕/๖๙	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านผาสุข (ซอยตาพงษ์)	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-		๐๗/๐๓/๖๘	๐๗/๐๓/๖๘	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ บ้านผาสุข (ซอยป่าศรีไพร)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-		๑๓/๐๒/๖๘	๑๓/๐๒/๖๘	ค่าปรับ ๑๒,๕๐๐ เบิกจ่าย ๔๘๗,๕๐๐
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านประดู่งาม (ซอยพงษ์เพชร)	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-		-	ไตรมาส ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ไตรมาส ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	อยู่ระหว่าง กรรมการจ้าง ออกแบบ
๒๔	โครงการก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๓ บ้านประดู่งาม (หมู่บ้านประดู่งาม - หมู่บ้านวรินทร์)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-		-	ไตรมาส ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ไตรมาส ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ยังไม่ได้รับ แจ้งหนังสือ
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านประดู่งาม (ซอย ๑๐ ประดู่งาม)	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๑๙,๙๕๖.๒๔	๔๓.๗๖	-	-		๒๘/๐๘/๖๘	๒๘/๐๘/๖๘	

รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา



๒๖	โครงการย้ายถังแชมเปญ (พร้อมทาสีใหม่) หมู่ที่ ๑๐ บ้านตะเคียนทอง (บริเวณวัดตะเคียนทอง)	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๖,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	-	-		๑๐/๐๖/๖๘	๑๐/๐๖/๖๘	
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านประดู่งาม (สายบ้านประดู่งาม – สะพานมอเตอร์เวย์)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-		-	ไตรมาส ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ไตรมาส ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ทำสัญญา แล้ว หมด สัญญา ๑๓/๑๒/๖๘ แจ้งเข้างาน ขยายเวลา
๒๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) หมู่ที่ ๑๓ บ้านประดู่งาม (ภายในหมู่บ้าน) จำนวน ๔๓ ต้น	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		-	-	ไตรมาส ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ไตรมาส ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ยกเลิก โครงการ
๒๙	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านปิ่นทอง (บริเวณสามแยกฟาร์มแหลมทอง - สนามฟุตบอลแหลมทองอารีน่า)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	-		๐๓/๐๙/๖๘	๐๓/๐๙/๖๘	
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านทรัพย์ศรีมงคล (สายที่ ๑ ซอยตาเส็งเยี่ยม ลีสันเทียะ) (สายที่ ๒ ซอยตาแสง)	๔๖๗,๐๐๐.๐๐	๔๖๖,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	-	-		๑๘/๐๓/๖๘	๑๘/๐๓/๖๘	
๓๑	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๕ บ้านทรัพย์ศรีมงคล (สามแยกบ้านนายสมมาตร - คุ้มบ่อขาว)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๑,๒๕๐.๐๐	๔๘,๗๕๐.๐๐	-	-		๑๕/๐๕/๖๘	๑๕/๐๕/๖๘	

รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๓๒	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๕ บ้านทรัพย์ศรีมงคล (สายที่ ๑ ซอย ๑ คุ่มคลองสมบูรณ์) (สายที่ ๒ คุ่มสี่แยกพัฒนา)	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-		๒๘/๐๕/๖๘	๒๘/๐๕/๖๘	
๓๓	โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย โดยการติดเครื่องขยายเสียง หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๕, หมู่ที่ ๘, หมู่ที่ ๙, หมู่ที่ ๑๓, หมู่ที่ ๑๕	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๒,๓๐๐.๐๐	๗๗,๗๐๐.๐๐	-	-		๒๐/๐๑/๖๘	๒๐/๐๑/๖๘	
๓๔	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร (ไฟกระพริบโซล่าเซลล์) บริเวณจุดเสี่ยงภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๕, หมู่ที่ ๖, หมู่ที่ ๙, หมู่ที่ ๑๓, หมู่ที่ ๑๕	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๒,๓๖๐.๐๐	๗,๖๔๐.๐๐	-	-		๒๒/๐๗/๖๘	๒๒/๐๗/๖๘	

รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แหล่งที่มา : เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับ (หลังโอนลด/โอน เพิ่ม)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ว/ด/ป		หมายเหตุ
					ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ	
๑	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ บ้านผาสุข สามแยกผู้ใหญ่โนนริน - สี่แยกบ้านนางสมจริง หมู่ที่ ๑๒ บ้านผาสุข ต.ชนงพระ อ.ปาก ช่อง จ.นครราชสีมา เชื่อมต่อ หมู่ ที่ ๙ บ้านผัง ๑๓ ต.หนอง สาหร่าย อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา	๑,๙๖๓,๐๐๐.๐๐	๑,๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๕๙๓,๐๐๐.๐๐	-	-		๑๕/๐๕/๖๘	๑๕/๐๕/๖๘	
๒	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ บ้านผาสุข สามแยกผู้ใหญ่โนนริน - สี่แยกบ้านนางสมจริง หมู่ที่ ๑๒ บ้านผาสุข ต.ชนงพระ อ.ปาก ช่อง จ.นครราชสีมา เชื่อมต่อ หมู่ ที่ ๙ บ้านผัง ๑๓ ต.หนอง สาหร่าย อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา	๕๙๓,๐๐๐.๐๐	๔๗๔,๐๐๐.๐๐	๑๑๙,๐๐๐.๐๐	-		-	๑๖/๑๒/๖๘	๑๖/๑๒/๖๘	ทำสัญญา กันเงิน

รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

๓	โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ ๑๕๖ ชุด (หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตะกู - หมู่ที่ ๙ บ้านเขาจันทน์หอม)	๙,๙๘๔,๐๐๐.๐๐	๙,๙๘๑,๐๐๐.๐๐	๒,๓๔๐.๐๐	-		-	๐๓/๑๒/๖๘	๐๓/๑๒/๖๘	ทำสัญญา กันเงิน
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตะกู (หมู่ที่ ๘ บ้านหนองตะกู - หมู่ที่ ๙ บ้านเขาจันทน์หอม)	๙,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๗,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-		-	๒๔/๐๓/๖๙	๒๔/๐๓/๖๙	ทำสัญญา กันเงิน

ภาพการดำเนินกิจกรรม/โครงการ

โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘





โครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
(หลักสูตรการทำหมกบายอ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



โครงการรณรงค์และป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



กิจกรรมลงแขกดำนาปลูกข้าว ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘



โครงการเด็กดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๘



โครงการประเพณีกวนข้าวทิพย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน) สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

