

คู่ฉบับ



ที่ นม ๗๑๒๐๒/ ๔๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
๑๙๙ หมู่ ๑ ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๔๕๐

๙ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.๖)
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งวดที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖) จำนวน ๑ แผ่น
- ๒.แบบรายงานผลดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๓)
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งวดที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖) จำนวน ๑ แผ่น
- ๓.แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามประกาศ คตง.)
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งวดที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖) จำนวน ๑ แผ่น
- ๔.แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งวดที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖) จำนวน ๑ แผ่น

ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.๖) และ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามประกาศ คตง.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน
เพื่อให้ทราบว่าแผนที่วางไว้สามารถดำเนินการได้ผลมากน้อยเพียงใด และรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
ตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าวฯ
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางปะกองแก้ว ประทุมทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

กองคลัง (งานพัสดุ)
โทร. ๐-๔๔๐๐-๒๒๐๖
โทรสาร -

Wn ปลัด อบต.
ผอ. กองคลัง
จนท.
พิมพ์/ทาน
๐๘๖

คู่มือฉบับ



ที่ นม ๗๒๐๒/ ๕๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
๑๙๙ หมู่ ๑ ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๔๕๐

๙ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔ นครราชสีมา

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.๖)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งวดที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖) จำนวน ๑ แผ่น
๒.แบบรายงานผลดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๓)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งวดที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖) จำนวน ๑ แผ่น
๓.แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามประกาศ คตง.)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งวดที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖) จำนวน ๑ แผ่น
๔.แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งวดที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖) จำนวน ๑ แผ่น

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.๖) และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามประกาศ คตง.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และให้มีการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อให้ทราบว่าแผนที่วางไว้สามารถดำเนินการได้ผลมากน้อยเพียงใด และรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าวฯ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางปะกองแก้ว ประทุมทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

กองคลัง (งานพัสดุ)
โทร. ๐-๔๔๐๐-๒๒๐๖
โทรสาร -

ปลัด อบต.
ผอ.กองคลัง
จนท.
พิมพ์/ทำน

คู่มือฉบับ



ที่ นม ๗๑๒๐๒/๕๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
๑๙๙ หมู่ ๑ ตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๔๕๐

๙ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
เรียน นายอำเภอปากช่อง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.๖)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งวดที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖) จำนวน ๑ แผ่น
๒.แบบรายงานผลดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๓)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งวดที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖) จำนวน ๑ แผ่น
๓.แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามประกาศ คตง.)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งวดที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖) จำนวน ๑ แผ่น
๔.แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งวดที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๖) จำนวน ๑ แผ่น

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.๖) และ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามประกาศ คตง.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน
เพื่อให้ทราบว่าแผนที่วางไว้สามารถดำเนินการได้ผลมากน้อยเพียงใด และรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
ตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าวฯ
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางปะกองแก้ว ประทุมทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

กองคลัง (งานพัสดุ)
โทร. ๐-๔๔๐๐-๒๒๐๖
โทรสาร -

ท.ปลัด อบต.
ผอ.กองคลัง
জনন
พิมพ์/ทาน

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลขงพระ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

1 (ตุลาคม - ธันวาคม)

แบบ ผ.ด.6

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตาม สัญญา จำนวน เงิน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผน	
		วันที่	/	วันที่	/	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	วันที่		/				
1	(1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 13 บ้านประตู่งาม (บริเวณบ่อน้ำสาธารณะ)	-	X	-	X	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-
2	(2) โครงการก่อสร้างซ่อมประตูลิมนพระเกียรติฯ หมู่ที่ 7 บ้านประตู่ปาก (บริเวณหนองผักแว่น) ขนาดกว้าง 8 เมตร สูง 6 เมตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	(3) โครงการก่อสร้างซึ่งประตูลิมนพระเกียรติฯ หมู่ที่ 9 บ้านเขาจันทร์หอม (บริเวณคุ้มเจริญมิตร) ขนาดกว้าง 8 เมตร สูง 6 เมตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	เปลี่ยนงบประมาณปี ปัจจุบัน
4	(4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 12 บ้านผาสุข (ตามแยกป่าไผ่เขียว - วัดผาสุข)	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-	-	-	ยกเลิกโอนงบประมาณออก ตามมติประชาสภา

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2566

แบบ ผด.6

1 (ตุลาคม - ธันวาคม)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตาม สัญญา จำนวน เงิน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผน
		วันที่	/	วันที่	/	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	วันที่		/			
5	(5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล (สายที่ 1 ซอยตาเสริม ลิ้นไก่เยซ) (สายที่ 2 ซอยตาเสวง)	-	/	-	/	-	-	-	-	440,000.00	-	X	-	ยกเลิกเอบบประมาณออก ตามมติประชุมสภา
6	(6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านชั้นสว่าง (ซอย 3 กำนันไร่)	-	/	-	/	-	-	-	-	980,000.00	-	-	-	ยกเลิกเอบบประมาณออก ตามมติประชุมสภา
7	(7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านชั้นสว่าง (ซอยบุญรักษา)	-	/	-	/	-	-	-	-	256,000.00	-	-	-	ยกเลิกเอบบประมาณออก ตามมติประชุมสภา
8	(8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู (ซอยบ้านต้นกล้วย)	-	/	-	/	-	-	-	-	160,000.00	-	-	-	ยกเลิกเอบบประมาณออก ตามมติประชุมสภา

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

(ตุลาคม - ธันวาคม)

แบบ ผด.6

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตาม สัญญา จำนวน เงิน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผน
		วันที่	/	วันที่	/	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	วันที่		/			
9	(9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกั่ว (ซอยบ้านยายลิ้นจี่)	-	-	X	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
10	(10) โครงการก่อสร้างป้ายโครงการเหล็ก ๕๕-ออก หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านชนงพระกลาง (คุ้มหนองครก)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	งบสิ้นเดือนงบประมาณแยกตามคู่ประชาสงคา
11	(11) โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Sola cell) หมู่ที่ 1 บ้านชนงพระเหนือ (คุ้มผัง 15), (คุ้มคลองเสือ), (คุ้มชนงพระเหนือ) จำนวน 58 ต้น	24/10/2566	-	-	3/2567	25/10/2566	9/12/2566	469,000.00	-	-	-	-	-	-
12	(12) โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Sola cell) หมู่ที่ 10 บ้านตะเคียนทอง (ข้างสำนักงานที่ชม.คุ้มบ่อเย็ก,หนองหิน,คุ้มบดท.) จำนวน 58 ต้น	26/10/2566	-	-	12/2567	6/11/2566	21/12/2566	469,000.00	-	-	-	-	-	-

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

(ตุลาคม - ธันวาคม)

แบบ ผศ.6

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตาม สัญญา จำนวน เงิน (บาท)	เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผน
		วันที่	/	วันที่	/	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	วันที่		/			
13	(13) โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) หมู่ที่ 14 บ้านบ้านหนอง (ถนนมิตรภาพ 2 - หมู่ที่ 13 บ้านประดู่งาม) จำนวน 58 ต้น	25/10/2566	X	-	X	1/5/2567	26/10/2566	10/12/2566	X	469,000.00	-	X	-	-
14	(14) โครงการก่อสร้างป้ายชื่อซอย 15 หมู่บ้าน ภายในตำบลชนงพระ	17/11/2566	-	-	-	17/2567	20/11/2566	20/12/2566	-	500,000.00	-	-	-	-
15	(15) โครงการก่อสร้างป้ายโครงเหล็ก ฟ้าออก หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านตำบลสอง (บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน)	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-	-	-
16	(16) โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (solar cell) หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินลาดสี่แยกวัดคลองหินลาด - ห้วยแยกคลองหินลาด	-	-	-	-	-	-	-	-	450,000.00	-	-	-	ยกเจ้าหน้าที่งบประมาณออก ตามมติประชาสภา

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลชนพระ อำเภอลำปาง จังหวัดนครราชสีมา
 ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

(ตุลาคม - ธันวาคม)

แบบ ผด.6

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา					วงเงินตาม		เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สภาพที่ สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผน
		วันที่	/	วันที่	/	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	สัญญา เงิน (บาท)	วันที่	/					
17	(17) โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านชนพระใต้ (สายที่ 1 ซอยตาบัว) (สายที่ 2 ซอยตาเล็ก ซุ่มหลังโบสถ์)	27/11/2566	X	-	X	20/2567	30/11/2566	14/1/2567	466,000.00	-	X	-	-	-	-	-
18	(18) โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) หมู่ที่ 7 บ้านประตูบาก (สายสนามแยกประภาสเชื่อมหมู่ที่ 12 บ้านนาสุข)	25/10/2566	-	-	-	2/2567	18/10/2566	3/12/2566	469,000.00	-	-	-	-	-	-	-
19	(19) โครงการก่อสร้างลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านชนพระเหนือ (บริเวณโรงจอดรถที่ทำการอบต.)	10/11/2566	-	-	-	16/2567	13/11/2566	12/1/2567	389,000.00	-	-	-	-	-	-	-
20	(20) โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 15 ระยะที่ 1 หมู่ 6 และหมู่ที่ 7	21/11/2566	-	-	-	19/2567	22/11/2567	22/12/2566	350,000.00	-	-	-	-	-	-	-

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 ชื่อชุด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566


(ตุลาคม - ธันวาคม)

แบบ ผศ.6


ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ส่งประกาศ		ยื่นซอง		สัญญา				วงเงินตาม		เบิกเงินงวดสุดท้าย		มีเงินเหลือ จำนวน (บาท)	สาเหตุที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตาม แผน
		วันที่	X /	วันที่	X /	เลขที่	ลงวันที่	สิ้นสุดวันที่	X /	สัญญา จำนวน เงิน (บาท)	วันที่	X /			
21	(21) โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (solar cell) หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินลาด (สายบ้านคลองหินลาดเชื่อมบ้านชั้นสอง ม.6) จำนวน 58 ต้น	27/10/2566	X /	-	X /	13/2567	9/11/2566	24/12/2566	X /	469,000.00	-	X /	-	-	-
22	(22) โครงการติดตั้งคาร์ตรล หมู่ที่ 6 บ้านชั้นสอง (บริเวณหน้าโรงเรียนวัด 5 และสามแยกขอย 1)	-	-	-	-	-	-	-	-	98,800.00	-	-	-	-	ต้นทุนวัสดุประขุมสภา
23	(23) โครงการทาสีเสาโคมไฟถนน หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 15 ตำบลหนองพระ จำนวน 456 ต้น	29/11/2566	-	-	-	22/2567	4/12/2566	3/1/2567	-	182,400.00	-	-	-	-	ยกเลิกจ้างงบประมาณขอ ตามระเบียบสภา
24	(24) โครงการติดตั้งเสาไฟถนน หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเมต (บริเวณวัดแม่กลางดง- คุ้มทุ่งลี) จำนวน 60 ต้น	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-	-	-	-	ยกเลิกจ้างงบประมาณขอ ตามระเบียบสภา

ลงชื่อ 
 (นางสาวจันทรีระพี พึงพา)
 เจ้าพนักงานพัสดุ

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ 
 (นางสาวจันทรีระพี พึงพา)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ 
 (นายสุกัญญา เพ็ชรรัตน์)
 ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

ผู้รับผิดชอบ

งวดที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)

งวดที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)

งวดที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)

งวดที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ (บาท)	กำหนดส่งมอบงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
1	ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายอื่น ๆ	สำนักปลัด	เงินรายได้	10,000.00	ต.ค.-ธ.ค.66						5,320.00	4,680.00	7	
2	ค่าเช่าทรัพย์สิน	สำนักปลัด	เงินรายได้	497,550.00	ต.ค.-ธ.ค.66						497,550.00	-	7	
3	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	สำนักปลัด	เงินรายได้	800,000.00	ต.ค.-ธ.ค.66						210,400.00	589,600.00	7	
4	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	สำนักปลัด	เงินรายได้	200,000.00	ต.ค.-ธ.ค.66						37,371.00	162,629.00	7	
5	วัสดุสำนักงาน	สำนักปลัด	เงินรายได้	400,000.00	ต.ค.-ธ.ค.66						31,490.00	368,510.00	7	
6	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	สำนักปลัด	เงินรายได้	20,000.00	ต.ค.-ธ.ค.66						12,760.00	7,240.00	7	
7	วัสดุงานบ้านงานครัว	สำนักปลัด	เงินรายได้	100,000.00	ต.ค.-ธ.ค.66						46,324.00	53,676.00	7	
8	วัสดุก่อสร้าง	สำนักปลัด	เงินรายได้	10,000.00	ต.ค.-ธ.ค.66						950.00	9,050.00	7	
9	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	สำนักปลัด	เงินรายได้	50,000.00	ต.ค.-ธ.ค.66						12,400.00	37,600.00	7	
10	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	สำนักปลัด	เงินรายได้	400,000.00	ต.ค.-ธ.ค.66						79,022.00	320,978.00	7	
11	วัสดุการเกษตร	สำนักปลัด	เงินรายได้	50,000.00	ต.ค.-ธ.ค.66						26,357.52	23,642.48	7	
12	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	สำนักปลัด	เงินรายได้	10,000.00	ต.ค.-ธ.ค.66						10,000.00	-	7	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งวดที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)

งวดที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)

งวดที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)

งวดที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ (บาท)	กำหนดส่งมอบงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
13	วัสดุคอมพิวเตอร์	สำนักปลัด	เงินรายได้	100,000.00	ต.ค.-ธ.ค.66						23,570.00	76,430.00	7	
14	วัสดุอื่น	สำนักปลัด	เงินรายได้	5,000.00	ต.ค.-ธ.ค.66						4,990.00	10.00	7	
15	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	สำนักปลัด	เงินรายได้	200,000.00	ต.ค.-ธ.ค.66						99,200.00	100,800.00	7	
16	ค่าจ้างเหมาบริการ(งานส่งเสริมการเกษตร)	สำนักปลัด	เงินรายได้	36,000.00	ต.ค.-ธ.ค.66						34,200.00	4,800.00	7	โอนเพิ่ม 3,000
17	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่และสมาชิก อบต.	สำนักปลัด	เงินรายได้	20,000.00	ต.ค.-ธ.ค.66						20,000.00	-	7	
18	ค่าจ้างเหมาบริการ	กองคลัง	เงินรายได้	1,300,000.00	ต.ค.-ธ.ค.66						235,308.00	1,064,692.00	7	
19	ค่าจ้างเหมาออก(ทักษะ)ช่างปรับปรุงข้อมูลภาษี	กองคลัง	เงินรายได้	120,000.00	ต.ค.-ธ.ค.66						120,000.00	-	7	
20	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง	กองคลัง	เงินรายได้	50,000.00	ต.ค.-ธ.ค.66						30,000.00	20,000.00	7	
21	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	กองคลัง	เงินรายได้	50,000.00	ต.ค.-ธ.ค.66						6,850.00	43,150.00	7	
22	วัสดุสำนักงาน	กองคลัง	เงินรายได้	200,000.00	ต.ค.-ธ.ค.66						7,150.00	192,850.00	7	
23	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	กองคลัง	เงินรายได้	150,000.00	ต.ค.-ธ.ค.66						12,424.60	137,575.40	7	
24	ครุภัณฑ์การเกษตร ซับเมอร์สูบน้ำ 1.5 แรงม้า	กองคลัง (งบบนบ)	เงินรายได้	54,000.00	ต.ค.-ธ.ค.66						53,831.70	168.30	7	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งวดที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)

งวดที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)

งวดที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)

งวดที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)

ขอ องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ (บาท)	กำหนดส่งมอบงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
25	ครุภัณฑ์การเกษตร ซับเมอร์สบูบน้ำ 1 แรงม้า	กองคลัง (งานประปา)	เงินรายได้	46,000.00	ต.ค.-ธ.ค.66					✓	21,293.00	24,707.00	7	
26	ค่าจ้างเหมาบริการ	กองคลัง (งานประปา)	เงินรายได้	500,000.00	ต.ค.-ธ.ค.66					✓	200,000.00	300,000.00	7	
27	ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อดำเนินการและงานต่างในกองคลัง	กองคลัง (งานประปา)	เงินรายได้	540,000.00	ต.ค.-ธ.ค.66					✓	306,777.50	233,222.50	7	
28	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	กองคลัง (งานประปา)	เงินรายได้	10,000.00	ต.ค.-ธ.ค.66					✓	2,350.00	7,650.00	7	
29	วัสดุสำนักงาน	กองคลัง (งานประปา)	เงินรายได้	30,000.00	ต.ค.-ธ.ค.66					✓	250.00	29,750.00	7	
30	วัสดุก่อสร้าง	กองคลัง (งานประปา)	เงินรายได้	10,000.00	ต.ค.-ธ.ค.66					✓	3,682.80	6,317.20	7	
31	วัสดุเชื้อเพลิงและท่อสิ้น	กองคลัง (งานประปา)	เงินรายได้	50,000.00	ต.ค.-ธ.ค.66					✓	17,975.40	32,024.60	7	
32	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	กองคลัง (งานประปา)	เงินรายได้	150,000.00	ต.ค.-ธ.ค.66					✓	100,000.00	50,000.00	7	
33	วัสดุเครื่องแต่งกาย	กองคลัง (งานประปา)	เงินรายได้	10,000.00	ต.ค.-ธ.ค.66					✓	6,400.00	3,600.00	7	
34	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองคลัง (งานประปา)	เงินรายได้	20,000.00	ต.ค.-ธ.ค.66					✓	18,000.00	2,000.00	7	
35	วัสดุอื่น	กองคลัง (งานประปา)	เงินรายได้	200,000.00	ต.ค.-ธ.ค.66					✓	182,253.40	137,746.60	7	โอนเพิ่ม 120,000
36	ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องซับเมอร์สบูบน้ำ	กองคลัง (งานประปา)	เงินรายได้	300,000.00	ต.ค.-ธ.ค.66					✓	73,605.30	226,394.70	7	
37	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้ควบคุมไฟฟ้าประเภทซับเมอร์ส	กองคลัง (งานประปา)	เงินรายได้	300,000.00	ต.ค.-ธ.ค.66					✓	80,143.00	219,857.00	7	

งวดที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)

งวดที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)

งวดที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)

งวดที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ (บาท)	กำหนดส่งมอบงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
38	โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตำบลหนองพระ	กองการศึกษาฯ	เงินรายได้	100,000.00	ต.ค.-ธ.ค.66						51,660.00	48,340.00	7	โอนเพิ่ม 425,000
39	โครงการท้องถิ่นของพระรักการอ่าน	กองการศึกษาฯ	เงินรายได้	20,000.00	ต.ค.-ธ.ค.66						20,000.00	-	7	
40	ค่าจ้างเหมาบุคลากรภายนอก	กองการศึกษาฯ	เงินรายได้	216,000.00	ต.ค.-ธ.ค.66						54,000.00	108,000.00	7	
41	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	กองการศึกษาฯ	เงินรายได้	60,000.00	ต.ค.-ธ.ค.66						4,500.00	55,500.00	7	
42	รายจ่ายเกี่ยวกับกรรการรับรองและพิธีการ	กองการศึกษาฯ	เงินรายได้	10,000.00	ต.ค.-ธ.ค.66						1,000.00	9,000.00	7	
43	วัสดุสำนักงาน	กองการศึกษาฯ	เงินรายได้	100,000.00	ต.ค.-ธ.ค.66						12,005.00	87,995.00	7	
44	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	กองการศึกษาฯ	เงินรายได้	30,000.00	ต.ค.-ธ.ค.66						1,099.96	28,900.04	7	
45	ค่าจ้างเหมาบริการ	กองสาธารณสุขฯ	เงินรายได้	900,000.00	ต.ค.-ธ.ค.66						366,242.00	533,758.00	7	
46	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	กองสาธารณสุขฯ	เงินรายได้	100,000.00	ต.ค.-ธ.ค.66						32,600.61	67,399.39	7	
47	วัสดุสำนักงาน	กองสาธารณสุขฯ	เงินรายได้	50,000.00	ต.ค.-ธ.ค.66						4,960.00	45,040.00	7	
48	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	กองสาธารณสุขฯ	เงินรายได้	900,000.00	ต.ค.-ธ.ค.66						209,196.00	690,804.00	7	
49	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	กองสาธารณสุขฯ	เงินรายได้	50,000.00	ต.ค.-ธ.ค.66						10,000.00	40,000.00	7	
50	วัสดุเครื่องแต่งกาย	กองสาธารณสุขฯ	เงินรายได้	50,000.00	ต.ค.-ธ.ค.66						20,000.00	30,000.00	7	

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- งวดที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)
- งวดที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)
- งวดที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)
- งวดที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลชนพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

ลำดับที่	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ (บาท)	กำหนดส่งมอบงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
51	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองสาธารณสุข	เงินรายได้	50,000.00	ต.ค.-ธ.ค.66					✓	23,450.00	26,550.00	7	
52	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	กองสาธารณสุข	เงินรายได้	50,000.00	ต.ค.-ธ.ค.66					✓	222,200.00	69,000.00	7	โอนเพิ่ม 241,200
53	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	กองช่าง	เงินรายได้	250,000.00	ต.ค.-ธ.ค.66					✓	250,000.00	-	7	
54	ค่าโฆษณาและเผยแพร่	กองช่าง	เงินรายได้	10,000.00	ต.ค.-ธ.ค.66					✓	300.00	9,700.00	7	
55	ค่าจ้างเหมาบริการ	กองช่าง	เงินรายได้	130,000.00	ต.ค.-ธ.ค.66					✓	670,313.75	223,686.25	7	โอนเพิ่ม 764,000
56	ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากรช่วยงานด้านธุรการ	กองช่าง	เงินรายได้	108,000.00	ต.ค.-ธ.ค.66					✓	52,200.00	91,800.00	7	โอนเพิ่ม 36,000
57	ค่าจ้างเหมาแรงงานในการซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ	กองช่าง	เงินรายได้	1,080,000.00	ต.ค.-ธ.ค.66					✓	176,700.00	903,300.00	7	
58	ค่าจ้างเหมาแรงงานในการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือช่าง	กองช่าง	เงินรายได้	108,000.00	ต.ค.-ธ.ค.66					✓	25,800.00	82,200.00	7	
59	ค่าจ้างเหมาแรงงานในการบริการด้านสาธารณณะ (ขับรถ)	กองช่าง	เงินรายได้	108,000.00	ต.ค.-ธ.ค.66					✓	22,800.00	85,200.00	7	
60	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	กองช่าง	เงินรายได้	400,000.00	ต.ค.-ธ.ค.66					✓	21,600.00	378,400.00	7	

แบบ ผ.ต.3

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

งวดที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)

งวดที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)

งวดที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)

งวดที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับที่	รายการ/จำนวน(หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คงเหลือ (บาท)	กำหนดส่งมอบงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
61	วัสดุสำนักงาน	กองช่าง	เงินรายได้	300,000.00	ต.ค.-ธ.ค.66					✓	21,850.00	278,150.00	7	
62	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	กองช่าง	เงินรายได้	150,000.00	ต.ค.-ธ.ค.66					✓	265,449.00	34,551.00	7	โอนเพิ่ม 150,000
63	วัสดุก่อสร้าง	กองช่าง	เงินรายได้	1,022,210.00	ต.ค.-ธ.ค.66					✓	397,876.91	624,333.09	7	
64	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	กองช่าง	เงินรายได้	100,000.00	ต.ค.-ธ.ค.66					✓	51,666.70	48,333.30	7	
65	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	กองช่าง	เงินรายได้	300,000.00	ต.ค.-ธ.ค.66					✓	43,401.20	256,598.80	7	

ลงชื่อ.....
(นางสาวจรรย์ระพี พิมพา)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....
(นางสาวจันทร์เพ็ญ ยาค่า)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....
(นายสุภชัย เพ็ชรนอก)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค) ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					ผลการดำเนินงาน			การเบิก - จ่าย	เงิน	เงินนอกงบประมาณ หรือ เงินสมทบ (บาท)	เงินไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน เดือน ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน เดือน ปี)	การส่งมอบ (วัน เดือน ปี)								
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	(1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 13 บ้านประดู่งาม (บริเวณบ่อน้ำสาธารณะ)	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-
2	โครงการก่อสร้างซ่อมแซมประตูลิမ်พระเกียรติฯ	(2) โครงการก่อสร้างซ่อมแซมประตูลิမ်พระเกียรติฯ หมู่ที่ 7 บ้านประดู่ปาก (บริเวณหนองฝักแก้วน) ขนาดกว้าง 8 เมตร สูง 6 เมตร เชื่อมคันทันหนองกรวด หมู่ 8	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	499,000	-	-	-	-	-	-	-
3	โครงการก่อสร้างซ่อมแซมประตูลิမ်พระเกียรติฯ	(3) โครงการก่อสร้างซ่อมแซมประตูลิမ်พระเกียรติฯ หมู่ที่ 9 บ้านเขาหินหม่อม (บริเวณคุ้มเจริญมิตร) ขนาดกว้าง 8 เมตร สูง 6 เมตร	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	เปลี่ยนแปลตามมติประชาชนสภา
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	(4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข (สามแยกบ่อเขียว - วัดผาสุข)	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกโอนงบประมาณออก ตามมติประชาชนสภา

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567
 องค์การบริหารส่วนตำบลชนพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค) ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวดราคา (วัน เดือน ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน เดือน ปี)	การส่งมอบ (วัน เดือน ปี)	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือ เงินสมทบ (บาท)	เงินไป ตามแผน (✓)	ไม่เงินไป ตามแผน (✓)
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	(5)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ศรีมงคล (สายที่ 1 ซอยตาเสียม ลีสันเทียะ) (สายที่ 2 ซอยตาแสวง)	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	-	440,000	-	-	-	ยกเลิกโครงการนอกตามมติประชุมสภา
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	(6)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านชันสวอง (ซอย 3 กำนันไฉ่)	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	-	980,000	-	-	-	ยกเลิกโครงการนอกตามมติประชุมสภา
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	(7)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านชันสวอง (ซอยบุญรักษา)	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	-	256,000	-	-	-	ยกเลิกโครงการนอกตามมติประชุมสภา
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	(8)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู (ซอยบ้านต้นกล้า)	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	-	160,000	-	-	-	ยกเลิกโครงการนอกตามมติประชุมสภา

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567
 องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าวัสดุที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน						การเบิก - จ่าย	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (บาท)	เงินไป ตามแผน (/)	ไม่เงินไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ	
		จำนวน (หน่วยนับ)	รายการ	จัดหาโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน เดือน ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน เดือน ปี)	การส่งมอบ (วัน เดือน ปี)	ผล	ราคา/ ประกวดราคา (วัน เดือน ปี)							
9	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก	1 โครงการ	(9)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู (ซอยบ้านยายลิ้นจี่)	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	
10	โครงการ ก่อสร้างป้าย โครงการ เข้า-ออก หมู่บ้าน	1 โครงการ	(10)โครงการก่อสร้างป้ายโครงการ เข้า-ออก หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านชนงพระกลาง (คุ้มหนองครก)	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	280,000	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกใบงบประมาณออก ตามมติประชุมสภา
11	โครงการติดตั้ง ไฟฟ้าแสง สว่างพลังงาน แสงอาทิตย์	1 โครงการ	(11) โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Sola cell) หมู่ที่ 1 บ้านชนงพระเหนือ (คุ้มฝั่ง 15), (คุ้มคลองเสือ)(คุ้มชนงพระเหนือ) จำนวน 58 ต้น	เฉพาะเจาะจง	24/10/2566	25/10/2566	9/11/2566	469,000	-	-	-	-	-	-	-	เปลี่ยนแปลงตามมติ ประชุมสภา
12	โครงการติดตั้ง ไฟฟ้าแสง สว่างพลังงาน แสงอาทิตย์	1 โครงการ	(12) โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Sola cell) หมู่ที่ 10 บ้านตะเคียนทอง (ข้างสำนักงานที่ดิน,คุ้มบ่อโม่,หนองหิน,คุ้มปดต.) จำนวน 58 ต้น	เฉพาะเจาะจง	26/10/2566	6/11/2566	19/12/2566	469,000	-	-	-	-	-	-	-	เปลี่ยนแปลงตามมติ ประชุมสภา

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าวัสดุที่ต้นและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน						เงิน งบประมาณ (บาท)	การส่งมอบ (วัน เดือน ปี)	เงินนอก งบประมาณ หรือ เงินสมทบ (บาท)	เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี เฉพาะเจาะจง	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (วัน เดือน ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน เดือน ปี)	การเบิก - จ่าย								
13	โครงการติดตั้ง ไฟฟ้าแสง สว่างพลังงาน แสงอาทิตย์	(13) โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Sola cell) หมู่ที่ 14 บ้านขี้เหล็ก (ถนนมิตรภาพ 2 - หมู่ที่ 13 บ้านประดู่งาม) จำนวน 58 ต้น	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	25/10/2566	26/10/2566	27/11/2566	469,000	-	-	-	-	-	เปลี่ยนแปลงตามมติ ประชุมสภา	
14	โครงการ ก่อสร้างป้าย ชื่อซอย 15 หมู่บ้าน	(14) โครงการก่อสร้างป้ายชื่อซอย 15 หมู่บ้าน ภายในตำบลหนองพระ	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	17/11/2566	20/11/2566	3/1/2567	280,000	-	-	-	-	-	-	
15	โครงการ ก่อสร้างป้าย โครงการ เข้า-ออก หมู่บ้าน	(15) โครงการก่อสร้างป้ายโครงการเหล็ก เข้า-ออก หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านขี้เหล็ก (บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน)	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-	
16	โครงการติดตั้ง ไฟฟ้าแสง สว่างพลังงาน แสงอาทิตย์	(16) โครงการก่อสร้างเสาตอม่อกริดเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินลาด (สี่แยกวัดคลองหินลาด - หน้าแยกคลองหินลาด)	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	27/1/2566	9/11/2566	19/12/2566	469,000	-	-	-	-	-	ตั้งใหม่ตามมติประชุมสภา	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน					การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (%)	ไม่เป็นไปตามแผน (%)	หมายเหตุ		
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทำโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกาศราคา (วัน เดือน ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน เดือน ปี)	การส่งมอบ (วัน เดือน ปี)	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)						
17	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตพื้นที่ติดคอนกรีต	(17) โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านหนองพระใต้ (สายที่ 1 ขอยตาบัว) (สายที่ 1 ขอยตาเล็ก คู่มหลังโนนสรี)	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	27/11/2566	30/11/2566	-	466,000	-	-	-	-	-	-	
18	โครงการก่อสร้างลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก	(18) โครงการก่อสร้างลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก (Sola celu) หมู่ที่ 7 บ้านประตูบาก (สายสามแยกประภาสเชื่อมหมู่ที่ 12 บ้านศาลา หมู่ที่ 1 ขนงพระเหนือ) จำนวน 58 ต้น	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	25/10/2566	18/10/2566	27/10/2566	469,000	-	-	-	-	-	-	ตั้งโดยตามตีประชุมสภา
19	โครงการก่อสร้างสถานคอนกรีตเสริมเหล็ก	(19) โครงการก่อสร้างสถานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านชนงพระเหนือ (บริเวณโรงจอดรถที่ทำการอบต.)	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	10/11/2566	13/11/2566	18/12/2566	389,000	-	-	-	-	-	-	ตั้งโดยตามตีประชุมสภา
20	โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงภายในหมู่บ้าน	(20) โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 15 ระยะที่ 1 หมู่ 6 และหมู่ที่ 7	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	21/11/2566	22/11/2566	13/12/2566	350,000	-	-	-	-	-	-	ตั้งโดยตามตีประชุมสภา

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)


ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินงาน						การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (%)	ไม่เป็นไปตามแผน (%)	หมายเหตุ
			รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน เดือน ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน เดือน ปี)	การส่งมอบ (วัน เดือน ปี)	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)			
21	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Sola cell) หมู่ 4 บ้านคลองหินลาด แสงอาทิตย์	(21) โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Sola cell) หมู่ 4 บ้านคลองหินลาด (สายบ้านคลองหินลาด เชื่อมบ้านชั้นสอง หมู่ 6) จำนวน 58 ต้น	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	27/10/2566	9/11/2566	19/12/2566	469,000	-	-	-	ตั้งใหม่ตามมติประชุมสภา	
22	โครงการติดตั้งการดแล	(21) โครงการติดตั้งการดแล หมู่ที่ 6 (บริเวณหน้าโรงเรียนนิคม 5 และสามแยกซอย 1)	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	98,800	-	-	-	ตั้งใหม่ตามมติประชุมสภา	
23	โครงการทาสีเสาโคมไฟถนน	(23) โครงการทาสีเสาโคมไฟถนน หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 15 ตำบลหนองพระ จำนวน 456 ต้น	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	29/11/2566	4/12/2566	3/1/2567	182,400	-	-	-	งบลงทุน ค่าปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	
24	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์	(22) โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Sola cell) หมู่ 3 บ้านอนุประเขต (บริเวณวัดแก่งกลางดง - คุ่มทุ่งลิ) (บริเวณถนนบ้านหนองพระเหนือ - คุ่มทุ่งลิ) จำนวน 60 ต้น	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	500,000.00	-	-	-	ยกเลิกโครงการประมาณ ๑๐๐ ตามมติประชุมสภา	

ลงชื่อ




(นางสาวจันทรี พิณฑา)
เจ้าพนักงานพัสดุ

ผู้จัดทำ




(นางสาวจันทรี พิณฑา)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ


ลงชื่อ





ผู้รับผิดชอบ
(นายสุภชัย เพ็ชรนอก)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลชนพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)	วิธีการ (✓)		ลักษณะงาน (✓)		ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ		แผนปฏิบัติการ คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	แผนการจ่ายเงิน งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปี 2566 (บาท)	เงินคงกบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)	หมายเหตุ
					เฉพาะ เจาะจง	คัดเลือก	จ้างที่ เสร็จ ภายใน ปี 2566	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ต่อไป	มี (✓)	ไม่มี (✓)				
1	โครงการ ปรับปรุง ภูมิทัศน์	(1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 13 บ้าน ประดู่จาม(บริเวณบ่อน้ำสาธารณะ)	1 โครงการ	-	✓	-	-	-	✓	-	ม.ค.-ก.ย.	500,000.00	-	-
2	โครงการ ก่อสร้าง ประตูเฉลิม พระเกียรติฯ	(2) โครงการก่อสร้างขึ้นประตูเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ที่ 7บ้านประดู่จาม (บริเวณหนองแก้ว) ขนาดกว้าง 8 เมตร สูง 6 เมตร เชื่อมคุ้มหนองกรด หมู่ 8	1 โครงการ	-	✓	-	-	-	✓	-	ม.ค.-ก.ย.	499,000.00	-	-
3	โครงการ ก่อสร้าง ประตูเฉลิม พระเกียรติฯ	(3) โครงการก่อสร้างขึ้นประตูเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ที่ 9 บ้านเขาจันทน์หอม (บริเวณคุ้มเจริญมิตร) ขนาดกว้าง 8 เมตร สูง 6 เมตร	1 โครงการ	-	✓	-	-	-	✓	-	ม.ค.-ก.ย.	500,000.00	-	เปลี่ยนแปลงตามมติ ประชุมสภา
4	โครงการ ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก	(4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข (สามแยกบ่อเขียว - วัดผาสุข)	1 โครงการ	-	✓	-	-	-	✓	-	ม.ค.-ก.ย.	500,000.00	-	ยกเลิกโดยงบประมาณ ตามมติประชุมสภา

ลงชื่อ  (นางสาวระวีระพี ทิมพา)
เจ้าพนักงานพัสดุ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวจันทร์เพ็ญ ยาคำ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ  ผู้รับผิดชอบ
(นายสุกชัย เพ็ชรหมอก)
ผู้อำนวยการกองช่าง ราชการกรม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนพระ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครู/เงินที่ จัดและสิ่งก่อสร้าง รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)	วิธีการ (✓)			ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปี 2566 (บาท)	แผนการจ่ายเงิน เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)	หมายเหตุ
					เฉพาะ เจาะจง	คัดเลือก	ตัด เลือก	มี (✓)	ไม่มี (✓)				
5	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก	(5)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านทรัพย์ริมคลอง (สายที่ 1 ซอยตามเสียม ลีลัมชัย) (สายที่ 2 ซอยตามแสง)	1 โครงการ	-	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2566	ประกาศราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวดราคา (รับซอง/ปี)	ม.ค.-ก.ย.	ม.ค.-ก.ย.	440,000.00	-	ยกเลิกโอนงบประมาณออก ตามมติประชุมสภา	
6	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก	(6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านชันสวาง (ซอย 3 กำนันไม้)	1 โครงการ	-	✓	-	-	✓	ม.ค.-ก.ย.	980,000.00	-	ยกเลิกโอนงบประมาณออก ตามมติประชุมสภา	
7	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก	(7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านชันสวาง (ซอยบุญรักษา)	1 โครงการ	-	✓	-	-	✓	ม.ค.-ก.ย.	256,000.00	-	ยกเลิกโอนงบประมาณออก ตามมติประชุมสภา	
8	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก	(8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู (ซอยบ้านต้นกล้า)	1 โครงการ	-	✓	-	-	✓	ม.ค.-ก.ย.	160,000.00	-	ยกเลิกโอนงบประมาณออก ตามมติประชุมสภา	

ลงชื่อ
(นายสารจรัสพี พิมพา)
เจ้าพนักงานวัสดุ


ผู้จัดทำ
(นางสาวจันทร์เพ็ญ ยาคำ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ


ลงชื่อ
ผู้ตรวจสอบ


ลงชื่อ
ผู้รับผิดชอบ
(นายสุภชัย เพ็ชรนอก)
ผู้อำนวยการกองช่าง ราชการกรมแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

**แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลชนพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา**

ลำดับที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าทรัพย์สิน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)		ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ		แผนปฏิบัติการ		แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2566	งานที่ ค้าง อยู่ ปี 2566	เฉพาะ เจาะจง	คัดเลือก	มี (✓)	ไม่มี (✓)	คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2566 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปี 2566 (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)	
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก	(9)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู (ซอยบ้านยี่เอ็ง)	1 โครงการ	-	-	✓	-	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ม.ค.-ก.ย.	ม.ค.-ก.ย.	200,000.00	-	ยกเลิกโอนงบประมาณออก ตามมติประชุมสภา
10	โครงการก่อสร้างป้าย โครงการหลัก เข้า-ออก หมู่บ้าน	(10)โครงการก่อสร้างป้ายโครงการหลัก หมู่ที่ 5 บ้านดอนพระกลาง (คุ้มหนองครก)	1 โครงการ	-	-	✓	-	✓	-	ม.ค.-ก.ย.	ม.ค.-ก.ย.	280,000.00	-	ยกเลิกโอนงบประมาณออก ตามมติประชุมสภา
11	โครงการติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง พลังงาน แสงอาทิตย์	(11)โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Sola cell) หมู่ที่ 1 บ้านดอนพระเหนือ (คุ้มฝั่ง 15), (คุ้มคลองสี), (คุ้มขงพระเหนือ) จำนวน 58 ต้น	1 โครงการ	-	-	✓	-	✓	-	24/10/2566	25/10/2566	469,000.00	-	-
12	โครงการติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง พลังงาน แสงอาทิตย์	(12) โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Sola cell) หมู่ที่ 10 บ้านตะเคียนทอง (ข้างสำนักงำนที่ดิน, คุ้มบ่อก, หนองหิน, คุ้มบ่อด.) จำนวน 58 ต้น	1 โครงการ	-	-	✓	-	✓	-	26/10/2566	6/11/2566	469,000.00	-	-

ลงชื่อ  (นางสาวจรรย์ระพี พิมพ์) ผู้จัดทำ

ลงชื่อ  (นางสาวจรรย์ระพี พิมพ์) ผู้ตรวจสอบ


ลงชื่อ  (นายสุกชัย เพ็ชรหมอก) ผู้รับผิดชอบ

ผู้อำนวยการกองช่าง ราชการกรมแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนพระ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)	วิธีการ (✓)		ลักษณะงาน (✓)	ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว	แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
					เฉพาะ เจาะจง	คัดเลือก			งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2566	คาดว่าจะ จบ ภายใน สัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2566 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปี 2566 (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)	
13	โครงการ ติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง พลังงาน แสงอาทิตย์	(13) โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Sola cel) หมู่ที่ 14 บ้านบึงทอง (ถนนมิตรภาพ 2 - หมู่ที่ 13 บ้านประดู่งาม) จำนวน 58 ต้น	1 โครงการ	✓				มี (✓)	25/10/2566	26/10/2566	27/11/2566	469,000.00	-	เปลี่ยนแปลงตามมติ ประชุมสภา
14	โครงการ ก่อสร้างป้าย ชื่อซอย 15 หมู่บ้าน	(14) โครงการก่อสร้างป้ายชื่อซอย 15 หมู่บ้าน ภายในตำบลหนองพระ	1 โครงการ	✓			✓		17/11/2566	20/11/2566	3/1/2566	280,000.00	-	
15	โครงการ ก่อสร้างป้าย โครงการหลัก เข้าออก หมู่บ้าน	(15) โครงการก่อสร้างป้ายโครงการหลัก เข้าออก หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านขี้เระทอง (บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน)	1 โครงการ	✓			✓		ม.ค.-ก.ย.	ม.ค.-ก.ย.	ม.ค.-ก.ย.	300,000.00	-	
16	โครงการ ติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง พลังงาน แสงอาทิตย์	(16) โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (sola cel) หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินลาด (แยกห้วยคดลองหินลาด - ห้วยแยกคดลองหินลาด)	1 โครงการ	✓			✓		ม.ค.-ก.ย.	ม.ค.-ก.ย.	ม.ค.-ก.ย.	450,000.00	-	ยกเลิกโอนงบประมาณออก ตามมติประชุมสภา

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางสุพรจรรย์ทิ พิมพา)
เจ้าพนักงานที่สุด


ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวจันทร์เพ็ญ ยาคำ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ  ผู้รับผิดชอบ
(นายสุภชัย เพ็ชรนอก)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ อำเภอป่าซาง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่เดิมและสิ่งก่อสร้าง รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ลักษณะงาน (✓)		วิธีการ (✓)		ออกแบบหรือ กำหนดคุณสมบัติ		แผนปฏิบัติการ		แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
				งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2566	เฉพาะ เจาะจง	คัดเลือก	มี (✓)	ไม่มี (✓)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2566 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปี 2566 (บาท)	เงินออกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)		
17	โครงการ เสริมผิว จราจรอส ฟัลท์คอกม กรีต	(17)โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอกมกรีต หมู่ที่ 2 บ้านหนองพระใต้ (สายที่ 1 ขอบตาบัว) (สายที่ 2 ขอบตาเล็ก คู่มหาลังโงสาลี)	1 โครงการ	-	-	✓	-	✓	-	30/11/2566	ม.ค - ก.ย.	466,000.00	-	-
18	โครงการ ติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง พลังงาน แสงอาทิตย์	(18) โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Sola celU) หมู่ที่ 7 บ้านประดู่ปาก (สายสายแยกประภาสเชื่อมหมู่ที่ 12 บ้านผาสุข หมู่ที่ 1 หนองพระเหนือ) จำนวน 58 ต้น	1 โครงการ	-	-	✓	-	✓	-	25/10/2566	21/11/2566	469,000.00	-	-
19	โครงการ ก่อสร้างลาด คอกกรีตเสริม เหล็ก	(19) โครงการก่อสร้างคอกหมูเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองพระเหนือ (บริเวณโรงจอดรถทำกากรอบต.)	1 โครงการ	-	-	✓	-	✓	-	10/11/2566	18/12/2566	389,000.00	-	-
20	โครงการ ติดตั้งระบบ กระจายเสียง ภายใน หมู่บ้าน	(20) โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 15 ระยะที่ 1 หมู่ 6 และหมู่ที่ 7	1 โครงการ	-	-	✓	-	✓	-	21/11/2566	13/12/2566	389,000.00	-	-

ลงชื่อ  (นางสาวจรรยาพัชรี พิมพ์า)
 เจ้าพนักงานพัสดุ


ลงชื่อ  (นางสาวจันทร์เพ็ญ ยาค่า)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ


ลงชื่อ  (นายสุภชัย เพ็ชรนอก)
 ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

ผู้รับผิดชอบ

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าจ้างใน ที่ต้นและสิ่งก่อสร้าง รายการ	ลักษณะงาน (✓)	วิธีการ (✓)		ลักษณะงาน (✓)		ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ		แผนปฏิบัติการ		แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
				เฉพาะ เจาะจง	คัดเลือก	งานต่อเนื่อง ที่ผู้พัน งบประมาณ ต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2566	มี (✓)	ไม่มี (✓)	ราคา/ ประเภทราคา (เงิน/เดือน/ปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี 2566 (เดือน/ปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติใน ปี 2566 (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)		
21	โครงการ เสริมผิว จราจรแอส ฟัลต์ติกอน กีด	(21) โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) หมู่ 4 บ้านคลองหินลาด (ตำบลหนองหินลาด เชื่อมบ้านสี่สอย หมู่ 6) จำนวน 58 ต้น	-	✓	-	-	✓	-	-	27/10/2566	9/11/2566	19/12/2566	469,000.00	-	ตั้งใหม่ตามมติประชุมสภา
22	โครงการ ติดตั้งการเดิน รถ	(22) โครงการติดตั้งการเดิน รถ หมู่ที่ 6 (บริเวณหน้าโรงเรียนมีคม 5 และสถานแยกขอย 1)	-	✓	-	-	✓	-	-	ม.ค. - ก.ย.	ม.ค. - ก.ย.	ม.ค. - ก.ย.	98,800.00	-	ตั้งใหม่ตามมติประชุมสภา
23	โครงการ เสาโคมไฟ ถนน	(23) โครงการเสาโคมไฟถนน หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 15 ตำบลหนองพระ จำนวน 456 ต้น	-	✓	-	-	✓	-	-	29/11/2566	4/12/2566	3/1/2567	450,000.00	-	ยกเลิกโดยงบประมาณออก ตามมติประชุมสภา
24	โครงการ ติดตั้งเสาไฟ ถนน	(24) โครงการติดตั้งเสาไฟถนน หมู่ที่ 3 บ้านบุงระเดด (บริเวณวัดแก่งกลางดง-คุ้มทุ่งลิ) (บริเวณถนนบ้านของ พระเหนือ-คุ้มทุ่งลิ) จำนวน 60 ต้น	-	✓	-	-	✓	-	-	ม.ค. - ก.ย.	ม.ค. - ก.ย.	ม.ค. - ก.ย.	500,000.00	-	ยกเลิกโดยงบประมาณออก ตามมติประชุมสภา

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
 (นางสาวจรัสระพี พิมพา)
 เจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวจันทร์เพ็ญ ยุกคำ)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ  ผู้รับผิดชอบ
 (นายสุภชัย เพ็ชรนอก)
 ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ